Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор №151 от 11. 07 20 12 г

Выполненные работы: Строительство камеры и колодцев для установки приборсв учета воды по Ленгерскому шоссе круг НПЗ "Sinooil"возле АЗС

АКТ
Приемки выполненных работ
от "31" 10 2017 г

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. Изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	На-кладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями трашеях шириной до 2м глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	15,75	901,54	14199	9295
2	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1,56	580,27	905	593
3	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1//ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	3,48	580,27	2019	1322
4	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2016	м3 грунта	10,698	580,27	6208	4064
	ТРУБЫ						
5	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диам.50мм Укладка	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 изм идоп.вып.4	км трубопровод	0,026	181714,34	4725	2744
6	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,297кг	С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	5,05	188,37	951	38
7	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,116кг	С123-010501-1501 23-010501-1501 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	21,21	76,62	1625	65
8	Трубопроводы диаметром до 63мм.Промывка дезинфекцией	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	км. Туюопровод	0,026	40195,62	1045	676
9	Штуцеры (птрубки) стальные,диам.40мм,Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 11-221101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	1	2659,29	2659	1162
	Демонтаж металлического ящика						
10	Демонтаж вентеля до 25мм	Е11-160901-0102 11-160901-0102РСНБ РК 2015	шт	4	1337,88	5352	2849

11	Демонтаж водомеров диаметром до 40мммм	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик водомер	4	249,19	997	631
12	Демонтаж металлического ящика	Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2016	т констр.	0,192	106568,32	20461	12306
	Монтаж и ндивидуального водомерного узла из железобетон.колодца						
13	Грунты 1 группы .Разработка вручную с креплением траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	2,93	1036,77	3038	1989
14	Траншеи,пазухиь котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3грунта	3,19	667,31	2129	1394
15	стоимость железобетонного колодца4 в/м	Кал. ТОО " ВРиМ"	шт	1	41290,18	41290	1652
16	Фасонные части полиэтиленовые. отводы.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	1	1013,14	1013	415
17	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17 DN 40,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,128кг	С123-020302-2405 23-020302-2405РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	731,49	731	29
18	Вентили из стальных труб диаметром 20мм. Установка	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6	шт	4	1709,23	6837	3618
19	Вентили проходные муфтовые 15х18р для воды PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1кг	С123--040501-0202 23-040501-0202 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г	шт	4	986,28	3945	159
20	счетчики (водомеры) диам.до 40мм. Установка	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик водомер	4	415,32	1661	1051
21	Фасонные части полиэтиленовые муфты,заглушка .Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	8	1013,14	8105	3319
22	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 20,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,03кг	С123-020301-0706 23-020301-0706 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	4	96,94	388	16
23	Муфта полиэтиленовая с соединением DN 20х20 ,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,05кг	С123-020301-0102 23-020301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	4	156,7	627	25
24	Фасонные части полиэтиленовые угольники.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	4	1013,14	4053	1659

25	угольник полиэтиленовый с внутренней резьбой DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТЬ Р 52134-2010 0,04кг	С123-020301-0903 23-020301-0903 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	4	131,19	525	21
	Итого прямые затраты по смете:					**135 488**	**51092**
	С накладными расходамиа					51092	
	Итого:					186 580	
	сметная прыбль 8%					14926	
	Итого:					201 506	
	Временные здания и сооружения 1,2%					2418	
	Итого					203 924	
	Зимние удорожания 0,91%					1856	
	Итого:					205 780	
	К=1 в ценах 2016год					205 780	
	Итого по смете:					205 780	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					195 491	
	НДС 12%					23 459	
	Всего к оплате:					**218 950**	

Сдал
Директор ТОО "Мөлдір булақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н.Тулебаев
Инженер ОКС:
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Водоканал,1"
_____ М.Оспанов

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 10 2017г