Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор №151 от 11.07 2017 г

Выполненные работы: Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды по ул. Гастелло угол ул. Елшибек батыра возле дома 77

АКТ
Приемки выполненных работ
от "31" 10 2017 г

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. Изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	м3 констр	0,36	1903,89	685	151
2	Покрытия и основания черные щебеночные.Разборка	Е11-270302-0103 11-270302-0103 РСНБ РК 2015	м3 констр	0,72	331,11	238	81
3	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями траншеях шириной до 2м глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	6	901,54	5409	3541
4	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	0,64	580,27	371	243
5	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1//ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1,432	580,27	831	544
6	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2016	м3 грунта	3,92	580,27	2275	1489
	ТРУБЫ						
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диам.50 мм Укладка	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 изм идоп.вып.4	км трубопровод	0,016	181714,34	2907	1689
8	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,297кг	С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	4,04	188,37	761	30
9	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,116кг	С123-010501-1501 23-010501-1501РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	12,12	76,62	929	37
10	Трубопроводы диаметром до 63мм.Промывка дезинфекцией	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	км. Туюопровод	0,016	40195,62	643	416
	Штуцеры (птрубки) стальные,диам.50мм,Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 11-221101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	1	2659,29	2659	1162

	Демонтаж металлического ящика						
12	Демонтаж вентиля диам.20мм	Е11-160601-0102 11-160901-0102 РСНБ РК 2015	шт	3	1337,88	4014	2136
13	Демонтаж водомеров диаметром до 40мм.	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2016	счетчик водомер	3	249,19	748	443
14	Демонтаж металлического ящика	Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2016	т констр.	0,144	106568,32	15346	9229
	Монтаж индивидуального водомерного узла из железобетонного колодца						
15	Грунты 1 группы .Разработка вручную с креплением траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	5,86	1036,77	6075	3977
16	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3грунта	6,38	667,31	4257	2787
17	стоимость железобетонного колодца4 в/м	Кал. ТОО " ВРиМ"	шт	2	41290,18	82580	3303
18	Фасонные части полиэтиленовые отводы..Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	1	1013,14	1013	415
19	Отводы полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17,DN40 ,PN 10 СТРК ГОСТ Р 52134-2010 0,128кг	С123-020302-2405 23-020302-2405 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	731,49	731	29
20	Вентили из стальных труб диам.20 мм.Установка	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6	шт	3	1709,23	5128	2713
21	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1кг	С123-040501-0202 23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	3	986,28	2959	118
22	счетчики (водомеры) диам.40мм. Установка	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик водомер	3	415,32	1246	788
23	Фасонные части полиэтиленовые муфты,заглушки.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	6	1013,14	6079	2489
24	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 20,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,03кг	С123-020301-0706 23-020301-0706 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	3	96,94	291	12
25	Муфта полиэтиленовая с соединением DN 20x20,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,005кг	С123-020301-0102 23-020301-0102РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	156,7	313	246
26	Заглушки полиэтиленовые литая ПЭ 100 SDR 11,DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,009кг	С123-020302-08902 23-020302-08902 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	331,51	332	13
27	Фасонные части полиэтиленовые угольники.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	3	1013,14	3039	1245

28	угольник полиэтиленовый с внутренней резьбой DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,04кг	С123-020301-0903 23-020301-0903 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	3	131,19	394	16
	Восстановление дорог						
29	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчанных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.2	м2 основ. И пок.	6	77,29	464	184
30	Покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	6	1002,72	6016	378
31	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	м2 покрытия	6	476,76	2861	116
	Итого прямые затраты по смете:					**161 595**	**40020**
	С накладными расходамиа					40020	
	Итого:					201 615	
	сметная прыбль 8%					16129	
	Итого:					217 744	
	Временные здания и сооружения 1,2%					2613	
	Итого					220 357	
	Зимние удорожания 0,91%					2005	
	Итого:					222 363	
	К=1 в ценах 2016год					222 363	
	Итого по смете:					222 363	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					211 244	
	НДС 12%					25 349	
	Всего к оплате:					**236 593**	

Сдал
Директор ТОО "Мелдір булақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н._Тулебаев
Инженер ОКС
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Водоканал,1"
_____ М.Оспанов

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 10 2017г