Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор №151 от 11.07 2017 г

Выполненные работы: Строительство камеры и колодцев для установки приборсв учета воды по проспекту Тауке хана -ул. Тяжева

АКТ

Приемки выполненных работ

от "31" 10 2017 г

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. Изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	м3 констр	0,45	1903,89	857	439
2	Покрытия и основания черные щебеночные.Разборка	Е11-270302-0103 11-270302-0103 РСНБ РК 2015	м3 констр	0,9	331,11	298	101
3	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями трашеях шириной до 2м глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	11,25	901,54	10142	6640
4	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	0,9	580,27	522	342
5	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1//ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	2,0724	580,27	1203	787
6	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2016	м3 грунта	8,265	580,27	4796	3140
	ТРУБЫ						
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диам.50мм Укладка	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 изм идоп.вып.4	км трубопровод	0,015	181714,34	2726	1583
8	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100SDR 17-40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,297кг	С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	8,08	188,37	1522	61
9	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100SDR 17-20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,185кг	С123-010501-1303 23-010501-1303 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	3,03	109,47	332	13

10	Труба полиэтиленовый для водоснабжения PE 100SDR 11-20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,116кг	С123-010501-1501 23-010501-1501РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	4,04	76,62	310	12
11	Трубопроводы диаметром до 63мм.Промывка дезинфекцией	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	км. Туюопровод	0,015	40195,62	603	390
12	Штуцеры (птрубки) стальные,диам.40мм,Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 11-221101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	1	2659,29	2659	1162
	Демонтаж металлического ящика						
13	Демонтаж вентиля до 25мм	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	шт	3	1337,88	4014	2136
14	Демонтаж водомеров диаметром до 40мм	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик водомер	3	249,19	748	473
15	Демонтаж металлического ящика	Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2016	т констр.	0,144	106568,32	15346	9229
	Монтаж индивидуального водомерного узла из железобетонного колодца						
16	Грунты 1 группы .Разработка вручную с креплением траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	2,93	1036,77	3038	1989
17	Траншеи,пазухиь котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3грунта	3,19	667,31	2129	1394
18	стоимость железобетонного колодца4 в/м	Кал. ТОО " ВРиМ"	шт	1	41290,18	41290	1652
19	Вентили из стальных труб диам.25 мм.Установка	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6	шт	3	1709,23	5128	2713
20	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,7кг	С123-040501-0203 23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	1331,57	1332	53
21	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1кг	С123-040501-0202 23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	986,28	1973	79
22	счетчики (водомеры) диам.40мм. Установка	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик водомер	3	415,32	1246	788
23	Фасонные части полиэтиленовые муфты,заглушки.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	7	1013,14	7092	2904

24	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 25,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,051кг	С123-020301-0707 23-020301-0707 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	111,1	111	4
25	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 20,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,03кг	С123-020301-0706 23-020301-0706 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	96,94	194	8
26	Муфта полиэтиленовая с соединением DN 25x25,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,09кг	С123-020301-0103 23-020301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	197,73	198	8
27	Муфта полиэтиленовая с соединением DN 20x20,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,09кг	С123-020301-0103 23-020301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	156,7	313	13
28	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 111,DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,009кг	С123-020302-8902 23-020302-8902 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 г	шт	1	331,51	332	13
29	Фасонные части полиэтиленовые угольники.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	3	1013,14	3039	1245
30	угольник полиэтиленовый с внутренней резьбой DN 25,PN 16 СТ РК ГОСТЬ Р 52134-2010 0,07кг	С123-020301-0903 23-020301-0903 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	159,46	159	6
31	Угольник полиэтиленовый с внутренн.резьбой DN 20,PN 16СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,04кг	С123-020301-0903 23-020301-0903 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 217года	шт	2	131,19	262	10
	Восстановление дорог						
32	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчанных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.2	м2 основ. И пок.	7,5	77,29	580	229
33	Покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	7,5	1002,72	7520	473
34	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	м2 покрытия	7,5	476,76	3576	145
	Итого прямые затраты по смете:					**125 587**	**40234**
	С накладными расходамиа					40234	
	Итого:					165 321	
	сметная прыбль 8%					13266	
	Итого:					179 587	
	Временные здания и сооружения 1,2%					2149	

	Итого					181 236	
	Зимние удорожания 0,91%					1649	
	Итого:					182 885	
	К=1 в ценах 2016год					182 885	
	Итого по смете:					182 885	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					173 741	
	НДС 12%					20 849	
	Всего к оплате:					**194 590**	

Сдал
Директор ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н._Тулебаев
Инженер ОКС
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Водоканал,1"
_____ М.Оспанов

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 10 2017г