Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор № 151 от 11.07 20 17 г

**Выполненные работы: Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды возле клуба"Спейс" по ул. Жибек Жолы**

# АКТ
## Приемки выполненных работ
от "31" 10 2017 г

| | Наименование работ | №№ един. расцен | Един. Изм | Кол-во | Цена единицы | Стоим.выполненных работ по утв.смете | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Земляные работы** | | | | | | |
| 1 | Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка | Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015 | м3 констр | 0,81 | 1903,89 | 1542 | 790 |
| 2 | Покрытия и основания черные щебеночные.Разборка | Е11-270302-0103 11-270302-0103 РСНБ РК 2015 | м3 констр | 1,62 | 331,11 | 536 | 182 |
| 3 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями траншеях шириной до 2м глубиной до 2м | Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 21 | 901,54 | 18932 | 12394 |
| 4 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10см/ | Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 1,68 | 580,27 | 975 | 638 |
| 5 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1//ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20см/ | Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 3,743 | 580,27 | 2172 | 1422 |
| 6 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2016 | м3 грунта | 15,564 | 580,27 | 9031 | 5912 |
| 7 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диам.50мм Укладка | Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 изм идоп.вып.4 | км трубопровод | 0,028 | 181714,34 | 5088 | 2955 |
| 8 | Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100SDR 17-40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,297кг | С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года | м | 5,05 | 188,37 | 951 | 38 |
| 9 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,116кг | С123-010501-1501 23-010501-1501 РСНБ РК2015 в ценах 1 квартала 2017 года | м | 23,23 | 76,62 | 1780 | 71 |
| 10 | Трубопроводы диаметром до 63мм.Промывка с дезинфекцией | Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | км трубопровод | 0,028 | 40195,62 | 1125 | 728 |
| 11 | Штуцеры (птрубки) стальные,диам.40мм,Врезка в существующие сети из стальных труб | Е11-221101-0101 11-221101-0101 РСНБ РК 2015 | врезка | 1 | 2659,29 | 2659 | 1162 |
| | **Демонтаж металлического ящика** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Демонтаж вентиля до 25мм | Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | шт | 5 | 1337,88 | 6689 | 3561 |
| 13 | Демонтаж(водомеры) диаметром до 40мм | Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | счетчик (водомер) | 5 | 249,19 | 1246 | 788 |
| 14 | Демонтаж металлического ящика | Е11-090201-0101 11-090201-0101 РСНБ РК 2016 | т констр | 0,24 | 106568,32 | 25576 | 15382 |
| | **Монтаж индивидуального водомерного узла из железобетон.колодца** | | | | | | |
| 15 | Грунты 1 группы .Разработка вручную с креплением траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м | Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 2,93 | 1036,77 | 3038 | 1989 |
| 16 | Траншеи,пазухиь котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 1 | Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | м3грунта | 3,19 | 667,31 | 2129 | 1394 |
| 17 | стоимость железобетонного колодца 6 в/м | Кал. ТОО " ВРиМ" | шт | 1 | 41290,18 | 41290 | 1652 |
| 18 | Вентили из стальных труб диам.12мм.Установка | Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6 | шт | 5 | 1709,23 | 8546 | 4522 |
| 19 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1кг | С123-040501-0202 23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г | шт | 4 | 986,28 | 3945 | 158 |
| 20 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,7кг | С123-040501-0203 23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г | шт | 1 | 1331,57 | 1332 | 53 |
| 21 | счетчики (водомеры) диам.40мм. Установка | Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | счетчик водомер | 5 | 415,32 | 2077 | 1314 |
| 22 | Фасонные части полиэтиленовые муфты,заглушка.Установка | Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | шт | 9 | 1013,14 | 9118 | 3734 |
| 23 | Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 25,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,051кг | С123-020301-0707 23-020301-0707 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г | шт | 1 | 111,17 | 111 | 4 |
| 24 | Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 20,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,03кг | С123-020301-0706 23-020301-0706 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г | шт | 4 | 96,94 | 388 | 16 |
| 25 | Муфта полиэтиленовая с соединением DN 25x25,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,09кг | С123-020301-0103 23-020301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г | шт | 1 | 197,73 | 198 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Муфта полиэтиленовая с соединением DN 20x20,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,05кг | С123-020301-0103 23-020301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г | шт | 2 | 156,7 | 313 | 13 |
| 27 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 111,DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,009кг | С123-020302-8902 23-020302-8902 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 г | шт | 1 | 331,51 | 332 | 13 |
| 28 | Фасонные части полиэтиленовые угольники.Установка | Е11-220801-020111-220801-0201 РСНБ РК 2015 | шт | 5 | 1013,14 | 5066 | 2074 |
| 29 | угольник полиэтиленовый свнутренней резьбой DN 25x,PN 16 СТ РК ГОСТЬ Р 52134-2010 0,07кг | С123-020301-0905 23-020301-0905 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г | шт | 1 | 159,46 | 159 | 6 |
| 30 | Угольник полиэтиленовый с внутренн.резьбой DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,04кг | С123-020301-0903 23-020301-0903 РСНБ РК в ценах 1 квартала 2017г | шт | 4 | 131,19 | 525 | 21 |
| | **Восстановление дорог** | | | | | | |
| 31 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчанных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.2 | м2 основ. И пок. | 13,5 | 77,29 | 1043 | 413 |
| 32 | Покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство | Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | м2 покрытия | 13,5 | 1002,72 | 13537 | 852 |
| 33 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4 | м2 покрытия | 13,5 | 476,82 | 6437 | 260 |
| | **Итого прямые затраты по смете:** | | | | | **177 888** | **64519** |
| | С накладными расходамиа | | | | | 64519 | |
| | Итого: | | | | | 242 407 | |
| | сметная прыбль 8% | | | | | 19393 | |
| | Итого: | | | | | 261 799 | |
| | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | | 3142 | |
| | Итого | | | | | 264 941 | |
| | Зимние удорожания 0,91% | | | | | 2411 | |
| | Итого: | | | | | 267 352 | |
| | К=1 в ценах 2016год | | | | | 267 352 | |
| | Итого по смете: | | | | | 267 352 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого с понижающим коэфф.К=0,95 | | | | | 253 984 | |
| | НДС 12% | | | | | 30 478 | |
| | Всего к оплате: | | | | | **284 462** | |

Сдал
Директор ТОО "Мелдір булақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н._Тулебаев
Инженер ОКС
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Водоканал,1"
_____ М.Оспанов

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 10 2017г