Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор №191 от 11.09 20 17 г

Выполненные работы: Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды по ул. Тауке хана (возле дома №128)

АКТ
Приемки выполненных работ
от "31" 10. 2017 г

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. Изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструк	0,36	1903,89	685	351
2	Покрытие и основания черные щебеночные Разборка	Е11-270302-0103 11-270302-0103 РСНБ РК 2015	м3 конструк	0,72	331,11	238	81
3	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3грунта	9	901,54	8114	5312
4	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1//ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 20см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	0,84	580,27	487	319
5	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1//ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2016	м3 грунта	2,632	580,27	1527	1000
6	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2016	м3 грунта	5,484	580,27	3182	2083
	ТРУБЫ						
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диам.50мм Укладка	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 изм идоп.вып.4	км трубопровод	0,021	181714,34	3816	2216
8	Труба полиэтиленовый для водоснабжения PE 100 SDR 17- 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,456кг	С123-010501-1308 23-010501-1308РСНБ РК 2015ь в ценах I квартала 2017года	м	5,05	272,84	1378	55
9	Трубаиз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 25х2,4 питьевая ГОСТ 28599-2001 0,185кг	С123-010501-1303 23-010501-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартал 2017 года	м	8,08	109,47	885	35
10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,116кг	С123-010501-1501 23-010501-1501 РСНБ РК 2015ь в ценах I квартала 2017года	м	8,08	76,62	619	25
11	Трубапроводы диаметром до 63мм.Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	км. Турубопровод	0,021	40195,6	844	546
12	Штуцеры (птрубки) стальные,диам.50мм,Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 11-221101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	1	2659,29	2659	1162
	Демонтаж металлического ящика						
13	Демонтаж вентиля до 25мм	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	шт	4	1337,88	5352	2849
14	Демонтаж (водомеры) диаметром до 40мм	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик(водомер)	4	249,19	997	631

15	Демонтаж металлического ящика	У11-090201-0101 11-090201-0101 РСНБ РК 2015	т конструкций	0,192	106568,32	20461	12306
	Монтаж индивидуального водомерного узла из железобет.колодца						
16	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	2,93	1036,77	3038	1989
17	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	3,19	667,31	2129	1394
18	Стоимость железобетоного колодца 4в/м	Кал.ТОО "ВРиМ"	шт	1	41290,18	41290	1652
19	Фасонные части полиэтиленовые Отводы	Е11-160801-0201 11-160901-0201 РСНБ РК 2015	шт	1	1013,14	1013	415
20	Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ100,SDR17,DN50,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,16кг	С123-020302-2406 23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017г	шт	1	858,01	858	34
21	Вентили из стальных труб. диаметром до 25мм.Установка	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК2015	шт	4	1709,23	6837	3618
22	Вентили проходные муфтовые15кч18р для воды PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,7кг	С123-040501-0203 23-040501-0203 РСНБ РК 2015ь в ценах I квартала 2017года	шт	2	1331,57	2663	107
23	Вентили проходные муфтовые15кч18р для воды PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1кг	С123-040501-0203 23-040501-0203 РСНБ РК 2015ь в ценах I квартала 2017года	шт	2	986,28	1973	79
24	Счетчики (водомеры) диаметром до 40мм.Установка	Е11-160901-0501 11-160901-0501РСНБ РК 2015	счетчики (водомеры)	4	415,32	1661	1051
25	Фасонные части полиэтиленовые муфты.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	6	1013,14	6079	2489
26	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ 52134-2010 0,03кг	С123-020301-0706 23-020301-0706 РСНБ РК 2015ь в ценах I квартала 2017года	шт	2	96,94	194	8
27	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 25,PN 16 СТ РК ГОСТ 52134-2010 0,051кг	С123-020301-0707 23-020301-0707 РСНБ РК 2015ь в ценах I квартала 2017года	шт	2	111,17	222	9
28	Муфта полиэтиленовая с соединением DN 25x25,PN 16 СТ РК ГОСТ 52134-2010 0,09кг	С123-020301-0103 23-020301-0103 РСНБ РК 2015ь в ценах I квартала 2017года	шт	1	197,73	198	8
29	Муфта полиэтиленовая с соединением DN 20x20,PN 16 СТ РК ГОСТ 52134-2010 0,05кг	С123-020301-0102 23-020301-0102 РСНБ РК 2015ь в ценах I квартала 2017года	шт	1	156,7	157	6
30	Фасонные части полиэтиленовые угольники Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	4	1013,14	4053	1659
31	Угольник полиэтиленовый с внутренней резьбой DN 20 ,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,04кг	С123-020301-0912 23-020301-0912 РСНБ РК 2015ь в ценах I квартала 2017года	шт	2	131,19	262	10
32	Угольник полиэтиленовый с внутренней резьбой DN 25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,07кг	С123-020301-0905 23-020301-0905 РСНБ РК 2015ь в ценах I квартала 2017года	шт	2	159,46	319	13
	Восстановление дорог						

33	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчанных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.2	м2 основ. И пок.	6	77,29	464	184
34	Покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	6	1002,72	6016	378
35	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	м2 покрытия	6	476,82	2861	116
	Итого прямые затраты по смете:					**133 531**	**44190**
	С накладными расходамиа					44190	
	Итого:					177 721	
	сметная прыбль 8%					14218	
	Итого:					191 938	
	Временные здания и сооружения 1,2%					2303	
	Итого					194 242	
	Зимние удорожания 0,91%					1768	
	Итого:					196 009	
	К=1 в ценах 2016год					196 009	
	Итого по смете:					196 009	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					186 209	
	НДС 12%					22 345	
	Всего к оплате:					**208 554**	

Сдал
Директор ТОО "Мөлдір булақ суы"
_____М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____Н. Тулебаев
Инженер ОКС:
_____К.Дяникулов
Директор ТОО "Водоканал 1"
_____М.Оспанов

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 10 2017г