Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор №181 от 11.07 2017 г

Выполненные работы: Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды по пр. Тауке хана возле дома №186

АКТ
Приемки выполненных работ
от "31" 10 2017 г

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. Изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расхсды
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	м3 констр	1,11	1903,89	2113	1083
2	Покрытия и основания черные щебеночные.Разборка	Е11-270302-0103 11-270302-0103 РСНБ РК 2015	м3 констр	2,22	331,11	735	250
3	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями трашеях шириной до 2м глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	27,75	901,54	25018	16078
4	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	2,22	580,27	1288	843
5	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1//ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20см/	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	4,951	580,27	2873	1881
6	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2016	м3 грунта	20,562	580,27	11932	7811
	ТРУБЫ						
7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диам.50 мм Укладка	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 изм идоп.вып.4	км трубопровод	0,037	181714,34	6723	3905
8	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,297кг	С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	7,07	188,37	1332	53
9	Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,116кг	С123-010501-1501 23-010501-1501РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года	м	30,3	76,62	2322	93
10	Трубопроводы диаметром до 63мм.Промывка дезинфекцией	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	км. Туюопровод	0,037	40195,62	1487	962
11	Штуцеры (птрубки) стальные,диам.40мм,Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 11-221101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	1	2659,29	2659	1162
	Демонтаж металлического ящика						
12	Демонтаж вентиля диам.20мм	Е11-160601-0102 11-160901-0102 РСНБ РК 2015	шт	12	1337,88	16055	8546

13	Демонтаж водомеров диаметром до 40мм.	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2016	счетчик водомер	12	249,19	2990	1892
14	Демонтаж металлического ящика	Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2016	т констр.	0,144	106568,32	15346	9229
	Монтаж индивидуального водомерного узла из железобетонного колодца						
15	Грунты 1 группы .Разработка вручную с креплением траншеях шириной до 2м,глубиной до 2м	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	м3 грунта	6,635	1036,77	6879	4503
16	Траншеи,пазухиь котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	м3грунта	6,79	667,31	4531	2966
17	стоимость железобетонного колодца4 в/м	Кал. ТОО " ВРиМ"	шт	1	41290,18	41290	1652
18	стоимость железобетонного колодца 10 в/м	Кал. ТОО " ВРиМ"	шт	1	46602,68	46603	1864
19	Фасонные части полиэтиленовые отводы..Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	2	1013,14	2026	830
20	Отводы полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17,DN40 ,PN 10 СТРК ГОСТ Р 52134-2010 0,128кг	С123-020302-2405 23-020302-2405 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	2	731,49	1463	59
21	Вентили из стальных труб диам.20 мм.Установка	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6	шт	12	1709,23	20511	10854
22	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1кг	С123-040501-0202 23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	12	986,28	11835	473
23	счетчики (водомеры) диам.40мм. Установка	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	счетчик водомер	12	415,32	4984	3153
24	Фасонные части полиэтиленовые муфты,заглушки.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	18	1013,14	18237	7467
25	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 20,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,03кг	С123-020301-0706 23-020301-0706 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	12	96,94	1163	47
26	Муфта полиэтиленовая с соединением DN 20х20,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,005кг	С123-020301-0102 23-020301-0102РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	6	156,7	940	38
27	Фасонные части полиэтиленовые угольники.Установка	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	шт	12	1013,14	12158	4978
28	угольник полиэтиленовый с внутренней резьбой DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,04кг	С123-020301-0903 23-020301-0903 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	12	131,19	1574	342
29	Фасонные части полиэтиленовые тройники.Установка	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	шт	1	1493,22	1493	612

30	Тройники полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40 ,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,127кг	С123-020302-3305 23-020302-3305 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г	шт	1	1283,31	1283	51
	Восстановление дорог						
31	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчанных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.2	м2 основ. И пок.	18,5	77,29	1430	566
	Покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	18,5	1002,72	18550	1167
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	м2 покрытия	18,5	476,76	8820	357
	Итого прямые затраты по смете:					**298 644**	**95767**
	С накладными расходамиа					95767	
	Итого:					394 411	
	сметная прыбль 8%					31553	
	Итого:					425 963	
	Временные здания и сооружения 1,2%					5112	
	Итого					431 075	
	Зимние удорожания 0,91%					3923	
	Итого:					434 998	
	К=1 в ценах 2016год					434 998	
	Итого по смете:					434 998	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,95					413 248	
	НДС 12%					49 590	
	Всего к оплате:					**462 838**	

Сдал
Директор ТОО "Мелдір булак суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н.Тулебаев
Инженер ОКС:
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Водоканал,1"
_____ М.Оспанов

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 10 2017г