Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей населенного пункта Калжан Ахун, Сырдарьинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		40	10.03.2023г.						
		Доп.соглашение							
		40/1	21.06.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	300 936 565,55									
В отчётном месяце:	-									
в т.ч.:										
СМР		25 504 047							3 060 486	28 564 533
	286 986 505									

Заказчик _____ Бисембаев Н.П.
Руководитель КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Нургалин Р.Н.
Директор ТОО "Қабылан эксперт"

Авторский надзор: _____ Бакиров Н.А.
ТОО "Асад-ЛТД"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей населенного пункта Калжан Ахун, Сырдарьинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей населенного пункта Калжан Ахун, Сырдарьинского района, Кызылординской области

Договор №40 от 10.03.2023г. Доп.согл. 40/1 от 21.06.2023г.

АКТ № 6

выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2023 года. 30.10.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод СРЕДНЕГО давления										
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)										
		Вскрытие и восстановление покрытий										
14	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3		6,324	5901,00	--	37318	--	37318	--	40303
		СП - 8%;				--	--	--	--		2985	
		Формула объема = 17.0,3.1,24										
		Трубопроводы										
22	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухомот передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода		2,978	1276299,90	1068444,92	3800821	3181829	34038	1082283	5273752
		НР - 91%; СП - 8%				196425,00	202944,31	584954	604368		390648	
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЭН d63/DN50 /лист 8353.05/ 8шт										
69	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода		0,0092	1276299,90	1068444,92	11742	9830	105	3344	16292
		НР - 91%; СП - 8%;				196425,00	202944,31	1807	1867		1207	
		Формула объема = (1,15.0,001)X8										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3849881	3191659	71461	1085627	5330347
								586761	606235	--	394840	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3849881				
		Материалы	Тенге					34143				
		Всего заработная плата	Тенге						1192996			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					37318				
		Накладные расходы	Тенге					1085627				
		Сметная прибыль	Тенге					394840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5330348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									607
		Сметная заработная плата	Тенге						1192996			

		Газопровод НИЗКОГО давления									
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод низкого давления (подземный газопровод)									
		Вскрытие и восстановление покрытий									
14	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**8,928**	**5901,00**	**--**	**52684**	**--**	**52684**	**--**	**56899**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**4215**	
		Формула объема = 24.0,3.1,24									
		Трубопроводы									
29	**Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**2,8593**	**1276299,90**	**1068444,92**	**3649324**	**3055005**	**32681**	**1039144**	**5063546**
		НР - 91%; СП - 8%;			**196425,00**	**202944,31**	**561638**	**580279**		**375077**	
		Формула объема = (6,523+2,484+0,524)-6,6717									
30	**Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,07**	**1512274,07**	**1272275,15**	**105859**	**89059**	**782**	**29934**	**146657**
		НР - 91%; СП - 8%			**228825,00**	**241101,79**	**16018**	**16877**		**10863**	
31	**Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,024**	**1745625,63**	**1472555,55**	**41895**	**35342**	**284**	**11792**	**57982**
		НР - 91%; СП - 8%			**261225,00**	**278688,49**	**6269**	**6689**		**4295**	
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЭН d125/DN108 /лист 8353.05/ 2шт									
152	**Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0022**	**1276299,90**	**1068444,92**	**2808**	**2350**	**26**	**800**	**3896**
		НР - 91%; СП - 8%;			**196425,00**	**202944,31**	**432**	**446**		**289**	
		Формула объема = (1,1.0,001)X2									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3852570**	**3181756**	**86457**	**1081670**	**5328980**
							584357	**604291**	**--**	**394739**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3852570**				
	Материалы		Тенге				**33773**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1188648**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**52684**				
		Накладные расходы	Тенге				**1081670**				
		Сметная прибыль	Тенге				**394739**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5328979**				

16	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода		4,1322	1512274,07	1272275,15	6249019	5257296	46172	1767067	8657373
						228825,00	241101,79	945551	996281		641287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					6288532	5257296	85685	1767067	8700047
								945551	996281	--	644448	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6288532				
		Материалы	Тенге					46173				
		Всего заработная плата	Тенге						1941832			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39513				
		Накладные расходы	Тенге					1767067				
		Сметная прибыль	Тенге					644448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8700047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									987
		Сметная заработная плата	Тенге						1941832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8700047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									987
		Сметная заработная плата	Тенге						1941832			
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления (надземный)										
		Опора под задвижку Д50-1шт										
140	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/ за 2 раза**	м2		0,58	224,97	6,01	130	3	55	50	194
						123,45	0,74	72	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018	0,000104	467116,00				49		
141	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ за 2 раза**	м2		0,58	188,36	4,32	109	2	65	29	149
						72,18	0,74	42	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000104	539649,00				56		
		Рама под ГРПШ										
142	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		0,206	46211,79	1340,23	9520	276	7968	1259	11641
						6195,57	520,65	1276	107		862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

142.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,21012	34497,00				7249		
143	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций		0,05554	148464,40	7701,84	8246	428	626	4986	14290
						129485,95	607,00	7192	34		1058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,000278	813201,00				226		
143.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000778	289955,00				225		
143.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000108	504496,00				54		
144	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,05554	435218,00	--	24172	--	24172	--	26106
						--	--	--	--		1934	
145	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/подставка, трубы за 2раза	м2		1,61066	224,97	6,01	362	9	154	138	540
						123,45	0,74	199	1		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00029	467116,00				135		
146	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставка, трубы за 2 раза	м2		1,61066	188,36	4,32	303	7	180	81	415
						72,18	0,74	116	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,00029	539649,00				156		
		Опора под задвижку Д80-1шт										
161	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/ за 2 раза	м2		0,58	224,97	6,01	130	3	55	50	194
						123,45	0,74	72	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000104	467116,00				49		

162	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ за 2 раза	м2	0,58		188,36	4,32	109	2	65	29	149
						72,18	0,74	42	–		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000104	539649,00				56		
		Ограждение с калиткой ГРПШ-1шт										
163	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13		4252,06	1521,09	55277	19774	713	49905	113597
						2676,13	577,15	34790	7503		8415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00156	274757,00				429		
164	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1		1230,44	38,33	1230	39	54	1350	2786
						1137,16	6,51	1137	7		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	274757,00				55		
165	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,7		6835,38	2444,37	18456	6600	9	13709	34738
						4387,86	1013,58	11847	2737		2573	
167	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,366		49273,41	2544,65	18034	932	14517	2539	22218
						7063,23	558,98	2585	205		1646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,37332	34497,00				12878		
170	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01266		1137402,00	8746,28	14400	111	13174	1345	17004
						88035,44	1971,17	1115	25		1260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

170.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,01266	1029630,00				13035		
		Молниезащита и заземление										
171	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т		0,056812	231545,91	155117,94	13155	8813	269	4925	19527
						71685,00	36681,38	4073	2084		1446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,017	0,000966	278998,00				269		
176	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,3	49273,41	2544,65	14782	764	11899	2081	18212
						7063,23	558,98	2119	168		1349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,306	34497,00				10556		
177	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	5058,18	206,31	15175	619	10736	2888	19508
						1273,27	63,87	3820	192		1445	
178	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		12	983,92	30,68	11807	368	8383	2287	15221
						254,65	10,04	3056	120		1128	
179	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,5	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)/ Д50	км трубопровода		0,003	638149,95	534222,46	1914	1602	17	545	2656
						98212,50	101472,16	295	304		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	1,35	0,00405	3528,00				14		

180	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/газопровода за 2 раза**	м2	0,9		224,97	6,01	202	6	85	77	301
						123,45	0,74	111	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00018	0,000162	467116,00				76		
181	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/газопровода за 2 раза**	м2	0,9		188,36	4,32	170	4	101	45	232
						72,18	0,74	65	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000162	539649,00				87		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					207683	40362	93297	88318	319678
								74024	13490	--	23679	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					26982				
		Материалы	Тенге					19119				
		Всего заработная плата	Тенге						7188			
		Накладные расходы	Тенге					5175				
		Сметная прибыль	Тенге					2573				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					34730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						7188			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					172455				
		Материалы	Тенге					49383				
		Всего заработная плата	Тенге						73100			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24172				
		Накладные расходы	Тенге					78157				
		Сметная прибыль	Тенге					20048				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					270660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						73100			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					8246				
		Материалы	Тенге					626				
		Всего заработная плата	Тенге						7226			
		Накладные расходы	Тенге					4986				
		Сметная прибыль	Тенге					1058				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					14290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						7226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					319680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						87514			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9019727
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1019575				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5330348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					1192996			
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления (надземный)									
		Опора под задвижку Д50-1шт									
204	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/ за 2 раза**	м2	2,32	224,97	6,01	522	14	222	199	778
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (0,58)Х4			123,45	0,74	286	2		58	
205	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ за 2 раза**	м2	2,32	188,36	4,32	437	10	260	117	598
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (0,58)Х4			72,18	0,74	167	2		44	
		Рама под ГРПШ									
209	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/подставка, трубы за 2раза**	м2	1,57122	224,97	6,01	353	9	150	135	527
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = 54,18.0,001.29			123,45	0,74	194	1		39	
210	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставка, трубы за 2 раза**	м2	1,57122	188,36	4,32	296	7	176	79	405
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = 54,18.0,001.29			72,18	0,74	113	1		30	
		Опора под задвижку Д50-1шт									
241	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/ за 2 раза**	м2	2,32	224,97	6,01	522	14	222	199	778
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (0,58)Х4			123,45	0,74	286	2		58	

242	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ за 2 раза	м2	2,32	188,36	4,32	437	10	260	117	598
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (0,58)Х4*			72,18	0,74	167	2		44	
		Ограждение с калиткой ГРПШ-4шт									
243	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м пожелезобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	52	4252,06	1521,09	221107	79097	2851	199621	454386
		НР - 118%; СП - 8%; *Формула объема = (13)Х4*			2676,13	577,15	139159	30012		33658	
244	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	4	1230,44	38,33	4922	153	220	5398	11146
		НР - 118%; СП - 8%; *Формула объема = (1)Х4*			1137,16	6,51	4549	26		826	
245	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,8	6835,38	2444,37	73822	26400	33	54835	138950
		НР - 94%; СП - 8%; *Формула объема = (2,7)Х4*			4387,86	1013,58	47389	10947		10293	
247	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,464	49273,41	2544,65	72136	3725	58070	10155	88874
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,366)Х4*			7063,23	558,98	10341	818		6583	
250	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01266	1137402,00	8746,28	14400	111	13174	1345	17004
		НР - 118%; СП - 8%; *Формула объема = (2,88+2,4+7,38).0,001*			88035,44	1971,17	1115	25		1260	
		Молниезащита и заземление									

251	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,36	3752,78	--	35126	--	--	25291	65250
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (2,34)Х4*			3752,78	--	35126	--		4833	
252	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,36	1242,92	--	11634	--	--	8376	21611
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (2,34)Х4*			1242,92	--	11634	--		1601	
253	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,2	49273,41	2544,65	59128	3054	47598	8323	72848
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,3)Х4*			7063,23	558,98	8476	671		5396	
254	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,19824	231545,91	155117,94	45902	30751	940	17186	68135
		НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = ((49,56).0,001)Х4*			71685,00	36681,38	14211	7272		5047	
262	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	32	5058,18	206,31	161862	6602	114515	30808	208083
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (8)Х4*			1273,27	63,87	40745	2044		15413	
263	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	56	983,92	30,68	55100	1718	39122	10672	71034
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (14)Х4*			254,65	10,04	14260	562		5262	
264	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,009	1276299,90	1068444,92	11487	9616	103	3271	15938
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = 9.0,001*			196425,00	202944,31	1768	1826		1181	

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								604
		Сметная заработная плата	Тенге					1188648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5328979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								604
		Сметная заработная плата	Тенге					1188648			
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления (надземный)									
		Молниезащита и заземление									
345	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,5	49273,41	2544,65	73910	3817	59498	10404	91059
		НР - 91%; СП - 8%;			7063,23	558,98	10595	838		6745	
		Формула объема = (0,3)Х5									
346	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	15	5058,18	206,31	75873	3095	53679	14441	97539
		НР - 72%; СП - 8%;			1273,27	63,87	19099	958		7225	
		Формула объема = (3)Х5									
347	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	60	983,92	30,68	59035	1840	41916	11435	76107
		НР - 72%; СП - 8%;			254,65	10,04	15279	602		5638	
		Формула объема = (12)Х5									
348	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)/ Д50**	км трубопровода	0,646	1276299,90	1068444,92	824490	690215	7384	234773	1144004
		НР - 91%; СП - 8%;			196425,00	202944,31	126891	131102		84741	
		Формула объема = 0,230+0,410+0,003+0,003									
349	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,003	1745625,63	1472555,55	5237	4418	35	1474	7248
		НР - 91%; СП - 8%			261225,00	278688,49	784	836		537	
354	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/газопровода и опор за 2раза**	м2	108,33	224,97	6,01	24371	651	10347	9283	36346
		НР - 69%; СП - 8%;			123,45	0,74	13373	80		2692	
		Формула объема = 94,9+13,43									

355	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ газопровода и опорза 2раза**	м2	108,33	188,36	4,32	20405	468	12118	5450	27923
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 94,9+13,43*			72,18	0,74	7819	80		2068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1083321	704504	184977	287260	1480226
							193840	134496	--	109646	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				134908				
		Материалы	Тенге				95594				
		Всего заработная плата	Тенге					35938			
		Накладные расходы	Тенге				25876				
		Сметная прибыль	Тенге				12863				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				173647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					35938			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				948413				
		Материалы	Тенге				89383				
		Всего заработная плата	Тенге					292398			
		Накладные расходы	Тенге				261384				
		Сметная прибыль	Тенге				96783				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1306580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					292398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1480227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					328336			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6809206
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				778197				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3886260			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					738787			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						271434		
		- Накладные расходы	Тенге							1368930	
		- Сметная прибыль	Тенге							504385	

Газопровод ВЫСОКОГО давления

РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления (подземный газопровод)

Вскрытие и восстановление покрытий

12	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	6,696	5901,00	--	39513	--	39513	--	42674
					--	--	--	--		3161	

Трубопроводы

265	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,003	1745625,63	1472555,55	5237	4418	35	1474	7248
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = 3.0,001*			261225,00	278688,49	784	836		537	
270	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/газопровода за 2 раза**	м2	4,06	224,97	6,01	913	24	388	348	1362
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	501	3		101	
271	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/газопровода за 2 раза**	м2	4,06	188,36	4,32	765	18	454	204	1047
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	293	3		78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				776108	165751	278793	378153	1246600
							331564	55055	--	92342	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				216962				
		Материалы	Тенге				153636				
		Всего заработная плата	Тенге					57611			
		Накладные расходы	Тенге				41480				
		Сметная прибыль	Тенге				20675				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				279117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					57611			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				559146				
		Материалы	Тенге				125160				
		Всего заработная плата	Тенге					329008			
		Накладные расходы	Тенге				336673				
		Сметная прибыль	Тенге				71667				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				967486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					329008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1246603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					386619			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6576951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				918325				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3357410			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					661290			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						350257		
		- Накладные расходы	Тенге							1463780	
		- Сметная прибыль	Тенге							487182	

	- Сметная прибыль	Тенге							668127	

						в т.ч. Ст-сть оборудования				
	Газопровод высокого давления				9019727					
	Подземный газопровод низкого давления				6809206					
	Подземный газопровод среднего давления				6576951					
	ИТОГО	Тенге			**22 405 884**	**0**				
	Временные здания и сооружения -2,9%				**649771**					
	ИТОГО	Тенге			**23055655**					
	Удорожание строительства в зимнее время -0,71%				**163695**					
	Оплата труда в зонах экологического бедствия						1 833 055			
	Итого по сметному расчету в текущих ценах				**25052405**				691,197389	2652 1833055
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)				**464387**					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**25516792**					
	В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023Г.-85%				**21689273**	0	1558097			
	В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2023Г.-15%				**3827519**	0	274958			
	в том числе в текущих ценах на 2023г. К=1,0450539				**22666460**	0	1628296			
	в том числе в текущих ценах на 2024г. К=1,0920666				**4179905**	0	300273			
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**26846365**	**0**	**1928568**			
	С понижающим коэффициентом К= 0,9499999978				**25 504 047**	**0**	**1 832 140**			
	ИТОГО				**25 504 047**					
	НДС 12%				**3 060 486**					
	ВСЕГО с НДС К ОПЛАТЕ				**28 564 533**					

Заказчик _____ Бәйкен Н.С.
Главный специалист

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Мухаммедиев О.Е.
ТОО "Қабылан эксперт"

Авторский надзор: _____ Бакиров Н.А.
ТОО "Асад-ЛТД"