Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017, г. Балхаш, ул. Уалиханова 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148, г. Балхаш, 90 квартал, 29 дом**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 15 микрорайона 10 города Балхаш**

(наименование, адрес)

Объект : **45-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 22.10.2021г., доп. соглашение № 1 от 11.11.2021г.**

Акт выполненных работ № 5
сентябрь 2022 г.

Составлен (а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА С02-01-01 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0,000										
			Раздел 1. СТЕНЫ										
			Подраздел 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ										
			ТИП 1										
1	1	Е11-080201-1003 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	5,3488	54769,64 9699,18	3208,5 665,65	292952 51879	17161 3560	223911	51559 27561	372072	
2	2	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	135,454546	959 384,01	4,29 1,47	129901 52016	581 199	77304	41771 13734	185406	
3	3	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	17,065	41869		714494		714494	57160	771654	Казахстан
			ТИП 2										
4	4	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	26,14	57068,5 9725,36	4514,37 1081,18	1491771 254221	118006 28262	1119544	262709 140358	1894838	
5	5	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	10,5863636	959 384,01	4,29 1,47	10152 4065	46 16	6042	3265 1073	14490	
6	6	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,2615	41869		52818		52818	4225	57043	Казахстан
			ТИП 3										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-080201-1001 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	13,868	56919,34 11242,63	3597,41 746,33	789357 155913	49889 10350	583556	154624 75519	1019500	
8	8	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 60 мм	м2	163,833333	959 384,01	4,29 1,47	157116 62914	703 241	93500	50523 16611	224250	
9	9	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	23,9985	41869		1004793		1004793	80383	1085176	Казахстан
			Подраздел 2. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ										
			ТИП 4										
10	10	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	38,7989	56569,96 9226,82	4514,37 1081,18	2194852 357990	175153 41949	1661709	371943 205344	2772139	
			ТИП 5										
11	11	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	17,8	56569,96 9226,82	4514,37 1081,18	1006945 164237	80356 19245	762352	170639 94207	1271791	
			АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ										
12	18	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	5,13634	1143808,9 92778,56	10410,06 2077,63	5874991 476542	53469 10671	5344980	574912 515992	6965895	
13	19	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	156,75216	191,1 74,73	4,51 0,76	29955 11714	707 119	17534	8165 3050	41170	
14	20	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,010368	671497,68 100816,13	3621,55 1089,24	6962 1045	37 11	5879	983 636	8581	
15	21	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка /прим.16 лист 24АС/	т стальных элементов	0,017424	821352,93 369376	18658,77 2158,32	14311 6436	326 38	7550	7639 1756	23706	
			Итого по разделу:									**16707711**	
			Раздел 2. ПЕРЕКРЫТИЕ										
16	22	Е11-070504-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	19	3606,38 1062,99	1226,66 245,89	68521 20197	23307 4672	25018	29345 7829	105695	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	23	Е11-070504-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	100	4641,74 1288,57	1448,72 284,62	464174 128857	144872 28462	190445	185636 51985	701795	
18	24	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,52608	191,1 74,73	4,51 0,76	1247 488	29 5	730	340 127	1714	
			Итого по разделу 2. ПЕРЕКРЫТИЕ									**809204**	
			Раздел 3. ПЕРЕГОРОДКИ										
			ТИП 6										
19	85	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,45	13187,47 6403,76	4278 887,53	124622 60516	40427 8387	23679	64080 15096	203798	
			ТИП 7										
20	87	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	376,03333	7366,41 2640,46	415,55 97,43	2770016 992901	156261 36637	1620854	957471 298198	4025685	
			ТИП 8										
21	88	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64,366667	8559,07 2640,46	415,55 97,43	550919 169958	26747 6271	354214	163893 57185	771997	
			КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК										
22	91	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1123	1143808,9 92778,56	10410,06 2077,63	128450 10419	1169 233	116862	12570 11282	152302	
23	92	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,829	191,1 74,73	4,51 0,76	158 62	4 1	93	43 16	217	
			Итого по разделу 3. ПЕРЕГОРОДКИ									**5153999**	
			Раздел 4. ПЕРЕМЫЧКИ										
24	93	Е11-070503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	133	917,76 259,22	387,94 80,48	122062 34476	51596 10704	35990	53313 14030	189405	
25	94	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	27	3575,45 1425,94	2100,11 435,7	96537 38500	56703 11764	1334	59312 12468	168317	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	95	С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,251	138794		728807		728807	58305	787112	Казахстан
27	96	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,01481	411626,93 369376	18658,77 2158,32	6096 5470	276 32	349	6493 1007	13596	
28	97	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,212768	1143808,9 92778,56	10410,06 2077,63	243366 19740	2215 442	221411	23815 21374	288555	
29	98	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,382384	1116212,59 68225,92	10113,96 2057,46	1543034 94314	13981 2844	1434739	114647 132615	1790296	
30	100	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,95	191,1 74,73	4,51 0,76	1519 594	36 6	889	414 155	2088	
			Итого по разделу 4. ПЕРЕМЫЧКИ									**3239369**	
			ИТОГО:					**20620898** **3175464**	**1014057** **225121**	**16431380**	**3370104** **1919281**	**25910281**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**233193**				**26143474**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**266663,44**				**26410138**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**528202,62**				**26938340,62**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**3232600,87**				**30170941,5**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "TN stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт Теренина И.А.
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Мусин С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
инженер Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный