Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017, г. Балхаш, ул. Уалиханова 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148, г. Балхаш, 90 квартал, 29 дом**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 45-ти квартирного жилого дома № 15 микрорайона 10 города Балхаш**

(наименование, адрес)

Объект : **45-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **22.10.2021г., доп. соглашение № 1 от 11.11.2021г.**

Акт выполненных работ № 7
ноябрь 2022 г.

Составлен (а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА С02-01-01 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ВЫШЕ ОТМ.0,000										
			Раздел: 1. ЛЕСТНИЦЫ										
1	116	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,08189	1004968		1087265		1087265	86981	1174246	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ЛЕСТНИЦЫ									**1174246**	
			Раздел: 2. КРОВЛЯ (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА С02-01-03)										
2	41	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка		22,42	202738,56	1179,81	4545399	26451	3709241	737650	5705693	
				м3 древесины в конструкции		36115,36	441,8	809706	9905		422644		
3	42	Е11-100114-0504 Кзтр и Кэм=1,12	Настил рабочий толщиной 32 мм разреженный. Устройство по фермам		790	4445,25	72,97	3511748	57647	3138180	306101	4123279	
				м2 покрытия		399,9	30,62	315921	24190		305430		
4	44	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		23,61	11830,12	89,09	279309	2104	245504	29352	333354	
				м3 древесины в конструкции		1342,72	38,61	31702	912		24693		
5	45	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		790	412,65	4,13	325994	3263	282551	37438	392504	
				м2 обработанной поверхности		50,86	1,79	40179	1414		29072		
6	48	С1224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	908,5	4600		4179100		4179100	334328	4513428	Казахстан
7	58	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство		4	33857,63	1274,84	135431	5099	89283	38883	188259	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				слуховое окно		10262,07	538,75	41048	2155		13945		
			Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ									**15256517**	
			Раздел: 3. ПРОЕМЫ										
			Подраздел 1. ОКНА										
8	5	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,622	5167,58 2285,36	254,98 122,98	13549 5992	668 322	6889	5683 1539	20771	
9	9	С1223-102-0105	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,622	40016		104922		104922	8394	113316	
10	10	Е11-100501-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	90,249	5275,23 2258,35	263,29 128,72	476084 203814	23762 11617	248509	193887 53598	723569	
11	11	С1223-204-0204	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	90,249	42592		3843885		3843885	307511	4151396	
12	12	Е11-100501-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	24,9	2207,2 360,86	15,34 7,23	54959 8985	382 180	45592	8249 5057	68265	
13	13	С1223-501-0116	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 360 мм ГОСТ 23166-99	м	24,14	2280		55039		55039	4403	59442	
			Подраздел 2. ВИТРАЖИ										
14	18	С1223-103-0202	Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой ГОСТ 21519-2003	м2	180,8611	85838		15524755		15524755	1241980	16766735	
			Итого по разделу: 3. ПРОЕМЫ									**21903494**	
			Раздел: 4. ПОЛЫ										
			Подраздел 1. ПОДВАЛ										
15	35	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	53,447	15284,03 4749,78	2536,11 1049,98	816886 253861	135547 56118	427477	291381 88661	1196928	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	36	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	42,7576	45760,52 5365,49	12,72 0	1956610 229415	544 0	1726651	215651 173781	2346042	
17	37	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	534,47	2330,41 967,46	117,33 17,49	1245534 517078	62709 9348	665747	494839 139229	1879602	
18	38	Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	534,47	2037,31 501,28	131,28 51,63	1088881 267919	70166 27595	750797	277785 109331	1475997	
19	39	Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 /до толщ.40мм/	м2 покрытия	534,47	838,19 57,75	20,68 12,14	447987 30866	11052 6488	406069	35115 38648	521750	
20	40	Е11-110101-1508 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	534,47	210,16 187,94	4,74 1,78	112324 100448	2533 951	9343	95317 16611	224252	
			ТАМБУР, ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ, ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ, ЭЛЕКТРОШИТОВАЯ										
21	41	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,817	15284,03 4749,78	2536,11 1049,98	88907 27629	14753 6108	46525	31713 9650	130270	
22	42	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,6536	45760,52 5365,49	12,72 0	212951 24969	59 0	187923	23471 18914	255336	
			Итого по разделу: 4. ПОЛЫ									**8030177**	
			Раздел: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			ГОСТИНАЯ										
23	91	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,9731	2000,51 1367,99	109,04 88,5	169990 116242	9265 7520	44482	99010 21520	290520	
			Итого по разделу: 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									**290520**	
			Раздел: 6. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА С02-01-06)										
24	50	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3720	448,89 196,31	195,28 67,87	1669871 730273	726441 252476	213156	707581 190204	2567656	
25	53	С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,209	303475		366901		366901	29352	396253	Казахстан
26	56	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,511	472179		1185641		1185641	94851	1280492	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									**4244401**	
			ИТОГО:					**43499922**	**1152444**	**38591427**	**3629106**	**50899355**	
								3756047	**417299**		**3770327**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**458094**					
			Итого с временными									**51357449**	
			Зимние удорожания			**1,02 %**		**523846**					
			Итого с зимними удорожаниями									**51881295**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1037626**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**52918921**	
			НДС			**12 %**		**6350271**					
			Итого с НДС									**59269192**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Корпорация МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "TN stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Теренина И.А.
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Балхаш", БИН 131040023017
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусин С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

ТОО "СтройБизнесКонсалтинг" АВТОРСКИЙ НАДЗОР