Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №103 от 17.06.2022 г; Доп.соглашение №01 от 11.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство подводящих газопроводных сетей микрорайона Актас города Шымкент

Форма 3

СПРАВКА №1 от 25.07.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	133 928 571	150 000 000	133 928 571	150 000 000	133 928 571	150 000 000
	Всего к оплате подрядчику	**133 928 571**	**150 000 000**	**133 928 571**	**150 000 000**	**133 928 571**	**150 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Ердембеков М.

Технадзор:
Директор ТОО "Фараб құрылыс"
Акжігіт Т. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №103 от 17.06.2022 г; Доп.соглашение №01 от 11.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство подводящих газопроводных сетей микрорайона Актас города Шымкент

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ГАЗОПРОВОД									
14	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм**	м	4113,7971	19305,00	--	79416853	--	79416853	--	85770201
		СП - 8%			--	--	--	--		6353348	
15	С1241-202-0221 241-202-0221 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм**	м	758,51	12267,00	--	9304642	--	9304642	--	10049013
		СП - 8%			--	--	--	--		744371	
16	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм**	м	4187,46	6247,00	--	26159063	--	26159063	--	28251788
		СП - 8%			--	--	--	--		2092725	
17	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	м	3038,08	4963,00	--	15077991	--	15077991	--	16284230
		СП - 8%			--	--	--	--		1206239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**931,22**	**2352,00**	--	**2190229**	--	**2190229**	--	**2365447**
		СП - 8%			--	--	--	--		**175218**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**142720679**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**142720679**

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1 Подводящий газопровод высокого давления	Тенге	142 720 679	
ИТОГО	**Тенге**	**142 720 679**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**142 720 679**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	1 855 369	
Итого	**Тенге**	**144 576 048**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	1 315 642	
Итого	**Тенге**	**145 891 690**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**145 891 690**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2 917 834	
Итого	**Тенге**	**148 809 524**	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	133 928 572	
НДС 12%	Тенге	16 071 429	
Всего	**Тенге**	**150 000 000**	

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ **Ердембеков М.**

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Фараб құрылыс"

_____ **Кудайберген Ж.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**