Форма 2

Подрядчик : **ТОО "Совместное предприятие КазГерСтрой", БИН 040540005719**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер)

Субподрядчик : **ТОО "Жетісу-Астана", БИН 060340020401**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция Коргалжинской трассы от проспекта Туран до поста "Рубеж". 2-ой участок от ул. Бейсекова до поста "Рубеж "**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№КГС-ЖА/СМР-26.04.2016/РКТ от 26.04.2016 года**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2016 (месяц, год)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге тенге
1	2	3	4	5	6
	1. Дорожная одежда на съездах и примыкающих улицах				
1	Устройство основания из песка Н-20 см	м3	1 228,00	2 701,00	3 316 828,00
2	Устройство прослойки из геотикстиля	м2	6 140,00	967,00	5 937 380,00
3	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-15 см	м2	5 482,00	1 275,00	6 989 550,00
4	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона М-1 Н=9 см	м2	5 375,00	4 155,00	22 333 125,00
5	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона М-1 Н-9 см	м2	5 375,00	3 650,00	19 618 750,00
6	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМАН-6 см	м2	5 375,00	2 650,00	14 243 750,00
	2. Строительство КЛ-10кВ				
1	Земляные работы	м3	279,00	310,00	86 490,00
2	Прокладка кабеля	м	2 267,00	920,00	2 085 640,00
3	Установка КТПН	шт	1,00	14 200 900,00	14 200 900,00
	3. Наружное электроосвещение				
1	Земляные работы	м3	638,00	680,00	433 840,00
2	Прокладка кабеля	м	8 801,00	2 153,00	18 948 553,00
3	Установка опор Н-10М м	шт	118,00	187 230,00	22 093 140,00
4	Установка светильников с лампами на кронштейнах	шт	247,00	40 742,00	10 063 274,00

5	Установка АСУ уличным освещением ЩРОУУО	шт	1,00	1 847 586,00	1 847 586,00
6	Установка рубильника	шт	2,00	12 850,00	25 700,00
7	Установка соединительных муфт	шт	477,00	1 633,00	778 941,00
8	Установка концевых муфт	шт	3,00	17 308,00	51 924,00
9	Фундаменты под опору Ф-1	м3	49,50	45 490,00	2 251 755,00
	4. Ливневая канализация				
1	Земляные работы	м3	2 592,00	12 480,00	32 348 160,00
2	Основание из песка	м3	370,00	4 290,00	1 587 300,00
3	Укладка трубопроводов д=200 мм	м	2 160,00	4 180,00	9 028 800,00
4	Устройство сборных ж/б колодцев Д=1м	шт	12,00	194 760,00	2 337 120,00
5	Устройство дождеприемных сборных ж/б колодцев Д=1м	шт	24,00	125 340,00	3 008 160,00
6	Люк чугунный легкий	шт	12,00	21 440,00	257 280,00
7	Люк чугунный тяжелый	шт	2,00	35 649,00	71 298,00
	ИТОГО по акту:				**193 945 244,00**

Подрядчик

ТОО "СП КазГерСтрой" **Батырбеков К. У.**

Субподрядчик

ТОО "Жетісу Астана" **Тайбуганов С.С.**