Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №26 от 18.05.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат **за июль 2023г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		26	18.05.23г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	30 579 314									
в том числе за месяц	30 579 314	27 302 959	30 579 314	27 302 959					3 276 355	30 579 314
Удержание аванса 30%	9 173 794		9 173 794							9 173 794
Удержание 5%	1 528 966		1 528 966							1 528 966
Итого к оплате:										**19 876 554**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"

БИН 060840006474

_____ **Абденбаева С.С.**

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт технического надзора

_____ **Лунёв В.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №26 от 18.05.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
Наименование объекта: Подготовительные работы

Акт №1 от 21.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль 2023г.
(локальная смета 1-1-1)
Демонтажные работы

Основание: дефектный акт
Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	336	1 596,58	210,22	536 451	70 634	-	366 993	975 720	
						1 386,36	130,64	465 817	43 895	-	72 276		
	3	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	1873	159,99	3,44	299 661	6 443	-	214 003	554 757	
						156,55	2,14	293 218	4 008	-	41 093		
	4	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	778,8	1 185,76	38,06	923 470	29 641	-	656 819	1 706 712	
						1 147,70	23,65	893 829	18 419	-	126 423		
	5	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	335,87	484,56	22,73	162 749	7 634	-	115 100	300 077	
						461,83	14,13	155 115	4 746	-	22 228		

	6	1146-0401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР=72%	м2	1333	207,49	4,39	276 584	5 852	-	194 927	509 232	
						203,10	-	270 732	-	-	37 721		
	8	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	405,93	144,26	0,08	58 559	32	-	42 139	108 754	
						144,18	-	58 527	-	-	8 056		
	9	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка теневой беседки НР=72%	м3	53,94	17 920,67	5 229,28	966 641	282 067	-	582 983	1 673 594	
						12 691,39	2 319,69	684 574	125 124	-	123 970		
	10	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72%	м3 конструкции	219,2	4 384,76	1 900,54	961 139	416 598	-	517 635	1 597 076	
						2 484,22	795,60	544 541	174 396	-	118 302		
	11	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72%	м	500	1 145,96	-	572 980	-	-	412 546	1 064 368	
						1 145,96	-	572 980	-	-	78 842		
	14	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	500	170,00	-	85 000	-	-	-	91 800	
						-	-	-	-	-	6 800		
	15	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	5000	58,00	-	290 000	-	-	-	313 200	
						-	-	-	-	-	23 200		

Итого	**8 895 290**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 939 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	818 901
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	370 588
- накладные расходы, тенге	3 103 145

перевозка грузов, тенге	375 000
- сметная прибыль (8 %), тенге	658 911
Всего	**8 895 290**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	106 743
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	117 026
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**182 381**
Итого	**9 301 440**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**10 036 254**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**9 534 441**
НДС (12 %)	1 144 133
Итого	**10 678 574**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №26 от 18.05.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
Наименование объекта: Подготовительные работы

Акт №2 от 21.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль 2023г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Основание: 84-03.06
Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Внутренняя отделка													
	65	1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	386	1 725,49	100,29	666 039	38 712	166 860	355 154	1 102 888	
						1 192,92	84,98	460 467	32 802	-	81 695		
	67	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1200	1 769,20	23,59	2 123 040	28 308	937 836	840 257	3 200 361	
						964,08	8,44	1 156 896	10 128	-	237 064		

Итого **4 303 249**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 617 363

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 67 020

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 930
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 104 696
- накладные расходы, тенге	1 195 411
- сметная прибыль (8 %), тенге	318 759
Всего	**4 303 249**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	51 639
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	56 614
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**88 230**
Итого	**4 499 732**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**4 855 211**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**4 612 450**
НДС (12 %)	553 494
Итого	**5 165 944**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

_____ **С.С. Абденбаева**

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

_____ **В.С. Лунёв**

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

_____ **Д.Е. Калиакпаров**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №26 от 18.05.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №3 от 21.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль 2023г.
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Основание:
Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР=72%	м3 грунта	124	66,94	66,94	8 301	8 301	-	1 752	10 857	
						-	19,62	-	2 433	-	804		
	2	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	124	134,29	134,29	16 652	16 652	-	3 545	21 813	
						-	39,71	-	4 924	-	1 616		

	3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка НР=72%	м3 грунта	127	66,94	66,94	8 501	8 501	-	1 794	11 119	
						-	19,62	-	2 492	-	824		
	4	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - избыток грунта НР=72%	м3 грунта	245	138,44	132,34	33 918	32 423	113	6 721	43 890	
						5,64	32,46	1 382	7 953	-	3 251		
	5	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	4048,5	36,00	-	145 746	-	-	-	157 406	
						-	-	-	-	-	11 660		

Итого	**245 085**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 382
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 802
- материалы, изделия и конструкции, тенге	113
- накладные расходы, тенге	13 812
перевозка грузов, тенге	145 746
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 155
Всего	**245 085**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	2 941

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	3 224
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**5 025**
Итого	**256 275**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**276 521**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**262 695**
НДС (12 %)	31 523
Итого	**294 218**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Н.К.Темирбулатов

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №26 от 18.05.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №4 от 21.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль 2023г.
(локальная смета 7-1-2)
Благоустройство территории

Основание: 0000-ГП
Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 6 Искусственный газон													
	44	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	900	1 297,56	289,48	1 167 804	260 532	861 264	91 225	1 359 751	
						51,12	89,66	46 008	80 694	-	100 722		
	45	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	900	2 388,84	249,41	2 149 956	224 469	1 894 932	45 749	2 371 361	
						33,95	36,65	30 555	32 985	-	175 656		

	46	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до 6 см НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	900	1 030,80	0,10	927 720	90	916 884	7 737	1 010 294	
						11,94	-	10 746	-	-	74 837		
	47	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	900	2 612,21	263,12	2 350 989	236 808	2 083 626	45 172	2 587 854	
						33,95	35,76	30 555	32 184	-	191 693		
Раздел 8 Бордюр													
	54	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	491	2 814,41	44,11	1 381 875	21 658	792 130	415 521	1 941 188	
						1 157,00	18,38	568 087	9 025	-	143 792		
	55	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91, БР100.20.8	1 м3	13,65	35 502,00	-	484 602	-	484 602	-	523 370	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 768		

Итого	**9 793 818**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	685 951
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	743 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 888
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 033 438
- накладные расходы, тенге	605 404
- сметная прибыль (8 %), тенге	725 468
Всего	**9 793 818**

Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	117 526
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	128 847
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**200 804**
Итого	**10 240 995**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**11 050 034**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**10 497 532**
НДС (12 %)	1 259 704
Итого	**11 757 236**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Н.К.Темирбулатов

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №26 от 18.05.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада

Акт №5 от 21.07.2023г.
приемки выполненных работ за июль 2023г.
(локальная смета 2-1-4)
Электроснабжение и электроосвещение

Основание:
Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	66	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	128	42,00	-	5 376	-	5 376	-	5 806	
						-	-	-	-	-	430		
	67	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	73	170,00	-	12 410	-	12 410	-	13 403	
						-	-	-	-	-	993		
	73	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	2200	288,97	2,46	635 734	5 412	50 446	417 653	1 137 658	
						263,58	0,09	579 876	198	-	84 271		

	78	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,5	625 686,00	-	312 843	-	312 843	-	337 870	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 027		
	79	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	1,4	427 277,00	-	598 188	-	598 188	-	646 043	Казахстан
						-	-	-	-	-	47 855		
	80	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,3	291 521,00	-	87 456	-	87 456	-	94 453	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 997		

Итого	**2 235 233**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	579 876
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 412
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	198
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 066 719
- накладные расходы, тенге	417 653
- сметная прибыль (8 %), тенге	165 573

Всего	**2 235 233**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	26 823
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	29 407
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**45 829**
Итого	**2 337 292**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**2 521 938**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**2 395 841**
НДС (12 %)	287 501
Итого	**2 683 342**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Н.К.Темирбулатов

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №26 от 18.05.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат **за август 2023г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		26	18.05.23г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	87 191 640									
в том числе за месяц	56 612 326	50 546 719	56 612 326	50 546 719					6 065 607	56 612 326
Удержание аванса 30%	26 157 492		16 983 698							16 983 698
Удержание 5%	4 359 582		2 830 616							2 830 616
Итого к оплате:										**36 798 012**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"
БИН 060840006474

Абденбаева С.С.

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт технического надзора

Лунёв В.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №26 от 18.05.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
Наименование объекта: Подготовительные работы

Акт №6 от 21.08.2023г.
приемки выполненных работ за август 2023г.
(локальная смета 1-1-1)
Демонтажные работы

Основание: дефектный акт

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72%	м	369	1 145,96	-	422 859	-	-	304 458	785 502	
						1 145,96	-	422 859	-	-	58 185		
	14	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	150	170,00	-	25 500	-	-	-	27 540	
						-	-	-	-	-	2 040		
	15	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1500	58,00	-	87 000	-	-	-	93 960	
						-	-	-	-	-	6 960		

Итого **907 002**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 422 859

- накладные расходы, тенге 304 458

перевозка грузов, тенге	112 500
- сметная прибыль (8 %), тенге	67 185
Всего	**907 002**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	10 884
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	11 933
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**18 596**
Итого	**948 415**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**1 023 340**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**972 173**
НДС (12 %)	116 661
Итого	**1 088 834**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №26 от 18.05.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли -сад №5

Акт №7 от 21.08.2023г.

приемки выполненных работ за август 2023г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Основание: 84-03.06

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Полы													
1.1 Тип 1. 1 этаж													
1	1	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	529,2	1 005,42	34,86	532 068	18 448	252 016	196 086	786 406	
						494,34	20,29	261 605	10 737	-	58 252		
2	2	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до 40 мм НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	529,2	523,39	23,85	276 978	12 621	251 423	14 426	314 716	
						24,44	13,42	12 934	7 102	-	23 312		
1.2 Тип 2. 1 этаж													

3	4	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	221,7	1 005,42	34,86	222 902	7 728	105 578	82 147	329 453	
						494,34	20,29	109 595	4 498	-	24 404		
4	5	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до 35 мм НР=72% :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м2 стяжки	221,7	392,54	17,89	87 026	3 966	78 996	4 532	98 883	
						18,33	10,06	4 064	2 230	-	7 325		
1.5 Тип 1. 2 Этаж													
5	15	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	920	490,49	46,08	451 251	42 394	-	308 678	820 723	
						444,41	21,59	408 857	19 863	-	60 794		
6	17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	920	1 005,42	34,86	924 986	32 071	438 122	340 891	1 367 147	
						494,34	20,29	454 793	18 667	-	101 270		
7	18	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до 40 мм НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	920	523,39	23,85	481 519	21 942	437 092	25 078	547 125	
						24,44	13,42	22 485	12 346	-	40 528		
Раздел 2 Проемы													
2.1 Окна													

8	34	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОР1, ОР3, ОР4, ОР7, ОР8/ НР=72%	м2	169	3 281,81	250,73	554 626	42 373	270 231	189 426	803 576	
						1 432,08	124,67	242 022	21 069	-	59 524		
9	35	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	169	38 517,00	-	6 509 373	-	6 509 373	-	7 030 123	Казахстан
						-	-	-	-	-	520 750		
10	36	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОР2, ОР9 НР=72%	м2	56	3 697,18	253,55	207 042	14 199	92 326	77 461	307 263	
						1 794,96	126,19	100 518	7 067	-	22 760		

11	37	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	1 м2	56	33 890,00	-	1 897 840	-	1 897 840	-	2 049 667	Казахстан
						-	-	-	-	-	151 827		
Раздел 3 Внутренняя отделка													
12	61	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	846	1 450,54	9,41	1 227 157	7 961	369 372	613 963	1 988 410	
						1 004,52	3,43	849 824	2 902	-	147 290		
13	67	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3400	1 769,20	23,59	6 015 280	80 206	2 657 202	2 380 729	9 067 690	
						964,08	8,44	3 277 872	28 696	-	671 681		
Раздел 4 Наружная отделка													
14	72	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=72%	м2	453	5 477,30	32,28	2 481 217	14 623	883 830	1 142 613	3 913 736	
						3 493,96	9,27	1 582 764	4 199	-	289 906		

15	73	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	45,3	49 780,00	-	2 255 034	-	2 255 034	-	2 435 437	Казахстан
						-	-	-	-	-	180 403		
Раздел 5 Кровля													
16	82	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	213	938,48	165,67	199 896	35 288	91 509	58 634	279 212	
						343,19	39,14	73 099	8 337	-	20 682		
17	83	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 50 мм НР=72% :К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=35;	м2 стяжки	213	880,13	86,51	187 468	18 427	159 565	10 071	213 342	
						44,49	21,18	9 476	4 511	-	15 803		
18	84	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72%	м2 кровли	666	2 869,91	21,64	1 911 360	14 412	1 752 459	107 734	2 180 622	
						216,95	7,72	144 489	5 142	-	161 528		

Итого	**34 533 531**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 554 397
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	366 659
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	157 366
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 501 968
- накладные расходы, тенге	5 552 469
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 558 039

Всего	34 533 531
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	414 402
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	454 323
Непредвиденные работы и затраты (2%)	708 045
Итого	36 110 302
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	38 963 016
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	37 014 865
НДС (12 %)	4 441 784
Итого	41 456 649

Заказчик:

КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

_____С.С. Абденбаева

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

_____В.С. Лунёв

Авторский надзор

ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

_____Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____Н.К. Темирбулатов

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №26 от 18.05.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли -сад №5

Акт №8 от 21.08.2023г.

приемки выполненных работ за август 2023г.

(локальная смета 2-1-4)

Электроснабжение и электроосвещение

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	66	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	197	42,00	-	8 274	-	8 274	-	8 936	
						-	-	-	-	-	662		
2	67	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	300	170,00	-	51 000	-	51 000	-	55 080	
						-	-	-	-	-	4 080		

3	73	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	2114	288,97	2,46	610 883	5 200	48 474	401 327	1 093 187	
						263,58	0,09	557 208	190	-	80 977		
4	78	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	1,425	625 686,00	-	891 603	-	891 603	-	962 931	Казахстан
						-	-	-	-	-	71 328		
5	79	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,439	427 277,00	-	187 575	-	187 575	-	202 581	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 006		
6	80	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,25	291 521,00	-	72 880	-	72 880	-	78 710	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 830		

Итого **2 401 425**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 557 208
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 200
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 190

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 259 805
- накладные расходы, тенге	401 327
- сметная прибыль (8 %), тенге	177 883
Всего	**2 401 425**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	28 817
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	31 593
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**49 237**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**2 511 072**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**2 709 447**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**2 573 974**
НДС (12 %)	308 877
Итого	**2 882 851**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

_____ **С.С. Абденбаева**

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

_____ **В.С. Лунёв**

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

_____ **Д.Е. Калиакпаров**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №26 от 18.05.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №9 от 21.08.2023г.
приемки выполненных работ за август 2023г.
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь НР=72%	м3 грунта	63	66,94	66,94	4 217	4 217	-	890	5 516	
						-	19,62	-	1 236	-	409		
	2	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	63	134,29	134,29	8 460	8 460	-	1 801	11 082	
						-	39,71	-	2 502	-	821		

Итого **16 598**

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 677
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 738
- накладные расходы, тенге 2 691

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 230
Всего	**16 598**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	199
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	218
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**340**
Итого	**17 356**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**18 727**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**17 791**
НДС (12 %)	2 135
Итого	**19 926**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

Д.Е. Капиакпаров

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №26 от 18.05.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование объекта: Благоустройство территории

Акт №10 от 21.08.2023г.

приемки выполненных работ за август 2023г.

(локальная смета 7-1-2)

Благоустройство территории

Основание: 0000-ГП

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Малые архитектурные формы													
1	11	8601-0106-0104	Домик-беседка "Карета" НР=91%	комплект	6	496 530,00	505,00	2 979 180	3 030	2 853 180	112 847	3 339 389	
						20 495,00	173,00	122 970	1 038	-	247 362		
2	14	8601-0301-0104	Столик "Солнышко" НР=0%	шт.	12	143 637,00	-	1 723 644	-	1 723 644	-	1 861 536	
						-	-	-	-	-	137 892		
3	15	8601-0103-0302	Лазалка разборная "Спираль" НР=91%	комплект	1	142 137,00	1 434,00	142 137	1 434	133 314	7 164	161 245	
						7 389,00	484,00	7 389	484	-	11 944		

4	16	8601-0103-0301	Лазалка "Слон" НР=91%	комплект	1	187 471,00	2 693,00	187 471	2 693	175 210	9 538	212 770	
						9 568,00	913,00	9 568	913	-	15 761		
5	18	8601-0102-0104	Горка "Кит" НР=91%	комплект	3	453 023,00	307,00	1 359 069	921	1 332 336	23 721	1 493 413	
						8 604,00	85,00	25 812	255	-	110 623		
Раздел 6 Искусственный газон													
6	44	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	274	1 297,56	289,48	355 531	79 318	262 207	27 773	413 968	
						51,12	89,66	14 007	24 567	-	30 664		
7	45	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	274	2 388,84	249,41	654 542	68 338	576 902	13 928	721 948	
						33,95	36,65	9 302	10 042	-	53 478		

8	46	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до 6 см НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	274	1 030,80 11,94	0,10 -	282 439 3 272	27 -	279 140 -	2 356 22 784	307 579	
9	47	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	274	2 612,21 33,95	263,12 35,76	715 746 9 302	72 095 9 798	634 348 -	13 752 58 360	787 858	

Итого	**9 299 706**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	201 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	227 856
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 097
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 970 281
- накладные расходы, тенге	211 079
- сметная прибыль (8 %), тенге	688 868
Всего	**9 299 706**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	111 596

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	122 347
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**190 673**
Йтого	**9 724 322**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**10 492 543**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**9 967 916**
НДС (12 %)	1 196 150
Итого	**11 164 066**

Заказчик:

КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

С.С. Абденбаева

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов