Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №26 от 18.05.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли -сад №5

Акт №27 от 22.11.2023г.

приемки выполненных работ за ноябрь-2 2023г.

(локальная смета 2-1-3(А))

Отопление и вентиляция

Основание: письмо

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить													
Раздел 1. Отопление													
	1	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	295	1 776,77	27,72	524 147	8 177	348 708	122 578	698 463	
						566,99	10,12	167 262	2 985	-	51 738		
	2	244-302-0602	Монтажный комплект (пробки, заглушка, прокладки, кран Маевского, кронштейны), DN 20мм	1 шт.	149	2 245,00	-	334 505	-	334 505	-	361 265	
						-	-	-	-	-	26 760		

	3	242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	149	4 072,00	-	606 728	-	606 728	-	655 266	
						-	-	-	-	-	48 538		
	4	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72%	шт.	8	5 615,87	372,85	44 927	2 983	5 455	26 759	77 421	
						4 561,18	84,53	36 489	676	-	5 735		
	5	242-204-1401	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	6	23 528,00	-	141 168	-	141 168	-	152 461	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 293		
	6	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	16	3 062,48	157,68	49 000	2 523	5 216	30 148	85 480	
						2 578,82	38,18	41 261	611	-	6 332		
	7	242-204-1504	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	16	12 853,00	-	205 648	-	205 648	-	222 100	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 452		
	8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	36	3 020,18	115,38	108 726	4 154	11 735	67 338	190 149	
						2 578,82	19,09	92 838	687	-	14 085		

	9	242-204-1503	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	36	11 981,00	-	431 316	-	431 316	-	465 821	Казахстан
						-	-	-	-	-	34 505		
Раздел 2. Узел управления													
	14	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	6	4 989,28	121,82	29 936	731	20 744	6 242	39 072	
						1 410,20	34,61	8 461	208	-	2 894		
	16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	5,04	114,85	3,18	579	16	241	233	877	
						63,92	0,38	322	2	-	65		
	17	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	2,52	1 237,63	1,53	3 119	4	361	1 984	5 511	
						1 092,88	0,73	2 754	2	-	408		
	18	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=72%	шт.	2	86 782,95	508,27	173 566	1 017	159 541	9 500	197 711	
						6 504,29	92,71	13 009	185	-	14 645		
	19	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72%	шт.	4	5 615,87	372,85	22 463	1 491	2 727	13 380	38 710	
						4 561,18	84,53	18 245	338	-	2 867		
	20	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	2	17 470,00	-	34 940	-	34 940	-	37 735	
						-	-	-	-	-	2 795		

	21	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР=72%	фильтр	2	31 010,25	521,28	62 021	1 043	55 963	3 842	71 132	
						2 507,24	161,16	5 014	322	-	5 269		
	22	261-301-1745	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	1 комплект	4	6 661,00	-	26 644	-	26 644	-	28 776	
						-	-	-	-	-	2 132		
	23	261-301-1742	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	1 комплект	4	5 005,00	-	20 020	-	20 020	-	21 622	
						-	-	-	-	-	1 602		
	24	241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	1 шт.	4	1 458,00	-	5 832	-	5 832	-	6 299	
						-	-	-	-	-	467		
	25	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	3 644,00	-	7 288	-	7 288	-	7 871	
						-	-	-	-	-	583		
	26	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	1	16 416,00	-	16 416	-	16 416	-	17 729	
						-	-	-	-	-	1 313		
	27	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72%	комплект	4	3 325,58	-	13 302	-	11 558	1 256	15 723	
						436,08	-	1 744	-	-	1 165		
	29	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	6	3 299,62	68,93	19 798	414	12 930	4 737	26 498	

						1 075,64	20,81	6 454	125	-	1 963		
	31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	3,2	114,85	3,18	368	10	153	148	557	
						63,92	0,38	205	1	-	41		
	32	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	1 237,63	1,53	1 980	2	229	1 260	3 499	
						1 092,88	0,73	1 749	1	-	259		
	33	1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка НР=72%	шт.	2	72 275,77	270,84	144 552	542	134 417	6 974	163 648	
						4 796,46	46,35	9 593	93	-	12 122		
	34	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	7	3 062,48	157,68	21 437	1 104	2 282	13 190	37 397	
						2 578,82	38,18	18 052	267	-	2 770		
	35	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	5	8 828,00	-	44 140	-	44 140	-	47 671	
						-	-	-	-	-	3 531		
	36	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	6 242,00	-	12 484	-	12 484	-	13 483	
						-	-	-	-	-	999		
	37	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=72%	фильтр	2	25 651,98	305,43	51 304	611	47 386	2 524	58 134	
						1 653,32	99,54	3 307	199	-	4 306		

	38	261-301-1744	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	1 комплект	4	4 788,00	-	19 152	-	19 152	-	20 684	
						-	-	-	-	-	1 532		
	39	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	6	2 849,00	-	17 094	-	17 094	-	18 462	
						-	-	-	-	-	1 368		
	40	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	3 644,00	-	7 288	-	7 288	-	7 871	
						-	-	-	-	-	583		
	42	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72%	комплект	4	3 325,58	-	13 302	-	11 558	1 256	15 723	
						436,08	-	1 744	-	-	1 165		
	44	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка (прим.) НР=72%	шт.	2	26 472,22	281,29	52 944	563	26 190	18 991	77 690	
						13 096,15	92,71	26 192	185	-	5 755		
	45	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	4	5 796,00	-	23 184	-	23 184	-	25 039	
						-	-	-	-	-	1 855		
	46	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	5 996,00	-	23 984	-	23 984	-	25 903	
						-	-	-	-	-	1 919		

Раздел 3. Теплый пол

38	51	241-205-4103	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16x2 мм	1 м	1000	565,00	-	565 000	-	565 000	-	610 200	
						-	-	-	-	-	45 200		
39	53	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,103	354 275,00	-	36 490	-	36 490	-	39 409	
						-	-	-	-	-	2 919		
40	54	234-305-1501	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°C до +100°C, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 5 мм	1 м2	174,13	3 585,00	-	624 256	-	624 256	-	674 196	
						-	-	-	-	-	49 940		
Раздел 5. Демонтажные работы													
41	56	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопровода	744	735,50	5,05	547 212	3 757	10 609	383 648	1 005 329	
						716,19	-	532 845	-	-	74 469		
42	57	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	162	2 315,72	100,97	375 147	16 357	-	265 648	692 059	
						2 214,75	62,75	358 790	10 166	-	51 264		
43	58	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0:	шт.	4	1 094,60	63,07	4 378	252	-	3 015	7 984	
						1 031,53	15,27	4 126	61	-	591		
Раздел 6. Вынос транзитной тепловой сети													
44	59	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°C диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=72%	км трубопровода	0,101	1 531 736,18	647 212,29	154 705	65 368	1 325	76 874	250 105	
						871 404,80	185 711,71	88 012	18 757	-	18 526		

45	60	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	50,5	2 123,00	-	107 212	-	107 212	-	115 789	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 577		
46	61	241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	1 м	25,25	2 680,00	-	67 670	-	67 670	-	73 084	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 414		
47	62	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	1 м	25,25	2 211,00	-	55 828	-	55 828	-	60 294	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 466		
48	63	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	26	114,85	3,18	2 986	83	1 242	1 204	4 525	
						63,92	0,38	1 662	10	-	335		
49	64	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72%	м3 изоляции	1,7	47 746,16	2 660,58	81 168	4 523	27 732	36 675	127 271	
						28 772,80	1 190,10	48 914	2 023	-	9 428		
50	65	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	1,836	22 818,00	-	41 894	-	41 894	-	45 246	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 352		

Итого	**7 644 944**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 489 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 904
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 374 482
- накладные расходы, тенге	1 099 404
- сметная прибыль (8 %), тенге	566 292
Всего	**7 644 944**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	91 739

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	100 577
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**156 745**
Итого	**7 994 005**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**8 625 532**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**8 194 255**
НДС (12 %)	983 311
Итого	**9 177 566**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

_____С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

_____В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

_____Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____Н.К. Темирбулатов

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №26 от 18.05.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли -сад №5

Акт №28 от 22.11.2023г.

приемки выполненных работ за ноябрь-2 2023г.

(локальная смета 2-1-4 корректировочная)

Электроснабжение и электроосвещение

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
	1	1217-0101-0302	Стояки в трубах. Демонтаж НР=72%	этажестояк	200	2 408,23	26,43	481 646	5 286	-	345 345	893 150	
						2 381,80	16,43	476 360	3 286	-	66 159		
	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	128	80,28	-	10 276	-	-	7 399	19 089	
						80,28	-	10 276	-	-	1 414		
	3	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	150	262,24	2,11	39 336	317	-	28 236	72 978	
						260,13	1,31	39 020	197	-	5 406		
	4	1217-0101-2601	(прим) Щитки групповые. Демонтаж НР=72%	шт.	12	2 369,45	-	28 433	-	-	20 472	52 817	

						2 369,45	-	28 433	-	-	3 912		
	5	1217-0101-2801	Шкаф силовой. Демонтаж НР=72%	шт.	5	10 926,56	-	54 633	-	-	39 336	101 487	
						10 926,56	-	54 633	-	-	7 518		
Раздел 2 Монтаж													
	2	515-301-0303	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	1 шт.	1	1 519 618,00	-	1 519 618	-	-	-	1 519 618	Казахстан
						-	-	-	-	1 519 618	-		
	19	247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	30 779,00	-	61 558	-	61 558	-	66 483	
						-	-	-	-	-	4 925		
	73*	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	328	288,97	2,46	94 782	807	7 521	62 268	169 615	
						263,58	0,09	86 454	30	-	12 564		
	75*	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,125	2 377 734,00	-	297 217	-	297 217	-	320 994	Казахстан
						-	-	-	-	-	23 777		

	77*	243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	1 км	0,023	9 733 197,00	-	223 864	-	223 864	-	241 773	Казахстан
						-	-	-	-	-	17 909		
	17	243-107-1909	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66	1 км	0,04	18 314 397,00	-	732 576	-	732 576	-	791 182	Казахстан
						-	-	-	-	-	58 606		
	18	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,07	687 961,00	-	48 157	-	48 157	-	52 010	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 853		
	19	243-107-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,07	1 089 867,00	-	76 291	-	76 291	-	82 394	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 103		
	20	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	1 м	40	331,00	-	13 240	-	13 240	-	14 299	

						-	-	-	-	-	1 059		
	82*	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	70	44,00	-	3 080	-	3 080	-	3 326	
						-	-	-	-	-	246		
	24	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=84%	шт.	373	1 199,97	517,02	447 589	192 848	-	285 842	792 105	
						682,95	229,35	254 740	85 548	-	58 674		
	25	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=84%	отверстие	530	614,61	263,73	325 743	139 777	-	208 296	576 762	
						350,88	116,99	185 966	62 005	-	42 723		
	26	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=84%	м борозд	567	438,86	184,61	248 834	104 674	-	160 101	441 650	
						254,25	81,90	144 160	46 437	-	32 715		

Итого	**6 211 912**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 280 042
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	443 709
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	197 503
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 471 664
- оборудование, тенге	1 519 618
- накладные расходы, тенге	1 157 295
- сметная прибыль (8 %), тенге	347 563
Всего	**4 692 294**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	56 308
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	61 732
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**96 207**

Итого	6 426 158
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	6 933 824
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	6 587 133
НДС (12 %)	790 456
Итого	7 377 589

Заказчик:

КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"

отдела образования города Павлодара,

управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

_____ С.С. Абденбаева

Технический надзор

ТОО "Нурай-Сервис"

БИН 040240007586

Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

_____ В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

_____ Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №26 от 18.05.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли -сад №5

Акт №29 от 22.11.2023г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.
(локальная смета 7-1-2А)
Благоустройство территории

Основание: письмо

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Включить											
Раздел 2 Малые архитектурные формы											
Ограждение											
1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	16,8	3 530,80	-	59 317	-	-	42 708,00	110 187,00
					3 530,80	-	59 317,00	-	-	8 162,00	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	13,7	23 842,22	1 562,07	326 638	21 400	281 916	20 012,00	374 382,00
					1 702,35	326,52	23 322,00	4 473	-	27 732,00	
3	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72%	т конструкций	10,46753	230 454,77	13 431,57	2 412 292	140 595	9 454	1 656 696,00	4 394 507,00
					216 120,00	3 699,34	2 262 243,00	38 723	-	325 519,00	
4	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	5,23054	482 071,00	-	2 521 491	-	2 521 491	-	2 723 210,00
					-	-	-	-	-	201 719,00	

5	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	5,44634	437 427,00	-	2 382 375	-	2 382 375	-	2 572 965,00
					-	-	-	-	-	190 590,00	
6	222-525-0101	Декоративные элементы (шары, элементы)	1 т	0,1	973 588,00	-	97 359	-	97 359	-	105 148,00
					-	-	-	-	-	7 789,00	
7	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	253,45	114,85	3,18	29 109	806	12 102	11 734,00	44 110,00
					63,92	0,38	16 201,00	96	-	3 267,00	
8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	253,45	95,62	2,32	24 235	588	14 175	6 888,00	33 613,00
					37,37	0,38	9 471,00	96	-	2 490,00	
Раздел 3 Асфальтированный проезд											
1	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	294	1 438,11	133,71	422 804	39 311	244 458	110 417,00	575 879,00
					472,91	48,71	139 036,00	14 321	-	42 658,00	
2	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=72%	м2 покрытия	294	144,53	4,80	42 492	1 411	37 076	3 488,00	49 658,00
					13,62	2,86	4 004,00	841	-	3 678,00	
3	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72%	м бортового камня	133	2 191,19	39,39	291 428	5 239	148 795	100 495,00	423 277,00
					1 033,04	16,41	137 394,00	2 183	-	31 354,00	
4	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	5,719	35 502,00	-	203 036	-	203 036	-	219 279,00
					-	-	-	-	-	16 243,00	

Итого	**11 626 215**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 650 988
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	209 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 952 237
- накладные расходы, тенге	1 952 438
- сметная прибыль (8 %), тенге	861 201
Всего	**11 626 215**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	139 515
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	152 954
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**238 374**
Итого	**12 157 058**

Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	13 117 465
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	12 461 592
НДС (12 %)	1 495 391
Итого	13 956 983

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

_____ С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

_____ В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

_____ Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №26 от 18.05.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли -сад №5

Акт №30 от 22.11.2023г.

приемки выполненных работ за ноябрь-2 2023г.

(локальная смета 4-1-1)

Наружное освещение

Основание: 57-01.06.22-ЭН

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12	1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	м3 грунта	51,12	193,03	193,03	9 868	9 868	-	2 839	13 724	
						-	77,13	-	3 943	-	1 017		
	13	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	365	334,81	217,02	122 206	79 212	-	56 699	193 217	
						117,79	97,96	42 993	35 755	-	14 312		
	15	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	348	474,26	201,66	165 042	70 178	19 718	72 016	256 023	
						215,94	71,48	75 147	24 875	-	18 965		

	16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	17	444,45	190,84	7 556	3 244	974	3 234	11 653	
						196,31	67,87	3 337	1 154	-	863		
	17	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,365	588 104,00	-	214 658	-	214 658	-	231 831	Казахстан
						-	-	-	-	-	17 173		
	18	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	39,62	1 192,41	-	47 243	-	-	34 015	87 759	
						1 192,41	-	47 243	-	-	6 501		
	19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	25	444,45	190,84	11 111	4 771	1 433	4 756	17 136	
						196,31	67,87	4 908	1 697	-	1 269		
	20	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,025	709 252,00	-	17 731	-	17 731	-	19 150	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 419		
	21	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72%	м	17	305,20	12,36	5 188	210	454	3 321	9 190	
						266,13	5,24	4 524	89	-	681		
	22	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	17	111,00	-	1 887	-	1 887	-	2 038	

						-	-	-	-	-	151		
	23	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	25	192,91	15,84	4 823	396	79	3 139	8 599	
						173,91	0,48	4 348	12	-	637		
	24	241-207-0401	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	1 м	25	1 336,00	-	33 400	-	33 400	-	36 072	
						-	-	-	-	-	2 672		
	25	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	17	4 825,17	209,97	82 028	3 569	55 837	17 104	107 062	
						1 330,67	66,73	22 621	1 134	-	7 930		
	26	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72%	шт.	1	6 140,13	1 897,42	6 140	1 897	166	3 487	10 397	
						4 076,60	765,54	4 077	766	-	770		
	27	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	1 шт.	1	11 725,00	-	11 725	-	11 725	-	12 663	
						-	-	-	-	-	938		
	28	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	7	2 054,56	-	14 382	-	114	10 273	26 627	
						2 038,30	-	14 268	-	-	1 972		

	29	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 715,00	-	1 715	-	1 715	-	1 852	
						-	-	-	-	-	137		
	30	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1 669,00	-	3 338	-	3 338	-	3 605	
						-	-	-	-	-	267		
	31	247-204-0726	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 2А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 425,00	-	1 425	-	1 425	-	1 539	
						-	-	-	-	-	114		
	32	247-208-0101	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО	1 шт.	1	2 920,00	-	2 920	-	2 920	-	3 154	
						-	-	-	-	-	234		
	33	290-411-0001 (ПП)	Фотореле ФР1	1 шт	1	5 646,00	-	5 646	-	5 646	-	6 098	
						-	-	-	-	-	452		
	34	247-206-0114	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В	1 шт.	1	5 430,00	-	5 430	-	5 430	-	5 864	
						-	-	-	-	-	434		

Итого	**1 065 253**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	223 466
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173 345
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	378 650
- накладные расходы, тенге	210 883
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 908
Всего	**1 065 253**

Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	12 783
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	14 014
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**21 841**
Итого	**1 113 892**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**1 201 889**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**1 141 794**
НДС (12 %)	137 015
Итого	**1 278 809**

Заказчик:

КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

_____ **С.С. Абденбаева**

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

_____ **В.С. Лунев**

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

_____ **Д.Е. Калиакпаров**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №26 от 18.05.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

2 Ремонт

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат **за декабрь-2 2023г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		26	18.05.23г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	467 860 087									
в том числе за месяц	107 511 858	95 992 731	107 511 858	95 992 731					11 519 127	107 511 858
Удержание аванса 30%	167 037 688,5		58 933 219							58 933 219
Удержание 5%	23 393 004		5 375 593							5 375 593
Итого к оплате:										43 203 046

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"

БИН 060840006474

Абденбаева С.С.

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт технического надзора

Лунёв В.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №26 от 18.05.2023г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

2 Ремонт

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат **за декабрь-2 2023г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		26	18.05.23г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	467 860 087									
в том числе за месяц	107 511 858	95 992 731	107 511 858	95 992 731					11 519 127	107 511 858
Удержание аванса 30%	167 037 688,5		58 933 219							58 933 219
Удержание 5%	23 393 004		5 375 593							5 375 593
Итого к оплате:										43 203 046

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области"

БИН 060840006474

Абденбаева С.С.

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

Эксперт технического надзора

Лунёв В.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Договор № 3 от 1 июня 2023г.

Акт № 31

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

(локальная смета 2-1-2(А))

Водопровод и канализация

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить													
Раздел 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1, В2													
1	3	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	1 100,00	-	1 100	-	1 100	-	1 188	
						-	-	-	-	-	88		
2	4	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	22	3 062,48	157,68	67 375	3 469	7 172	41 453	117 534	
						2 578,82	38,18	56 734	840	-	8 706		
3	5	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	1	8 828,00	-	8 828	-	8 828	-	9 534	
						-	-	-	-	-	706		
4	6	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	6	5 796,00	-	34 776	-	34 776	-	37 558	
						-	-	-	-	-	2 782		

5	7	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	15	5 507,00	-	82 605	-	82 605	-	89 213	
						-	-	-	-	-	6 608		
6	8	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	36	1 100,00	-	39 600	-	39 600	-	42 768	
						-	-	-	-	-	3 168		
7	9	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	46	1 100,00	-	50 600	-	50 600	-	54 648	
						-	-	-	-	-	4 048		
8	11	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	24	2 297,37	31,74	55 137	762	38 935	11 321	71 775	
						643,35	11,84	15 440	284	-	5 317		
9	12	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	38	124,37	1,37	4 726	52	74	3 312	8 681	
						121,04	-	4 600	-	-	643		
10	13	241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	46	351,00	-	16 146	-	16 146	-	17 438	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 292		
11	14	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	48	37,00	-	1 776	-	1 776	-	1 918	Казахстан
						-	-	-	-	-	142		
12	15	241-209-2201	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	41	314,00	-	12 874	-	12 874	-	13 904	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 030		
13	16	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	186	23,00	-	4 278	-	4 278	-	4 620	Казахстан
						-	-	-	-	-	342		
14	17	241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	64	32,00	-	2 048	-	2 048	-	2 212	Казахстан
						-	-	-	-	-	164		
15	18	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	1 шт.	28	18,00	-	504	-	504	-	544	Казахстан
						-	-	-	-	-	40		

16	19	241-219-0101	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	1 шт.	12	53,00	-	636	-	636	-	687	
						-	-	-	-	-	51		
Раздел 2. Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4													
17	21	261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт.	4	1 358,00	-	5 432	-	5 432	-	5 867	
						-	-	-	-	-	435		
18	22	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	15	1 368,71	0,13	20 531	2	484	14 432	37 760	
						1 336,34	-	20 045	-	-	2 797		
19	23	245-508-0103	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	1 шт.	1	19 640,00	-	19 640	-	19 640	-	21 211	
						-	-	-	-	-	1 571		
20	24	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	3	3 062,48	157,68	9 187	473	978	5 653	16 027	
						2 578,82	38,18	7 736	115	-	1 187		
21	25	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	3	6 242,00	-	18 726	-	18 726	-	20 224	
						-	-	-	-	-	1 498		
22	26	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	21	3 020,18	115,38	63 424	2 423	6 846	39 280	110 920	
						2 578,82	19,09	54 155	401	-	8 216		
23	27	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	6	5 796,00	-	34 776	-	34 776	-	37 558	
						-	-	-	-	-	2 782		
24	28	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	15	5 507,00	-	82 605	-	82 605	-	89 213	
						-	-	-	-	-	6 608		
25	29	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	58	1 100,00	-	63 800	-	63 800	-	68 904	
						-	-	-	-	-	5 104		

26	30	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	24	2 297,37	31,74	55 137	762	38 935	11 321	71 775	
						643,35	11,84	15 440	284	-	5 317		
27	31	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	38	124,37	1,37	4 726	52	74	3 312	8 681	
						121,04	-	4 600	-	-	643		
28	32	241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	62	351,00	-	21 762	-	21 762	-	23 503	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 741		
29	33	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	48	37,00	-	1 776	-	1 776	-	1 918	Казахстан
						-	-	-	-	-	142		
30	34	241-209-2201	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	41	314,00	-	12 874	-	12 874	-	13 904	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 030		
31	35	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	186	23,00	-	4 278	-	4 278	-	4 620	Казахстан
						-	-	-	-	-	342		
32	36	241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	64	32,00	-	2 048	-	2 048	-	2 212	Казахстан
						-	-	-	-	-	164		
33	37	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	1 шт.	28	18,00	-	504	-	504	-	544	Казахстан
						-	-	-	-	-	40		
34	38	241-219-0101	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	1 шт.	12	53,00	-	636	-	636	-	687	
						-	-	-	-	-	51		
35	39	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 76 мм	1 м	51,92	799,00	-	41 484	-	41 484	-	44 803	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 319		
36	40	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 60 мм	1 м	5,61	589,00	-	3 304	-	3 304	-	3 568	Казахстан
						-	-	-	-	-	264		

37	41	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 48 мм	1 м	8,8	455,00	-	4 004	-	4 004	-	4 324	Казахстан
						-	-	-	-	-	320		
Раздел 3. Канализация бытовая К1													
38	42	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм (детский)	1 комплект	31	19 683,00	-	610 173	-	610 173	-	658 987	Казахстан
						-	-	-	-	-	48 814		
39	43	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	3	4 277,34	126,72	12 832	380	1 284	8 176	22 689	
						3 722,67	62,77	11 168	188	-	1 681		
40	44	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	1 комплект	3	14 550,00	-	43 650	-	43 650	-	47 142	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 492		
41	45	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	3	5 326,00	-	15 978	-	15 978	-	17 256	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 278		
42	46	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	53	488,00	-	25 864	-	25 864	-	27 933	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 069		
43	47	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	362,00	-	4 344	-	4 344	-	4 692	Казахстан
						-	-	-	-	-	348		
44	48	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	22	319,00	-	7 018	-	7 018	-	7 579	Казахстан
						-	-	-	-	-	561		
45	49	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	94,00	-	1 128	-	1 128	-	1 218	Казахстан
						-	-	-	-	-	90		
46	50	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	12	260,00	-	3 120	-	3 120	-	3 370	Казахстан
						-	-	-	-	-	250		
47	51	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	8	79,00	-	632	-	632	-	683	Казахстан
						-	-	-	-	-	51		

48	52	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	6	279,00	-	1 674	-	1 674	-	1 808	Казахстан
						-	-	-	-	-	134		
49	53	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	6	85,00	-	510	-	510	-	551	Казахстан
						-	-	-	-	-	41		
50	54	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	956,00	-	2 868	-	2 868	-	3 097	Казахстан
						-	-	-	-	-	229		
51	55	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=72%	комплект	3	1 090,76	50,00	3 272	150	488	1 949	5 639	
						878,17	23,88	2 635	72	-	418		
52	56	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР=72%	комплект	5	1 888,70	106,07	9 444	530	1 372	5 617	16 266	
						1 508,16	52,24	7 541	261	-	1 205		
53	57	248-306-0601	Трапы из ПВХ (прим.)	1 шт.	8	2 097,00	-	16 776	-	16 776	-	18 118	
						-	-	-	-	-	1 342		
Раздел 4. Канализация производственная К3 (столовая)													

54	58	1123-0602-0101	Вертикальные жироуловители. Установка НР=72%	шт.	1	16 156,45	10 247,07	16 156	10 247	233	5 822	23 736	
						5 676,49	2 410,26	5 676	2 410	-	1 758		
55	59	244-501-0110	Жироуловитель с прямоугольным корпусом (прим.)	1 шт.	1	323 234,00	-	323 234	-	323 234	-	349 093	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 859		

Итого	**2 272 302**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	205 770
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 855
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 727 264
- накладные расходы, тенге	151 648
- сметная прибыль (8 %), тенге	168 318
Всего	**2 272 302**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	27 268
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	29 894
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**46 589**
Итого	**2 376 053**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**2 563 762**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**2 435 573**
НДС (12 %)	292 269
Итого	**2 727 842**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

_____ **С.С. Абденбаева**

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

_____ **В.С. Пунёв**

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

_____ **Д.Е. Калиакпаров**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Договор № 3 от 1 июня 2023г.

Акт №32

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

(локальная смета 2-1-2(Б))

Водопровод и канализация

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить													
1	1	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72%	комплект	18	6 078,76	60,23	109 418	1 084	1 835	77 007	201 339	
						5 916,56	25,36	106 498	456	-	14 914		
2	2	513-106-0202	Электрический накопительный водонагреватель настенный объем 50 л (прим.)	1 комплект	18	51 818,00	-	932 724	-	-	-	932 724	Казахстан
						-	-	-	-	932 724	-		
3	3	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=72%	шт.	36	590,76	5,59	21 267	201	76	15 129	39 308	
						583,07	0,57	20 991	21	-	2 912		
4	4	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	36	1 100,00	-	39 600	-	39 600	-	42 768	
						-	-	-	-	-	3 168		
5	5	1117-0301-0106	Сливы больничные. Установка НР=72%	комплект	1	11 061,10	450,93	11 061	451	2 660	5 879	18 295	
						7 949,78	214,74	7 950	215	-	1 355		
6	6	291-000-0000 (ПЛ)	Видуар (слив больничный) (ц/о=175500/1,12))	1 компл	1	156 696,43	-	156 696	-	156 696	-	169 232	
						-	-	-	-	-	12 536		
7	7	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72%	комплект	14	2 183,90	26,00	30 575	364	6 265	17 358	51 768	
						1 710,42	11,66	23 946	163	-	3 835		
8	8	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	1 шт.	12	6 557,00	-	78 684	-	78 684	-	84 979	Казахстан

						-	-	-	-	-	6 295		
9	9	522-103-0138	Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600х600х850)	1 шт.	2	76 786,00	-	153 572	-	-	-	153 572	
						-	-	-	-	153 572	-		
10	10	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	1 шт.	14	966,00	-	13 524	-	13 524	-	14 606	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 082		
11	11	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=72%	комплект	1	4 480,64	496,48	4 481	496	261	2 853	7 921	
						3 722,67	238,98	3 723	239	-	587		
12	12	244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	1 шт.	1	39 946,00	-	39 946	-	39 946	-	43 142	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 196		
13	13	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	1	1 583,00	-	1 583	-	1 583	-	1 710	Казахстан
						-	-	-	-	-	127		
14	14	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	3	1 368,71	0,13	4 106	-	97	2 886	7 551	
						1 336,34	-	4 009	-	-	559		
15	15	244-104-0506	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный	1 шт.	1	11 436,00	-	11 436	-	11 436	-	12 351	Казахстан
						-	-	-	-	-	915		

16	16	244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	2	8 265,00	-	16 530	-	16 530	-	17 852	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 322		
17	17	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды. Установка (прим.) НР=72%	фильтр	12	1 618,19	212,65	19 418	2 552	229	12 581	34 559	
						1 386,48	69,55	16 638	835	-	2 560		
18	18	242-404-0902	Стационарная система фильтров очистки воды (прим.)	1 шт.	12	36 424,00	-	437 088	-	437 088	-	472 055	
						-	-	-	-	-	34 967		

Итого	**2 305 732**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	183 755
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 929
- материалы, изделия и конструкции, тенге	806 510
- оборудование, тенге	1 086 296
- накладные расходы, тенге	133 693
- сметная прибыль (8 %), тенге	90 330
Всего	**2 305 732**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	14 633
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	16 043
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**25 002**
Итого	**2 361 410**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**2 547 962**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**2 420 564**
НДС (12 %)	290 468
Итого	**2 711 032**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

_____ С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

_____ В.С. Лунев

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ Н.К. Темирбулатов

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

_____ Д.Е. Калиакпаров

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Договор № 3 от 1 июня 2023г.

Акт № 33

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

(локальная смета 2-1-3(А))

Отопление и вентиляция

Основание: письмо

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить													
Раздел 1. Отопление													
1	10	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	1 м	95,7	384,00	-	36 749	-	36 749	-	39 689	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 940		
2	11	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	92,4	456,00	-	42 134	-	42 134	-	45 505	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 371		
3	12	234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 48 мм	1 м	61,6	570,00	-	35 112	-	35 112	-	37 921	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 809		
4	13	234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 60 мм	1 м	38,5	772,00	-	29 722	-	29 722	-	32 100	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 378		
Раздел 2. Узел управления													

5	15	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	6	128,63	1,37	772	8	37	523	1 399	
						121,04	-	726	-	-	104		
6	28	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72%	комплект	2	685,87	-	1 372	-	226	825	2 373	
						573,08	-	1 146	-	-	176		
7	30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	6	124,37	1,37	746	8	12	523	1 371	
						121,04	-	726	-	-	102		
8	41	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	1	16 416,00	-	16 416	-	16 416	-	17 729	
						-	-	-	-	-	1 313		
9	43	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72%	комплект	2	685,87	-	1 372	-	226	825	2 373	
						573,08	-	1 146	-	-	176		
10	47	234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 89 мм	1 м	4,4	1 192,00	-	5 245	-	5 245	-	5 665	Казахстан
						-	-	-	-	-	420		
11	48	234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 60 мм	1 м	4,4	772,00	-	3 397	-	3 397	-	3 669	Казахстан
						-	-	-	-	-	272		
Раздел 3. Теплый пол													
12	49	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	1161	124,37	1,37	144 394	1 591	2 276	101 179	265 219	
						121,04	-	140 527	-	-	19 646		
13	50	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	7	1 940,00	-	13 580	-	13 580	-	14 666	
						-	-	-	-	-	1 086		
14	51	241-205-4103	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16x2 мм	1 м	79,1	565,00	-	44 692	-	44 692	-	48 267	
						-	-	-	-	-	3 575		

15	52	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 28 мм	1 м	78,1	384,00	-	29 990	-	29 990	-	32 389	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 399		
16	53	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,051	354 275,00	-	18 068	-	18 068	-	19 513	

						-	-	-	-	-	1 445		
17	54	234-305-1501	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 5 мм	1 м2	87,07	3 585,00	-	312 146	-	312 146	-	337 118	
						-	-	-	-	-	24 972		
Раздел 4. Вентиляция													
18	55	580-001-0001 (ПЛ)	Осушитель воздуха, помещение до 200 м2, установка напольная или настенная (ц/о=1700000/1,12)	1 шт	1	1 517 857,14	-	1 517 857	-	-	-	1 517 857	
						-	-	-	-	1 517 857	-		

Итого	**2 424 823**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	144 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 607
- материалы, изделия и конструкции, тенге	590 028
- оборудование, тенге	1 517 857
- накладные расходы, тенге	103 875
- сметная прибыль (8 %), тенге	67 184
Всего	**2 424 823**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	10 884
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	11 932
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**18 596**
Итого	**2 466 234**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**2 661 067**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**2 528 013**
НДС (12 %)	303 362
Итого	**2 831 375**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 050840006474

_____ **С.С. Абденбаева**

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

_____ **В.С. Лунёв**

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

_____ **Д.Е. Калиакпаров**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Договор № 3 от 1 июня 2023г.

Акт № 34

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

(локальная смета 2-1-3(Б))

Отопление и вентиляция

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить													
Раздел 1. Отопление													
1	1	234-305-0206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	301,4	470,00	-	141 658	-	141 658	-	152 991	
						-	-	-	-	-	11 333		
Раздел 3. Теплый пол													
2	2	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	14	3 020,18	115,38	42 283	1 615	4 564	26 186	73 946	
						2 578,82	19,09	36 103	267	-	5 477		

3	3	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	14	5 796,00	-	81 144	-	81 144	-	87 636	
						-	-	-	-	-	6 492		
Раздел 4. Вентиляция													
4	4	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	48	790,00	-	37 920	-	37 920	-	40 954	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 034		

Итого	**355 527**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 103
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 615
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	267
- материалы, изделия и конструкции, тенге	265 286
- накладные расходы, тенге	26 186
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 336
Всего	**355 527**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	4 266
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	4 677
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**7 289**
Итого	**371 760**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**401 129**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**381 073**
НДС (12 %)	45 729
Итого	**426 802**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

_____ С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

_____ В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

_____ Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Н.К. Темирбулатов