Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №26 от 18.05.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли -сад №5

Акт №40

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

(локальная смета 7-1-2)

Благоустройство территории

Основание: 0000-ГП

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Асфальтированный проезд													
1	28	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	300	1 284,71	289,48	385 413	86 844	283 233	30 408	449 087	
						51,12	89,66	15 336	26 898	-	33 266		
Раздел 4 Тротуары из брусчатки													
2	36	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	4,55	4 347,33	1 480,68	19 780	6 737	12 064	1 845	23 355	

						215,15	348,24	979	1 584	-	1 730		
3	37	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%	м2 покрытия	91	1 846,31	202,22	168 014	18 402	1 016	110 530	300 828	
						1 632,93	54,03	148 597	4 917	-	22 284		
4	38	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	91	2 308,00	-	210 028	-	210 028	-	226 830	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 802		
Раздел 6 Искусственный газон													
5	44	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	-4	1 297,56	289,48	-5 190	-1 158	-3 828	-405	-6 043	
						51,12	89,66	-204	-359	-	-448		
6	45	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	-4	2 388,84	249,41	-9 555	-998	-8 422	-204	-10 540	
						33,95	36,65	-136	-147	-	-781		

7	46	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до 6 см НР=72% :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	-4	1 030,80	0,10	-4 123	-	-4 075	-35	-4 491	
						11,94	-	-48	-	-	-333		
8	47	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	-4	2 612,21	263,12	-10 449	-1 052	-9 261	-201	-11 502	
						33,95	35,76	-136	-143	-	-852		
Раздел 8 Бордюр													
9	54	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	10	2 814,41	44,11	28 144	441	16 133	8 463	39 536	
						1 157,00	18,38	11 570	184	-	2 929		
10	56	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91, БР100.30.15	1 м3	0,188	35 502,00	-	6 674	-	6 674	-	7 208	Казахстан
						-	-	-	-	-	534		

Итого	**1 014 268**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	175 958
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 216
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 934
- материалы, изделия и конструкции, тенге	503 562
- накладные расходы, тенге	150 401
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 131

Всего	**1 014 268**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	12 171
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	13 344
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**20 796**
Итого	**1 060 579**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**1 144 364**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**1 087 146**
НДС (12 %)	130 458
Итого	**1 217 605**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №26 от 18.05.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли -сад №5

Акт №41

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

(локальная смета 2-1-5)

Пожарная сигнализация

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	оимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
6*	290-000-1001	Табло "Шыгу/Выход" Люкс (ТОО "Спецавтоматика", цена 2410 тенге с НДС) (пл)	1 шт	11	2 152,00	-	23 672	-	23 672	-	25 566,00
					-	-	-	-	-	1 893,76	
Итого					**25 566**						

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 23 672

- сметная прибыль (8 %), тенге 1 894

Всего	**25 566**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	307
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	336
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**524**
Итого	**26 733**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**28 845**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**27 403**

НДС (12 %)	3 288
Итого	30 691

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №26 от 18.05.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли -сад №5

Акт №42

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

(локальная смета 2-1-6)

Видионаблюдения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Добавить											
2*	290-000-0001	Цифровая видеокамера UNV IPC2322LB-ADZK-G (ТОО "БрИиГ" г.Алматы, цена 46000 тенге с НДС) (пл)	1 шт	12	41 071,00	-	492 852	-	492 852	-	532 280,00
					-	-	-	-	-	39 428,16	
4*	290-000-0002	Видеорегистратор NVR302-32E2 (ТОО "БрИиГ" г.Алматы, цена 77300 тенге с НДС) (пл)	1 шт	1	69 018,00	-	69 018	-	69 018	-	74 539,00
					-	-	-	-	-	5 521,44	
7*	290-000-0003	Коммутатор Wi-Tek WI-PS518GH (ТОО "БрИиГ" г.Алматы, цена 63180 тенге с НДС) (пл)	1 шт	1	56 411,00	-	56 411	-	56 411	-	60 924,00
					-	-	-	-	-	4 512,88	
8*	290-000-0004	Монитор MW3232-V-K (ТОО "БрИиГ" г.Алматы, цена 139000 тенге с НДС) (пл)	1 шт	1	124 107,00	-	124 107	-	124 107	-	134 036,00
					-	-	-	-	-	9 928,56	

1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж НР=72%;К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=0,5;К1мат=0;	камера	26	3 079,72	3,53	80 073	92	-	57 586,00	148 672,00
					3 076,19	-	79 981,00	-	-	11 013,00	

Итого	**950 451**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 981	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	742 388	
- накладные расходы, тенге	57 586	
- сметная прибыль (8 %), тенге	70 404	
Всего		**950 451**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%		11 405
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)		12 504
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**19 487**
Итого		**993 847**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079		**1 072 361**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95		**1 018 743**
НДС (12 %)		122 249
Итого		**1 140 992**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №26 от 18.05.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли -сад №5

Акт №43 от 24.12.2023г.

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Добавить										
		Ограждения летничных маршей и пандуса из нержавейки										
1	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	52		22218,27	5,21	1155350	271	1033149	87790	1342591
		НР - 72%; СП - 8%				2344,80	--	121930	--		99451	
2	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	21		22218,27	5,21	466584	109	417234	35453	542200
		НР - 72%; СП - 8%				2344,80	--	49241	--		40163	
3	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	26		22218,27	5,21	577675	135	516575	43895	671295
		НР - 72%; СП - 8%				2344,80	--	60965	--		49726	
		Фасад										
4	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1510		228,84	2,17	345548	3277	172713	123110	506152
		НР - 72%; СП - 8%				112,29	0,95	169558	1435		37493	
		Окраска ограждений										
5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	87,2		191,26	4,67	16678	407	9755	4739	23131
		НР - 72%; СП - 8%				74,73	0,76	6516	66		1713	
		Внутреняя отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	21,3	983,06 660,88	16,92 10,51	20939 14077	361 224	6501	10296 2499	33734
7	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /шпаклевка/ НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ отделываемой поверхности	21,3	989,60 546,99	6,02 2,19	21078 11651	129 47	9298	8422 2360	31860
8	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	21,3	411,21 237,71	3,64 1,69	8759 5063	78 36	3618	3671 994	13425
9	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	81,3	411,21 237,71	3,64 1,69	33431 19326	296 137	13809	14014 3796	51241
		Двери металлические									
		Демонтаж									
10	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3026,07 2850,39	175,68 77,93	6052 5701	352 156	--	4217 822	11090
11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	2,38	518,04 518,04	-- --	1233 1233	-- --	--	888 170	2290
		Монтаж									
12	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,107	147944,36 138571,66	7028,91 2884,01	15830 14827	753 309	250	10898 2138	28866
13	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т /дверь/ СП - 8%	т	0,107	1031302,00 --	-- --	110349 --	-- --	110349	-- 8828	119177
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	0,107	191,26 74,73	4,67 0,76	20 8	-- --	12	6 2	28
		Ступенки									
15	1209-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ступени каменные и железобетонные на сплошном основании. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м ступеней	43	3120,56 2954,09	166,47 56,89	134184 127026	7158 2446	--	93220 18192	245597
16	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 72%; СП - 8%	м ступеней	51	2132,53 2001,89	80,26 34,75	108759 102096	4093 1772	2570	74785 14683	198228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	68,85	6395,00	--	440296	--	440296	--	475520
		СП - 8%			--	--	--	--		35224	
		Стены пандуса									
18	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2950,61	1747,59	17704	10486	3576	4305	23770
		НР - 72%; СП - 8%			607,03	389,61	3642	2338		1761	
19	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	3,258	27187,00	--	88575	--	88575	--	95661
		СП - 8%			--	--	--	--		7086	
		Бетонирование площадки пандуса									
20	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	4	32024,01	1885,60	128096	7543	114004	5898	144713
		НР - 72%; СП - 8%			1637,20	410,68	6549	1643		10720	
		Подпорные стены									
21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,1	57632,70	4475,01	178661	13873	134639	24120	219004
		НР - 72%; СП - 8%			9725,36	1081,18	30149	3352		16223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,38 1,178	100550,00				118448		
		Наружные откосы									
22	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	624,78	2996,88	5,53	1872391	3455	1461873	293822	2339508
		НР - 72%; СП - 8%			651,53	1,64	407063	1025		173295	
23	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм Откосы светого окна. Устройство	м	56	2996,88	5,53	167825	310	131029	26336	209693
		НР - 72%; СП - 8%			651,53	1,64	36486	92		15533	
		Ограждения входов									
24	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	41,2	22919,06	131,63	944265	5423	892891	34732	1057317
		НР - 72%; СП - 8%			1115,32	55,53	45951	2288		78320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6860282	58509	5562716	904617	8386091
							1239058	17366	--	621192	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				6844452				
		Материалы	тенге				4923251				
		Всего заработная плата	тенге					1241288			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				639220				
		Накладные расходы	тенге				893719				
		Сметная прибыль	тенге				619054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				8357225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	тенге					1241288			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				15830				
		Материалы	тенге				251				
		Всего заработная плата	тенге					15136			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				10898				
		Сметная прибыль	тенге				2138				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				28866				10
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15136			
		Сметная заработная плата	тенге				8386091				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								784
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1256424			
		Сметная заработная плата	тенге								8386091
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1239058				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					58509			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					17366			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5562722		
		- Накладные расходы	тенге							904617	
		- Сметная прибыль	тенге							621192	

Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	100 633
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	110 327
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**171 941**
Итого	**8 768 993**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**9 461 743**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**8 988 656**
НДС (12 %)	**1 078 639**
Итого	**10 067 294**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

_____ **С.С. Абденбаева**

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007589
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2020г.

_____ **В.С. Лунёв**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Н.К. Темирбулатов**

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053840
от 06.03.2020г.

_____ **Д.Е. Калиакпаров**

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №26 от 18.05.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли -сад №5

Акт №44

приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

(локальная смета 7-1-2Б)

Основание: 0000-ГП

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Включить													
1		299-999-9999	Бесшовное резиновое покрытие , красный, желтый зеленый цвет	1 м2	1470	4 863,00	-	7 148 610	-	7 148 610	-	7 506 040,50	
						-	-	-	-	-	357 431		
		1147-0117-0101	Земля растительная. НР=72%	м3	153	216,24	216,24	33 085	33 085	-	6 981,00	43 271,00	
						-	63,37	-	9 696	-	3 205,00		
		261-501-0105	Перегной	1 м3	150	4 240,00	-	636 000	-	636 000	-	686 880,00	
						-	-	-	-	-	50 880,00		

Итого 8 236 192

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 079 110
- сметная прибыль (8 %), тенге	995 076
Итого по смете	**8 236 192**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	98 834
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	108 355
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**168 868**
Итого	**8 612 249**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**9 292 616**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**8 827 986**
НДС (12 %)	1 059 358
Итого	**9 887 345**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №26 от 18.05.2023г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания и территории ясли-сада №5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и территории ясли -сад №5

Акт №45

приемки выполненных работ за декабрь 2023

Наружное освещение

Основание: 57-01.06.22-ЭН

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=72%	опора	17	12 982,48	6 731,43	220 702	114 434	3 228	109 251	356 349	
						6 061,15	2 864,51	103 040	48 697	-	26 396		
2	4	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,087	372 858,00	-	32 439	-	32 439	-	35 034	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 595		

3	5	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=72%	светильник	17	6 131,75	1 563,73	104 240	26 583	-	62 232	179 790	
						4 568,02	516,38	77 656	8 778	-	13 318		
4	8	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	17	2 054,56	-	34 928	-	276	24 949	64 667	
						2 038,30	-	34 651	-	-	4 790		
5	9	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	17	536,00	-	9 112	-	9 112	-	9 841	
						-	-	-	-	-	729		
6	11	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	17	2 097,00	-	35 649	-	35 649	-	38 501	
						-	-	-	-	-	2 852		

Итого	**684 182**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	215 347
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	141 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 475
- материалы, изделия и конструкции, тенге	80 704
- накладные расходы, тенге	196 432
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 680
Всего	**684 182**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	8 210
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	9 001
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**14 028**
Итого	**715 421**
Итого в текущих ценах 2023г. Коэф 1,079	**771 939**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**733 342**
НДС (12 %)	88 001

821 344

Итого

Заказчик:

КГКП "Ясли-сад №5 города Павлодара"
отдела образования города Павлодара,
управления образования Павлодарской области,
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 41/1
БИН 060840006474

С.С. Абденбаева

Технический надзор
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
Эксперт технического надзора
Аттестат №KZ12VJE00077872
от 23.12.2022г.

В.С. Лунёв

Авторский надзор
ТОО "Инжиниринг Проект 2050"
БИН 090540010192
Эксперт авторского надзора
Аттестат №KZ60VJE00053340
от 06.03.2020г.

Д.Е. Калиакпаров

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Н.К. Темирбулатов