Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Молдир булак суы"
Договор № 125 от " 03 " мая 2018 г

Выполненные работы:
Реконструкция внутридомовых водопроводных сетей с выносом ИВ в распределительные ящики с установкой их в подвальных помещениях в высотных домах серий 103 по ул.Валиханова дом № 225, на 90 абонентов
инв.№ 900109446

АКТ

от " 14 " 09 2018 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Водопровод						
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	Е0116-14-6	м	94	274,69	25821	27359
2	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	88,924	432,00	38415	--
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	Е0116-14-4	м	25	313,87	7847	8436
4	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	23,425	164,00	3842	--
5	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 70 мм/КОЖУХ/	Е0116-13-2	м	54	165,79	8 953	7366
6	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 70x2,2 мм/КОЖУХ/	С130804-88	м	53,892	254,00	13 689	--
7	Протаскивание в футляр стальных труб диам.20 мм	Е0122-47-1	м	54	267,08	14422	10684
8	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм/КОЖУХ/	Е0116-13-1	м	162	157,59	25 530	22851
9	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 50x2,2 мм/КОЖУХ/	С130804-87	м	161,676	158,00	25 545	--
10	Протаскивание в футляр стальных труб диам.20 мм	Е0122-47-1	м	156	267,08	41664	30865
11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	С130901-10	шт	7	702,00	4914	--
12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	С130901-6	шт	90	266,00	23940	--
13	МУФТА ,d-63мм	ПР ТОО "ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	10	59,22	592	--
14	МУФТА ,d-50мм	ПР ТОО "IAKKO"	шт	81	29,96	2427	--
15	МУФТА ,d-75мм	ПР ТОО "IAKKO"	шт	27	56,40	1523	--

16	ОТВОД ,d-63мм	ПР ТОО "ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	6	132,18	793	--
17	ОТВОД ,d-40мм	ПР ТОО "ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	7	38,77	271	--
18	ТРОЙНИК ,d-63x40мм	ПР ТОО "ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	5	177,66	888	--
19	ПЕРЕХОДНИК ,d-75x50мм	ПР ТОО "ИНЖИНИРИНГ+Е"	шт	4	111,04	444	--
20	Клипсы полипропиленовые,d-63мм	ПР ТОО "Инжиниринг +Е"	шт	32	15,86	508	--
21	Клипсы полипропиленовые,d-50мм	ПР ТОО "Инжиниринг +Е"	шт	54	14,10	761	--
22	Клипсы металлические,d-75мм	ПР ТОО "Инжиниринг +Е"	шт	18	75,79	1364	--
23	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.90 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	Е0146-26-11	отверст.	24	360,30	8647	6748
24	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 90 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	Е0146-25-11	отверст.	36	199,11	7168	5568
25	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 75 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	Е0146-25-10	отверст.	54	206,20	11135	8352
26	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	Е0146-33-1	м3	0,6	12849,73	7710	4986
27	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	С143002-5 Изм. и доп. вып.17	м3	0,6	5011,00	3007	--
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК НА 10 ВОДОМЕРОВ-3ШТ	*					
28	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	т	0,09891	57770,90	5714	3018
29	Монтаж стеллажей и других конструкций, массой до 0,5 т	Е0109-53-2	т	0,09891	11244,84	1112	689
30	Сталь листовая, толщина 1,5 мм	С11011-869 Изм. и доп. вып.17 Прим.	кг	93,96	54,00	5074	--
31	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 12 мм	С12041-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т	0,00495	58600,00	290	--
32	Теплоизоляция изделиями из пенопласта	Е0126-33-4	м3	0,189	14253,55	2694	569
33	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм	Е0107-28-1	м2	2,2	41,93	92	97
34	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	С11011-699	кг	9,9	166,00	1643	--

35	Очистка щетками	Е0113-44-7	м2	7,56	69,86	528	428
36	Обеспыливание	Е0113-44-9	м2	7,56	72,63	549	217
37	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е0113-16-1	м2	7,56	36,77	278	31
38	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	Е0113-26-2	м2	7,56	46,53	352	20
39	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	2,4	164,00	394	--
40	Тройник-переходник для водоснабжения полипропиленовые,d-40х20мм	ПР ТОО "IAKKO"	шт	30	37,01	1110	--
41	Заглушки для водоснабжения полипропиленовые,d-40мм	ПР "IAKKO"	м	3	19,39	58	--
42	Петля накидная	С11011-819	шт	18	40,00	720	--
43	Шарниры	С11011-818 Прим.	шт	6	21,00	126	--
44	Хомутики для крепления труб	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	100шт	0,09	1523,78	137	--
45	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	С11011-816 Прим	шт	3	583,00	1749	--
46	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью), с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5мм	С11011-136	кг	25,35	368,00	9329	--
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК НА 15 ВОДОМЕРОВ-4ШТ	*					
47	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	т	0,22028	57770,90	12726	6722
48	Монтаж стеллажей идругих конструкций, массой до 0,5 т	Е0109-53-2	т	0,22028	11244,84	2477	1534
49	Сталь листовая, толщина 1,5 мм	С11011-869 Изм. и доп. вып.17 Прим.	кг	211,88	54,00	11442	--
50	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 12 мм	С12041-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т	0,0084	58600,00	492	--
51	Теплоизоляция изделиями из пенопласта	Е0126-33-4	м3	0,44	14253,55	6272	1325
52	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм	Е0107-28-1	м2	5,733333	41,93	240	254
53	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	С11011-699	кг	25,8	166,00	4283	--
54	Очистка щетками	Е0113-44-7	м2	17,28	69,86	1207	978
55	Обеспыливание	Е0113-44-9	м2	17,28	72,63	1255	496

56	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е0113-16-1	м2	17,28	36,77	635	72
57	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	Е0113-26-2	м2	17,28	46,53	804	45
58	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	4	164,00	656	--
59	Тройник для водоснабжения полипропиленовые,d-40х40мм	ПР ТОО "IAKKO"	шт	4	42,30	169	--
60	Тройник-переходник для водоснабжения полипропиленовые,d-40х20мм	ПР ТОО "IAKKO"	шт	60	37,01	2221	--
61	Заглушки для водоснабжения полипропиленовые,d-40мм	ПР "IAKKO"	м	8	19,39	155	--
62	Петля накидная	С11011-819	шт	24	40,00	960	--
63	Шарниры	С11011-818 Прим.	шт	16	21,00	336	--
64	Хомутики для крепления труб	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	100шт	0,2	1523,78	305	--
65	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	С11011-816 Прим	шт	4	583,00	2332	--
	Итого прямые затраты по смете:					362736	149710
	С накладными расходами					149710	
	Итого:					512 446	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					30 747	
	Итого:					543 192	
	Временные здания и сооружения 0,88%					4 780	
	Итого:					547 972	
	Зимние удорожания 0,31%					1 699	
	Затраты на выслугу лет 1%					5 480	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					2 192	
	Итого:					557 343	
	СК=2,927742					1 631 756	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					32 635	
	Итого по смете:					1 664 391	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95412					1 588 027	
	НДС 12%					190 563	
	Итого к оплате					1 778 590	

"Сдал"
Директор ТОО "Молдир булак суы"
Рахманов М.

"Принял"
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
М.Сыдыков
Начальник ПТО:
Д.Лесов
Начальник ОМС:
Б.Турлыбеков
Гл.спец. ОК:
К.Дяникулов
Директор ИП "Батырханов М"
М.Батырханов

дата подписания от "14" 05 2018г.