СПРАВКА № 5
от 20 апреля 2023 года
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ.

ЗАКАЗЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"**
БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 7172 30 27 50

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561 Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Донентаева, 8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной фекальной насосной станции до канализационно-очистных сооружений города Аксу, Павлодарской области"

ДОГОВОР : № 14 от 2022-03-11

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр.монт.работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др.подрядн.работы	Подлежит оплате в отчётный период
Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной фекальной насосной станции до канализационно-очистных сооружений города Аксу, Павлодарской области"	125 488 877,46	95 217 488,86	95 217 488,86					13 614 422,45		13 614 422,45
Акт №6 ЛС №2-1-1.								13 614 422,45		13 614 422,45
НДС (12%)	15 058 665,29	11 426 098,66	11 426 098,66					1 633 730,69		1 633 730,69
ИТОГО по актам	**140 547 542,75**	**106 643 587,52**	**106 643 587,52**					**15 248 153,14**		**15 248 153,14**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**106 643 587,52**	**106 643 587,52**					**15 248 153,14**		**15 248 153,14**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189
Руководитель проекта

_____ **А.С. Аубакиров**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561
Директор

_____ **Н.Е.Нурмагамбетов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN», 8 7172 30 27 50

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561 Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Донентаева, 8

Стройка : **"Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной фекальной насосной станции до канализационно-очистных сооружений города Аксу, Павлодарской области"**
(наименование, адрес)

Объект : "Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной фекальной насосной станции до канализационно-очистных сооружений города Аксу, Павлодарской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 14 от 2022-03-11

Акт приемки выполненных работ №6 от 20.04.2023 г.
по локальной смете №2-1-1
Напорный коллектор

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2020 года

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Устройство вотоотведения										
1	1	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9772	113,07	107,77	1104911	1053150	–	202575	1412085
						5,3	23,5	51761	229593	–	104599	

2	2 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1;	м3 грунта	4042	124,38	118,55	502728	479177	–	92170	642490
					5,83	25,84	23551	104463	–	47592	
3	3 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1//РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТКРЫТОМ ВОДООТЛИВЕ НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1;	м3 грунта	1447	124,38	118,55	179972	171541	–	32996	230005
					5,83	25,84	8431	37397	–	17037	

4	4 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	83	135,68	129,33	11262	10734	–	2065	14393
					6,36	28,19	528	2340	–	1066	

5	5 1101-0101-0302	Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы	м3 грунта	37	149,25	142,26	5523	5264	–	1012	7058
					6,99	31,01	259	1147	–	523	
6	6 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 НР = 72 % ктрр1=1,3;	м3 грунта	0,76	3593,3	–	2731	–	–	1966	5073
					3593,3	–	2731	–	–	376	

7	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	462	2225,08	–	1027989	–	–	740152	1909592
					2225,08	–	1027989	–	–	141451	
8	10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2089	765,53	–	1599182	–	–	1151411	2970640
						765,53	–	1599182	–	–	220047	
9	11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7827	15,24	15,24	119247	119247	–	33153	164592
						–	5,88	–	46046	–	12192	
10	12	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7827	7,52	7,52	58874	58874	–	16368	81261

11	13	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	796	36,2	36,2	28818	28818	–	7008	38692
						–	12,23	–	9734	–	2866	
12	14	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15//УСТРОЙСТВО ЗУМПФА 1,0х1,0х1,0 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	1,37	2275,65	–	3118	–	–	2245	5792
						2275,65	–	3118	–	–	429	
13	15	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15//УСТРОЙСТВО КАНАВЫ (а±0,3, b±0,3, l±2002) НР = 72 % ктрр1=1,15;	м3 грунта	24,7	2275,65	–	56209	–	–	40470	104413
						2275,65	–	56209	–	–	7734	
14	16	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство//УСТРОЙСТВО НАБРОСКИ ЗУМПФА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДНА НР = 99 %	м3 основания	0,18	5448,69	229,81	980	41	757	192	1266
						1013,88	66,05	182	12	–	94	

15	17 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые//КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ЗУМПФА ЩИТАМИ НР = 72 %	м2 креплений	2,5	358,95	25,9	898	65	128	527	1539
					281,84	10,93	705	27	–	114	
16	18 2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,42	1364		573		573	–	619
					–		–		–	46	
17	19 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые//ДЕМОНТАЖ СТЕНОК ЗУМПФА НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м2 креплений	2,5	246,19	20,72	616	52	–	422	1121
					225,47	8,75	564	22	–	83	
18	20 1116-0301-0206	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка//МОНТАЖ НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА СБРОСА (ПОНИЖЕННЫЕ УЧАСТКИ РЕЛЬЕФА В 20 М) ОТКАЧЕННЫХ ГРУНТОВЫХ ВОД 57Х4 ГОСТ 10705 НР = 98 %	м трубопровода	27,45	602,82	35,77	16547	982	173	15471	34579
					560,74	14,37	15392	395	–	2561	

19	21	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка//ДЕМОНТАЖ НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.57Х4 ГОСТ 10705 НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	м трубопровода	27,45	357,9 / 336,44	21,46 / 8,62	9825 / 9235	590 / 237	– / –	9283 / 1529	20637
20	22	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,11	1369 / –		2889 / –		2889 / –	– / 231	3120 Казахстан
21	23	3205-0101-0402	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч	1,37	148 / –	148 / –	203 / –	203 / –	– / –	– / 16	219
		Раздел 2 Укладка трубопровода										
22	24	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство-песчаный грунт НР = 99 %	м3 основания	347,36	1171,59 / 1013,88	157,71 / 45,33	406963 / 352181	54782 / 15744	– / –	364246 / 61697	832906
23	28	1122-0501-0112	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,1	1547098,04 / 796110	733168,04 / 279644,04	3248906 / 1671831	1539653 / 587253	37422 / –	2236493 / 438832	5924231
		Раздел 3 Напорный коллектор										
24	42	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2015,27 / 1607,2	80,76 / 38,85	2016 / 1607	81 / 39	328 / –	1630 / 292	3938
25	64	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2195,65 / 1927,8	53,84 / 25,9	2196 / 1928	54 / 26	214 / –	1934 / 330	4460

26	65	2304-1011-0509	Вантуз воздушный двухступенчатый фланцевый, детали из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 100 типа JAFAR ГОСТ 33259-2015	шт.	1	414916		414916		414916	–	448109	
						–		–		–	33193		
	Раздел 4 Колодцы												
	4.1 Круглые мокрые колодцы диам.2м												
27	83	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	7,04	46463,43	7343,04	327102	51695	198668	96302	457276	
						10900,4	2917,08	76739	20536	–	33872		
28	84	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24712		49424		49424	–	53378	Казахстан
						–		–		–	3954		
29	85	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	24234		193872		193872	–	209382	Казахстан
						–		–		–	15510		
30	86	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22928		45856		45856	–	49524	Казахстан
						–		–		–	3668		
31	87	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2556		5112		5112	–	5521	Казахстан
						–		–		–	409		

Итого	15 637 911
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 904 123
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 575 003
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 077 745
- материалы, изделия и конструкции, тенге	950 332
- накладные расходы, тенге	5 050 091
в т.ч. зарплата, тенге	454 509
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 158 362
Всего	**15 637 911**
Временные здания и сооружения (2 %), К=0,8	250 206,58
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	594 215,60
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**329 646,66**
Итого в текущих ценах 2020 года	**16 811 979,84**
Объемы 2020г. 46%	7 733 510,73
Объемы 2021г. 54%	9 078 469,11
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**17 266 230,12**
на 2020 год - К=1	7 733 510,73
на 2021 год - К=1,050	9 532 719,39
Скидка 5%	863 311,51
Итого со Скидкой	**16 402 918,61**
Генподрядные 17%	2 788 496,16
Итого	**13 614 422,45**
НДС 12%	**1 633 730,69**
Итого с НДС	**15 248 153,14**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189
Руководитель проекта
_____ **А.С. Аубакиров**
м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР"
БИН 090740012561
Директор
_____ **Н.Е.Нурмагамбетов**
м.п.