Заказчик ***ТОО "Евротехсервис К"***

Подрядчик: ***ТОО "Достар Строй К"***

Наименование строительства и его адрес:

Химическая лаборатория сервисного центра MAN, расположенный по адресу: г.Караганда, район им.Казыбек-Би, переулок Стартовый, строение 62

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**30 730 737,64**	**27 438 158,61**							**3 292 579,03**	**30 730 737,64**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Евротехсервис К" _____ Подлих В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Достар Строй К" _____ Айтбаев А.

Форма 4

Заказчик: ТОО "Евротехсервис К"
Подрядчик: ТОО "Достар Строй К"
Наименование объекта: Химическая лаборатория сервисного центра MAN, расположенный по адресу: г.Караганда, район им.Казыбек-Би, переулок Стартовый, строение 62
Договор:

Акт выполненных работ
за июль 2012 года

на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1427	39,72	37,82	56686	53964	17812	0,01	19
		м3		1,87	11,00	2668	15694	97	0,04	54
2	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	27	402,30	--	10862	--	12274	2,68	72
		м3		402,30	--	10862	--	113	--	--
3	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	27	39,72	37,82	1073	1021	337	0,01	--
		м3		1,87	11,00	50	297	97	0,04	1
4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза I	2456	19,70	--	48383	--	--	--	--
		т		3,94	--	9677	--	--	--	--
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1535	3,76	3,24	5774	4980	2382	--	5
		м3		0,48	1,12	737	1719	97	--	6
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	702	39,72	37,82	27886	26547	8762	0,01	9
		м3		1,87	11,00	1313	7721	97	0,04	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1123,2	19,70	--	22127	--	--	--	--
		т		3,94	--	4425	--	--	--	--
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	526	5,55	5,55	2922	2922	920	--	--
		м3		--	1,80	--	949	97	0,01	4
9	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	526	3,11	3,11	1636	1636	515	--	--
		м3		--	1,01	--	531	97	--	2
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	526	21,55	4,52	11333	2375	8689	0,11	57
		м3		17,03	--	8958	--	97	--	--
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	176	122,18	--	21504	--	24299	0,89	156
		м3		122,18	--	21504	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			210185	93445			318
			Тенге			60194	26911			92
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210185				
	Всего заработная плата -		Тенге				87105			
	Местные материалы -		Тенге			138				
	Транспортные расходы -		Тенге			70510				
		Накладные расходы -	Тенге			75991				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			303347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							448
		Сметная заработная плата -	Тенге				98504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			303347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							448
		Сметная заработная плата -	Тенге				98504			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	44	3498,07	66,01	153915	2904	10195	1,35	59
		м3		195,75	24,93	8613	1097	105	0,12	5
13	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	356	983,52	598,40	350135	213031	204190	1,18	420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		195,53	214,16	69609	76241	140	0,91	324
14	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	253	675,84	389,08	170988	98438	103008	0,94	237
		шт		153,90	136,92	38937	34641	140	0,55	140
15	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	142	442,04	243,37	62770	34559	38162	0,67	95
		шт		106,88	85,08	15177	12081	140	0,34	48
16	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	65	311,57	172,69	20252	11225	12421	0,48	31
		шт		76,28	60,21	4958	3914	140	0,24	15
17	С143003-13 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	12,675	6485,00	--	82197	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143003-17 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	48,848	5651,00	--	276040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	271,5	5445,00	--	1478318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных /монолитные заделки/	5,1	5111,09	311,32	26067	1588	2991	2,82	14
		м3		441,00	117,61	2249	600	105	0,57	3
21	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	65,3	672,14	11,21	43890	732	2752	0,20	13
		м2		31,50	4,21	2057	275	118	0,02	1
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	453	245,44	3,82	111184	1730	20735	0,21	96
		м2		37,35	1,44	16920	652	118	0,01	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2775757	364208			966
			Тенге			158519	129501			541
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2775757				
	Материалы -		Тенге			137285				
	Всего заработная плата -		Тенге				288020			
	Местные материалы -		Тенге			2115745				
		Накладные расходы -	Тенге			394453				197
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				59168			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			190213				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3360423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч							1704
		Нормативная трудоемкость -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				347188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3360423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1704
		Сметная заработная плата -	Тенге				347188			
		РАЗДЕЛ 3.Стены, перегородки								
23	Е0108-22-1	**Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	285	1432,25	372,83	408191	106257	246676	3,72	1060
		м3		594,00	139,50	169290	39757	118	0,68	194
24	С Цена	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	262,2	5890,80	--	1544569	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-22-1	**Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	198,5	1432,25	372,83	284302	74007	171808	3,72	738
		м3		594,00	139,50	117909	27691	118	0,68	135
26	С Цена	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	182,344	5890,80	--	1074153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	1,624	8679,65	422,15	14096	686	16126	56,40	92
		т		8257,50	157,50	13410	256	118	0,77	1
28	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	1,624	64100,00	--	104098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	93	99,99	66,43	9299	6178	6211	0,15	14
		шт		23,85	23,85	2218	2218	140	0,11	10
30	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	2,046	18807,00	--	38479	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке**	22,56	3127,24	316,01	70550	7129	35233	8,25	186
		м3		1368,00	119,39	30862	2693	105	0,58	13
32	С143001-7 Изм. и доп. вып. 29	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	22,8984	4174,00	--	95578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,032	53577,00	--	1714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7423	52241,00	--	38778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	503	174,89	1,02	87968	512	20096	0,24	119
		м2		37,89	0,16	19059	80	105	--	--
36	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	52,815	7594,00	--	401077	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4172853	194768			2209
			Тенге			352748	72696			353
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4172853				
	Материалы -		Тенге			117821				
	Всего заработная плата -		Тенге				425444			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3164390				
	Местные материалы -		Тенге			343125				
		Накладные расходы -	Тенге			496149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74422			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4949142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2810
		Сметная заработная плата -	Тенге				499866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4949142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2810
		Сметная заработная плата -	Тенге				499866			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие								
37	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	152	1147,32	373,54	174392	56778	127855	2,66	404
		шт		465,75	135,07	70794	20531	140	0,61	92
38	С12021-259 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,16112	134929,00	--	21740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1116	2420,00	--	2700720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,16112	40200,00	--	6477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Участок монолитный Ум-1								
41	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	4,5	3114,42	269,20	14015	1211	6774	8,21	37
		м3		1332,00	101,70	5994	458	105	0,50	2
42	С143001-7 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	4,5675	4174,00	--	19065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	53577,00	--	643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0359	53999,00	--	1939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0423	52241,00	--	2210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Участок монолитный Ум-2								
46	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,5	3114,42	269,20	10900	942	5269	8,21	29
		м3		1332,00	101,70	4662	356	105	0,50	2
47	С143001-7 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	3,5525	4174,00	--	14828	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	53577,00	--	536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0263	53999,00	--	1420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0335	52241,00	--	1750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2970634**	**58931**			**470**
			Тенге			**81450**	**21344**			**96**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2970634				
	Материалы -		Тенге			20405				
	Всего заработная плата -		Тенге				102794			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36714				
	Местные материалы -		Тенге			2773134				
		Накладные расходы -	Тенге			139898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3297164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				123779			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3297164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				123779			
		РАЗДЕЛ 5.Окна								
51	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	45	427,50	19,32	19238	869	10380	1,11	50
		м2		185,83	6,39	8362	288	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	56,25	348,93	18,88	19627	1062	11987	1,02	58
		м2		171,01	6,57	9619	370	120	0,03	2
53	С12061-185 Изм. и доп. вып. 26	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	45	5340,00	--	240300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	С12061-189 Изм. и доп. вып. 26	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	56,25	4380,00	--	246375	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С12061-197 Изм. и доп. вып. 24	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	67	434,00	--	29078	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**554618**	**1931**			**108**
			Тенге			**17982**	**657**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**554618**				
	Материалы -		Тенге			**18952**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18639**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**515753**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22367**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3355**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34619**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**611604**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21994**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**611604**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21994**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**10684047**	**713283**			**4070**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			670893	251109			1085
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10684047				
	Материалы -		Тенге			294463				
	Всего заработная плата -		Тенге				922002			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3716857				
	Местные материалы -		Тенге			5232142				
	Транспортные расходы -		Тенге			70510				
		Накладные расходы -	Тенге			1128859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							564
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				169329			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			708774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12521680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5720
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091331			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12521680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5720
		Сметная заработная плата -	Тенге				1091331			

Итого по акту:	**12 521 680,00**
Воеменные здания и сооружения, 2,9%	**363 128,72**
Итого с временными	**12 884 808,72**
Итого с текущих ценах 2012 года, к=2,088	**26 900 155,50**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**538 003,11**
ИТОГО с налогами, сборами, обязательными платежами	**27 438 158,61**
НДС 12%	**3 292 579,03**
ИТОГО С НДС	**30 730 737,64**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Евротехсервис К" _____ **Подлих В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Достар Строй К" _____ **Айтбаев А.**