ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Келесского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Корпорация "БАРС"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Берик Строй Group»

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №25/01 от 19.06.2022 г. к основному договору №258 от 23.04.2022 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий СШ №78 "Кызылту"в селе Жамбыл сельского округа Кошкарата Келесского районаТуркестанской области

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Июль месяц 2022 г.

Код	Код	Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№25/01 от 19.06.2022 г.		Бюджет		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт зданий СШ №78 "Кызылту"в селе Жамбыл сельского округа Кошкарата Келесского районаТуркестанской области	55 326 829,10	45 827 525,98							5 499 303,12	51 326 829
Всего по стройке	55 326 829,10	45 827 525,98							5 499 303,12	51 326 829

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ
ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Келесского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

_____ Ганиев Б.

ТЕХ.НАДЗОР:
ДИРЕКТОР
ТОО "Корпорация "БАРС"

_____ Садык Н. І.

ПОДРЯДЧИКА:
РУКОВОДИТЕЛЬ
ТОО «Берик Строй Group»

_____ Надирова Г.Б.

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий СШ №78 "Кызылту"в селе Жамбыл сельского округа Кошкарата Келесского районаТуркестанской области

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июль месяц 2022 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Келесского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Корпорация "БАРС"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Берик Строй Group» Дополнительное соглашение №25/01 от 19.06.2022 г. к основному договору №258 от 23.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Потолки 1,2-этаж										
1	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**		**310,51**	**914,51**	**6,10**	**283966**	**1894**	**87044**	**140853**	**458805**
		НР - 72%; СП - 8%				**628,09**	**1,94**	**195028**	**602**		**33986**	
2	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленныепод окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборнымконструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**539,83**	**340,63**	**3,37**	**183885**	**1819**	**65429**	**84624**	**289990**
		НР - 72%; СП - 8%				**216,06**	**1,66**	**116637**	**897**		**21481**	
3	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**3,41**	**119,01**	**0,96**	**406**	**3**	**29**	**271**	**731**
		НР - 72%; СП - 8%				**109,82**	**0,48**	**374**	**2**		**54**	
		Стены 1,2-этаж										
4	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатуркаизвестковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхиостн**		**1130**	**1413,07**	**75,53**	**1596768**	**85354**	**422745**	**833992**	**2625220**
		НР - 72%; СП - 8%				**963,42**	**61,64**	**1088669**	**69653**		**194461**	
5	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цемеитно-песчанымирастворамн) поверхностей под окраску. Сухимн смесями на гипсовой основе /Алинекс/**	**м2 отделываемой поверхности**		**1077,19**	**1537,36**	**15,33**	**1656024**	**16509**	**720097**	**665732**	**2507496**
		НР - 72%; СП - 8%				**853,53**	**4,84**	**919418**	**5209**		**185740**	
6	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая пошгукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемойповерхности**		**355,49**	**340,63**	**3,37**	**121092**	**1198**	**43086**	**55727**	**190965**
		НР - 72%; СП - 8%				**216,06**	**1,66**	**76808**	**591**		**14146**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	721,7	651,08	1,65	469882	1192	149141	230500	756412
		НР - 72%; СП - 8%			442,77	0,82	319549	590		56031	
8	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическимиплитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	33,21	3478,85	43,61	115533	1448	57242	41432	169522
		НР - 72%; СП - 8%			1711,61	21,14	56843	702		12557	
9	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	19,6	119,01	0,96	2333	19	162	1557	4200
		НР - 72%; СП - 8%			109,82	0,48	2152	9		311	
		Откосы									
10	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону икамню	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,66	3514,67	57,19	269435	4384	62114	147722	450529
		НР - 72%; СП - 8%			2647,23	29,12	202937	2233		33373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4699322	113822	1607089	2202410	7453870
							2978415	80486	–	552140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4699322				
	Материалы		Тенге				1607085				
	Всего заработная плата		Тенге					3058901			
		Накладные расходы	Тенге				2202409				
		Сметная прибыль	Тенге				552138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7453869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2363
		Сметная заработная плата	Тенге					3058901			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7453869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2363
		Сметная заработная плата	Тенге					3058901			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ									
		Двери внутренние									
11	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	28,82832	1971,24	97,62	56827	2814	15989	28283	91919
		НР - 72%; СП - 8%			1319,00	43,62	38024	1258		6809	
12	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистымпластиком СТ РК 943-92	м2	28,82832	4459,00	–	128545	–	128545	–	138829
		СП - 8%			–	–	–	–		10284	
		Двери ДМ-1,2									
13	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,45	3315,89	61,06	31335	577	5047	18685	54022
		НР - 72%; СП - 8%			2720,76	25,40	25711	240		4002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,45	21753,00	–	205566	–	205566	–	222011
		СП - 8%			–	–	–	–		16445	
15	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,73	3022,44	64,37	8251	176	1165	5028	14342
		НР - 72%; СП - 8%			2531,15	27,05	6910	74		1062	
16	С121-090402-0504 2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	33944,00	–	92667	–	92667	–	100080
		СП - 8%			–	–	–	–		7413	
		Окна									
17	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	78,88	3224,00	220,40	254309	17385	118288	91347	373309
		НР - 72%; СП - 8%			1504,00	104,40	118636	8235		27652	
18	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	78,88	19660,00	–	1550781	–	1550781	–	1674843
		СП - 8%			–	–	–	–		124062	
19	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6,12	3839,85	219,47	23500	1343	11372	8219	34256
		НР - 72%; СП - 8%			1762,18	102,98	10785	630		2537	
20	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкцинсо стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	6,12	23624,00	–	144579	–	144579	–	156145
		СП - 8%			–	–	–	–		11566	
21	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	55,65	1244,45	6,26	69254	349	53567	11167	86855
		НР - 72%; СП - 8%			275,61	3,10	15338	172		6434	
22	С121-090205-0102 2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилейне ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	55,65	890,00	–	49529	–	49529	–	53491
		СП - 8%			–	–	–	–		3962	
23	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков , подоконных отлнвов	м	54	1068,02	2,70	57673	146	39182	13261	76609
		НР - 72%; СП - 8%			339,73	1,35	18345	73		5675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2672816	22789	2416277	175990	3076711
							233749	10682	–	227903	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2334997				
	Материалы		Тенге				238399				
	Всего заработная плата		Тенге					211496			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1873434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				152277				
		Сметная прибыль	Тенге				198982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2686256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					211496			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				337819				
	Материалы		Тенге				6212				
	Всего заработная плата		Тенге					32935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				298233				
		Накладные расходы	Тенге				23713				
		Сметная прибыль	Тенге				28923				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				390455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					32935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3076711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					244431			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА									
		Узел 376									
24	**Е11-110101-2702** **1111-0101-2702** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**39,89**	**4549,38**	**94,01**	**181475**	**3750**	**120541**	**42417**	**241803**
		НР - 72%; СП - 8%			**1433,54**	**43,32**	**57184**	**1728**		**17911**	
25	**Е11-110101-3905** **1111-0101-3905** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**80**	**1565,36**	**16,34**	**125229**	**1307**	**98107**	**18916**	**155677**
		НР - 72%; СП - 8%			**322,69**	**5,71**	**25815**	**457**		**11532**	
		Узел 1									
26	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** **РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**228,3**	**772,60**	**37,19**	**176383**	**8490**	**76016**	**69103**	**265125**
		НР - 72%; СП - 8%			**402,44**	**17,95**	**91877**	**4099**		**19639**	
27	**Е11-110101-1203** **1111-0101-1203** **РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**228,3**	**977,01**	**13,99**	**223052**	**3193**	**124245**	**69982**	**316477**
		НР - 72%; СП - 8%			**418,81**	**6,94**	**95614**	**1583**		**23443**	
28	**Е11-110101-3302** **1111-0101-3302** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**228,3**	**5108,87**	**60,74**	**1166354**	**13868**	**974026**	**133311**	**1403638**
		НР - 72%; СП - 8%			**781,69**	**29,32**	**178460**	**6694**		**103973**	
29	**Е11-150403-0303** **1115-0403-0303** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 17**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**228,3**	**900,16**	**4,34**	**205505**	**990**	**52235**	**109993**	**340739**
		НР - 72%; СП - 8%			**667,02**	**2,14**	**152280**	**489**		**25240**	
30	**Е11-110101-4003** **1111-0101-4003** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**160**	**316,23**	**2,86**	**50596**	**457**	**34098**	**11676**	**67254**
		НР - 72%; СП - 8%			**100,26**	**1,10**	**16041**	**176**		**4982**	
		УЗЕЛ 740									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство**	м2 покрытия	3,41	1114,91	121,10	3802	413	1997	1114	5309
		НР - 72%; СП - 8%			408,09	45,68	1392	156		393	
32	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	3,41	-192,40	-10,89	-656	-37	-539	-71	-785
		НР - 72%; СП - 8%			-23,51	-5,37	-80	-18		-58	
			УЗЕЛ 340								
33	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических/керамогранитные для полов многоцветных или одноцветных на цементномрастворе. Устройство**	м2 покрытия	43,45	4539,82	94,01	197255	4085	130883	46202	262934
		НР - 72%; СП - 8%			1433,54	43,32	62287	1882		19477	
34	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	80	1565,36	16,34	125229	1307	98107	18916	155677
		НР - 72%; СП - 8%			322,69	5,71	25815	457		11532	
			УЗЕЛ 13								
35	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	228,19	977,01	13,99	222945	3192	124185	69949	316325
		НР - 72%; СП - 8%			418,81	6,94	95568	1583		23431	
36	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия	228,19	4324,13	46,80	986724	10679	813698	120568	1195875
		НР - 72%; СП - 8%			711,46	22,39	162347	5108		88583	
37	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	228,19	900,16	4,34	205406	989	52211	109940	340574
		НР - 72%; СП - 8%			667,02	2,14	152206	488		25228	
38	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	150	316,23	2,86	47434	429	31967	10946	63051
		НР - 72%; СП - 8%			100,26	1,10	15038	165		4670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3916734	53111	2731777	832962	5129673
							1131845	25047	–	379976	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3916734				
	Материалы		Тенге				2731777				
	Всего заработная плата		Тенге					1156893			
		Накладные расходы	Тенге				832963				
		Сметная прибыль	Тенге				379976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5129672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								994
		Сметная заработная плата	Тенге					1156893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5129672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								994
		Сметная заработная плата	Тенге					1156893			

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Парапет лист16									
39	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,15	23905,25	3055,00	362165	46283	230931	68533	465154
		НР - 72%; СП - 8%			5607,35	675,50	84951	10234		34456	
40	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычетапроемов)	39,8684211	-340,25	–	-13565	–	–	-9767	-25199
		НР - 72%; СП - 8%			-340,25	–	-13565	–		-1867	
41	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые /установка анкеров в просверленные отверстия/. Установка ЛИСТ 16	т стальных элементов	0,05688	319198,84	16689,16	18156	949	1016	11731	32278
		НР - 72%; СП - 8%			284648,00	1806,96	16191	103		2391	
42	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05688	228012,00	–	12969	–	12969	–	14007
		СП - 8%			–	–	–	–		1038	
		Устройство крыши									
43	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты илн перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	319,86	713,69	65,69	228280	21011	9963	145622	403814
		НР - 72%; СП - 8%			616,85	15,46	197306	4946		29912	
44	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционныеиз базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	38,3832	16358,00	–	627872	–	627872	–	678102
		СП - 8%			–	–	–	–		50230	
45	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/30/ мм	м2	319,86	747,38	129,13	239058	41303	113108	68491	332154
		НР - 72%; СП - 8%			264,64	32,76	84647	10479		24604	
46	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	319,86	278,01	28,57	88923	9139	75081	5136	101584
		НР - 72%; СП - 8%			14,70	7,60	4703	2431		7525	
47	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие инабетонки. Армирование	т	0,83163	17770,46	1757,78	14778	1462	25	10023	26785
		НР - 72%; СП - 8%			15981,32	757,53	13291	630		1984	
48	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012	т	0,83163	308407,00	–	256481	–	256481	–	276999
		СП - 8%			–	–	–	–		20518	
49	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка сизготовлением	м3 древесины в конструкции	3,979	101971,65	1785,36	405745	7104	290031	80300	524929
		НР - 72%; СП - 8%			27295,71	733,40	108610	2918		38884	
50	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладкапо фермам	м3 древесины в конструкции	1,252	90842,91	1663,25	113735	2082	84810	19973	144405
		НР - 72%; СП - 8%			21440,37	716,51	26843	897		10697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,6615	96386,61	1309,01	449306	6102	311491	96874	589874
		НР - 72%; СП - 8%			28255,50	607,95	131713	2834		43694	
52	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	9,8925	8999,44	72,54	89027	718	78078	7597	104354
		НР - 72%; СП - 8%			1034,24	32,33	10231	320		7730	
53	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке сее устройством	м2 кровли	258,2	2739,55	126,03	707352	32542	89374	428026	1226208
		НР - 72%; СП - 8%			2267,37	35,03	585436	9045		90830	
54	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	285,5692	2538,00	–	724775	–	724775	–	782757
		СП - 8%			–	–	–	–		57982	
55	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,48	50389,00	–	225743	–	225743	–	243802
		СП - 8%			–	–	–	–		18059	
56	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	504	314,05	3,36	158280	1696	136817	14777	186901
		НР - 72%; СП - 8%			39,22	1,50	19767	756		13845	
57	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство каризов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхностика рнизов	95,7	1902,84	31,18	182102	2984	1123	129204	336210
		НР - 72%; СП - 8%			1859,93	15,20	177995	1455		24904	
58	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм/коньк обреш,кариз щит, толщиной 25 мм, 2 сортаГОСТ 8486-86	м3	3,062	54979,00	–	168346	–	168346	–	181813
		СП - 8%			–	–	–	–		13468	
59	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дополнительные работы по стенам /подшивка карниза издосок/. Устройство карнизов	м2	71,5	1902,84	31,18	136053	2229	839	96532	251192
		НР - 72%; СП - 8%			1859,93	15,20	132985	1087		18607	
60	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,78	54979,00	–	97863	–	97863	–	105692
		СП - 8%			–	–	–	–		7829	
61	С121-070201-0202 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойныхпород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм/кобылки, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,81	56086,00	–	45430	–	45430	–	49064
		СП - 8%			–	–	–	–		3634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	5,652	8999,44	72,54	50865	410	44609	4340	59622
		НР - 72%; СП - 8%			1034,24	32,33	5846	183		4416	
63	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ТОЛЬ	м2 изолируемой поверхности	186	249,55	16,22	46416	3017	–	31949	84634
		НР - 72%; СП - 8%			233,33	5,24	43399	974		6269	
64	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	204,6	226,00	–	46240	–	46240	–	49939
		СП - 8%			–	–	–	–		3699	
65	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Паронзоляция оклеечная руберонд. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24	771,19	32,76	18509	786	12123	4122	24441
		НР - 72%; СП - 8%			233,33	5,24	5600	126		1810	
66	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная/ютакон. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	480	220,25	11,99	105718	5755	54912	33788	150666
		НР - 72%; СП - 8%			93,86	3,91	45051	1876		11160	
		Крепежные изделия									
67	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т /скрутка/	0,00414	233988,00	–	969	–	969	–	1046
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06636	228894,00	–	15189	–	15189	–	16405
		СП - 8%			–	–	–	–		1215	
69	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	132	3245,76	17,68	428440	2334	259227	120586	592948
		НР - 72%; СП - 8%			1264,23	4,56	166879	602		43922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6051219	187906	4015435	1367837	8012580
							1847879	51894	–	593522	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6051219				
	Материалы		Тенге				1793560				
	Всего заработная плата		Тенге					1899772			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2221875				
		Накладные расходы	Тенге				1367836				
		Сметная прибыль	Тенге				593524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8012580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1642
		Сметная заработная плата	Тенге					1899772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8012580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1642
		Сметная заработная плата	Тенге					1899772			
		РАЗДЕЛ 5. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
70	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	3	63,03	0,94	189	3	–	134	349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			62,09	–	186	–		26	
71	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другиеконструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА /	т металлических изделий	0,00081	69824,69	2257,49	57	2	–	40	104
		НР - 72%; СП - 8%			67567,20	729,54	55	1		8	
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00081	228894,00	–	185	–	185	–	200
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
73	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	550	2114,24	35,26	1162830	19394	343956	582197	1884630
		НР - 72%; СП - 8%			1453,60	16,59	799480	9127		139602	
74	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционнаяМ10, D350/Skaver t=100мм СТ РК 1168-2006	м3	55	38589,00	–	2122395	–	2122395	–	2292187
		СП - 8%			–	–	–	–		169792	
75	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм/Жидкий травертин/	м2	550	757,01	4,74	416356	2608	3	298763	772329
		НР - 72%; СП - 8%			752,26	2,19	413745	1204		57210	
76	Прайс лист	Фасадная шпатлёвка Жидкий травертин	упаковка	69	6160,71	–	425089	–	425089	–	459096
		СП - 8%			–	–	–	–		34007	
77	Прайс лист	Грунтовка БетонКонтакт	упаковка	10	5178,57	–	51786	–	51786	–	55929
		СП - 8%			–	–	–	–		4143	
78	Прайс лист	Лак глянцевый акриловый для наружных работ	упаковка	9	16964,29	–	152679	–	152679	–	164893
		СП - 8%			–	–	–	–		12214	
79	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Цоколь. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,5	1027,93	59,76	20045	1165	5172	10557	33050
		НР - 72%; СП - 8%			702,97	48,97	13708	955		2448	
80	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическимнотдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	19,5	6853,14	31,89	133636	622	64095	49835	198149
		НР - 72%; СП - 8%			3534,30	15,17	68919	296		14678	
	Откосы										
81	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширинедо 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	250,1	558,44	0,79	139667	196	31348	77849	234917
		НР - 72%; СП - 8%			432,32	–	108123	–		17401	
	Отмостка										
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,9	17969,26	1111,53	195865	12116	169814	11956	224446
		НР - 72%; СП - 8%			1278,45	244,94	13935	2670		16626	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				4820779	36107	3366522	1031331	6320279
							1418151	14252	–	468170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4820779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				614387				
		Всего заработная плата	Тенге					1432403			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2752134				
		Накладные расходы	Тенге				1031330				
		Сметная прибыль	Тенге				468169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6320277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1098
		Сметная заработная плата	Тенге					1432403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6320277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1098
		Сметная заработная плата	Тенге					1432403			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									
		Устройство крыши									
83	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке сее устройством**	м2 кровли	245,8	2739,55	126,03	673382	30979	85082	407470	1167320
		НР - 72%; СП - 8%			2267,37	35,03	557321	8610		86468	
84	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	271,8548	2538,00	–	689967	–	689967	–	745165
		СП - 8%			–	–	–	–		55197	
		Ходовой мостик									
85	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж**	т конструкций	0,12134	87038,07	33454,46	10561	4059	1223	4730	16514
		НР - 72%; СП - 8%			43504,62	10632,00	5279	1290		1223	
86	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,12134	497904,00	–	60416	–	60416	–	65249
		СП - 8%			–	–	–	–		4833	
		Слуховое окно									
87	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4	9433,88	1069,53	37736	4278	1826	24074	66754
		НР - 72%; СП - 8%			7907,95	451,14	31632	1805		4945	
88	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,668	50389,00	–	33660	–	33660	–	36353
		СП - 8%			–	–	–	–		2693	
89	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА**	м3	0,392	50389,00	–	19752	–	19752	–	21333
		СП - 8%			–	–	–	–		1580	
90	С121-070101-0202 2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88**	м3	0,484	57154,00	–	27663	–	27663	–	29876
		СП - 8%			–	–	–	–		2213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,544	8999,44	72,54	13895	112	12186
		НР - 72%; СП - 8%			1034,24	32,33	1597	50	
92	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей /ЭЛИТ/	м2	23,24	5199,82	126,03	120844	2929	72309
		НР - 72%; СП - 8%			1962,41	35,03	45606	814	
93	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,6	3245,76	17,68	60371	329	36527
		НР - 72%; СП - 8%			1264,23	4,56	23515	85	
94	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ5088-2005	шт.	8	500,00	–	4000	–	4000
		СП - 8%			–	–	–	–	
95	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	503,00	–	4024	–	4024
		СП - 8%			–	–	–	–	
96	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4	4151,00	–	16604	–	16604
		СП - 8%			–	–	–	–	
97	С121-090101-6902 2109-0101-6902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99	м2	0,8	36550,00	–	29240	–	29240
		СП - 8%			–	–	–	–	
98	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА. Установка	м3 древесины в конструкции	0,07	96386,61	1309,01	6747	92	4677
		НР - 72%; СП - 8%			28255,50	607,95	1978	43	
99	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,07	8567,27	52,54	600	4	418
		НР - 72%; СП - 8%			2542,51	23,16	178	2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1809461	42782	1099574
							667105	12698	–
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1713856		
		Материалы	Тенге				213025		
		Всего заработная плата	Тенге					673234	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				800282		
		Накладные расходы	Тенге				484728		
		Сметная прибыль	Тенге				175887		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2374472		
		Нормативная трудоемкость	чел-ч						
		Сметная заработная плата	Тенге					673234	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				95605		
		Материалы	Тенге				1223		
		Всего заработная плата	Тенге					6569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				85044				
		Накладные расходы	Тенге				4730				
		Сметная прибыль	Тенге				8027				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				108361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2482833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					679803			
		РАЗДЕЛ 7. КОЗЫРЕК К-1									
100	**Е11-090302-0401** **1109-0302-0401** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,23272**	**30822,16** **16581,60**	**10299,41** **3007,31**	**7173** **3859**	**2397** **700**	**917**	**3282** **836**	**11292**
101	**С121-050201-0702** **2105-0201-0702** **РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	**т**	**0,23272**	**262651,00** –	– –	**61124** –	– –	**61124**	– **4890**	**66014**
102	**Е11-150403-1003** **1115-0403-1003** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубыстальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемойповерхности**	**6,74888**	**576,46** **442,06**	**1,05** **0,52**	**3890** **2983**	**7** **3**	**900**	**2151** **483**	**6524**
103	**Е11-100102-0401** **1110-0102-0401** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 древесиныв конструкции**	**0,06**	**92439,31** **24570,00**	**1047,21** **486,36**	**5546** **1474**	**63** **29**	**4009**	**1082** **530**	**7159**
104	**Е11-120101-1001** **1112-0101-1001** **РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**8,8**	**3077,32** **1099,33**	**14,14** **3,65**	**27080** **9674**	**124** **32**	**17282**	**6988** **2726**	**36794**
105	**Е11-090401-0201** **1109-0401-0201** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное изпрофилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**10**	**628,13** **372,79**	**167,52** **49,86**	**6281** **3728**	**1675** **499**	**878**	**3043** **746**	**10070**
106	**С121-100101-0402** **2110-0101-0402** **РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитиого покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011** *СП - 8%*	**м2**	**11,06**	**2538,00** –	– –	**28070** –	– –	**28070**	– **2246**	**30316**
107	**С121-130201-0901** **2113-0201-0901** **РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	**т**	**0,00516**	**499537,00** –	– –	**2578** –	– –	**2578**	– **206**	**2784**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**141744** **21719**	**4266** **1263**	**115758** –	**16546** **12663**	**170953**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				128289				
		Материалы	Тенге				22191				
		Всего заработная плата	Тенге					14197			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				91772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				10221				
		Сметная прибыль	Тенге				11081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				149592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14197			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13454				
	Материалы		Тенге				1795				
	Всего заработная плата		Тенге					8785			
		Накладные расходы	Тенге				6325				
		Сметная прибыль	Тенге				1582				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				170954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22982			

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА Л-2 (эвакуационная) ЛИСТ 27

108	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона В12,5/**	м3	2,3	21476,67	1010,05	49396	2323	37005	7858	61834
		НР - 72%; СП - 8%			4377,34	367,58	10068	845		4580	
109	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные ограждением. Монтаж**	т конструкций	2,95994	74672,66	26763,56	221027	79219	29833	98749	345357
		НР - 72%; СП - 8%			37830,10	8505,60	111975	25176		25582	
110	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Металлические конструкции лестницы**	т	2,95994	497904,00	–	1473766	–	1473766	–	1591667
		СП - 8%			–	–	–	–		117901	
111	Сб. СТСБ. тех.часть	**Надбавка на марку стали С245**	тн	1,44968	5772,00	–	8368	–	8368	–	9037
		СП - 8%			–	–	–	–		669	
112	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладныевесом до 4 кг. Установка ЗД-6**	т	0,0566	902007,64	1328,64	51054	75	37060	10045	65986
		НР - 72%; СП - 8%			245916,00	573,21	13919	32		4888	
113	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115**	м2	85,83826	159,23	3,44	13668	296	8830	3303	18329
		НР - 72%; СП - 8%			52,91	0,54	4542	46		1358	
114	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначенияжелезобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,23	24467,70	1614,87	5628	371	4021	950	7104
		НР - 72%; СП - 8%			5372,25	365,52	1236	84		526	
115	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0076	308407,00	–	2344	–	2344	–	2531
		СП - 8%			–	–	–	–		188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0338	902007,64	1328,64	30488	45	22131	5999	394
		НР - 72%; СП - 8%			245916,00	573,21	8312	19		2919	
117	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за одинраз	м2	1	167,76	5,97	168	6	93	50	23
		НР - 72%; СП - 8%			68,88	1,08	69	1		17	
		Ограждение кровли МО-1 лист 34									
118	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	91	101,90	24,23	9273	2205	636	5053	1547
		НР - 72%; СП - 8%			70,68	6,45	6432	587		1146	
119	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,214248	581954,00	–	124682	–	124682	–	134657
		СП - 8%			–	–	–	–		9975	
120	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,213192	908,30	1,05	5643	7	828	3464	9836
		НР - 72%; СП - 8%			773,91	0,52	4808	3		729	
		Перемычка ПрМ1 -1шт									
121	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. УстройствоВ15	м3	0,024	41942,61	4446,62	1007	107	537	277	1386
		НР - 72%; СП - 8%			15104,30	911,98	363	22		103	
122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм(6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,00084	228894,00	–	192	–	192	–	208
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
123	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00465	221796,00	–	1031	–	1031	–	1114
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
124	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до20 кг. Установка/ИМ-1/	т стальных элементов	0,0018	764602,52	7187,72	1376	13	1251	82	1575
		НР - 72%; СП - 8%			62171,20	1391,53	112	3		117	
125	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/А-1/	т	0,00076	221796,00	–	169	–	169	–	182
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
		Фундамент под перегородку									
126	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15	м3	0,73	21548,11	1359,04	15730	992	12364	1871	19009
		НР - 72%; СП - 8%			3251,46	307,72	2374	225		1408	
127	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовленне в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00831	15517,31	956,09	129	8	2	87	234
		НР - 72%; СП - 8%			14273,22	328,10	119	3		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1178,07	0,30	18849	5		2597	
134	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2	1147,04	4,36	2294	9	–	1646	4255
		НР - 72%; СП - 8%			1142,68	0,46	2285	1		315	
135	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	44,55	173,00	–	7707	–	7707	–	8324
		СП - 8%			–	–	–	–		617	
136	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	15,84	278,00	–	4404	–	4404	–	4756
		СП - 8%			–	–	–	–		352	
137	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	1,98	421,00	–	834	–	834	–	900
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
138	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	8,00	–	544	–	544	–	588
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
139	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	10,00	–	240	–	240	–	259
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
140	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14,00	–	70	–	70	–	76
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
141	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты Д 50мм./	кг	6,3	537,00	–	3383	–	3383	–	3654
		СП - 8%			–	–	–	–		271	
142	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,086	60194,20	–	5177	–	168	3607	9486
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	–	5009	–		703	
143	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,2	576,46	1,05	3574	6	827	1976	5994
		НР - 72%; СП - 8%			442,06	0,52	2741	3		444	
144	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	1144989,26	524942,75	572	262	31	262	902
		НР - 72%; СП - 8%			557232,00	171362,55	279	86		67	
145	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/гильза/	м	0,5	5720,00	–	2860	–	2860	–	3089
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
	Изоляция										
146	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	41	630,99	68,73	25871	2818	10907	9742	38462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			296,24	33,78	12146	1385		2849	
147	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	17,6	242,00	–	4259	–	4259	–	4600
		СП - 8%			–	–	–	–		341	
148	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,2	286,00	–	629	–	629	–	680
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
149	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	25,3	460,00	–	11638	–	11638	–	12569
		СП - 8%			–	–	–	–		931	
		Фитинги									
150	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	30	12,00	–	360	–	360	–	389
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
151	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	20	18,00	–	360	–	360	–	389
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
152	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	40,00	–	80	–	80	–	86
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
153	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	33,00	–	33	–	33	–	36
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
154	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	17,00	–	34	–	34	–	37
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
155	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	14	15,00	–	210	–	210	–	227
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
156	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	29,00	–	58	–	58	–	63
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
157	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	47,00	–	47	–	47	–	51
		СП - 8%			–	–	–	–		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной привариой под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	26,00	–	156	–	156	–	168
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
159	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	46,00	–	92	–	92	–	99
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
160	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1163,00	–	18608	–	18608	–	20097
		СП - 8%			–	–	–	–		1489	
161	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2206,00	–	8824	–	8824	–	9530
		СП - 8%			–	–	–	–		706	
162	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3226,00	–	3226	–	3226	–	3484
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
163	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12	9372,00	–	112464	–	112464	–	121461
		СП - 8%			–	–	–	–		8997	
164	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	16	161,00	–	2576	–	2576	–	2782
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
165	С123-020401-0804 2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	4	182,00	–	728	–	728	–	786
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
166	С123-020401-4303 2302-0401-4303 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1192,00	–	14304	–	14304	–	15448
		СП - 8%			–	–	–	–		1144	
167	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	4	10812,76	463,16	43251	1853	191	30278	79412
		НР - 72%; СП - 8%			10301,83	211,54	41207	846		5882	
168	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенныеГОСТ 52084-2003	шт.	2	31871,00	–	63742	–	–	–	63742
					–	–	–	–	63742	–	
169	51-040106-0107 5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функциейпрограммирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	85809,00	–	171618	–	–	–	171618
					–	–	–	–	171618	–	
170	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	1867,99	28,61	3736	57	–	2666	6914
		НР - 72%; СП - 8%			1839,38	11,89	3679	24		512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	**шт.**	2	22452,00	–	44904	–	44904	–	48496
		СП - 8%			–	–	–	–		3592	
172	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/**	**кран**	2	35269,54	119,08	70539	238	67869	1809	78136
		НР - 72%; СП - 8%			1215,90	40,53	2432	81		5788	
173	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РКГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	4	4643,00	–	18572	–	18572	–	20058
		СП - 8%			–	–	–	–		1486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				794996	6230	398214	113743	962611
							155192	2784	235360	53873	
		Стоимость оборудования	Тенге				235360				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				235360				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				63476				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63476				
		Сметная прибыль	Тенге				5078				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				68554				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				51720				
		Материалы	Тенге				11933				
		Всего заработная плата	Тенге					21648			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16526				
		Накладные расходы	Тенге				15587				
		Сметная прибыль	Тенге				5385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				72692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					21648			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				444440				
		Материалы	Тенге				124078				
		Всего заработная плата	Тенге					136328			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				182201				
		Накладные расходы	Тенге				98156				
		Сметная прибыль	Тенге				43408				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				586003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					136328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				962609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					157976			
		РАЗДЕЛ 10. Трубопроводы горячей воды (Т3)									
174	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб , наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединениемна прессовых фитингах**	**м трубопровода**	38	1182,75	2,52	44945	96	–	32297	83420
		НР - 72%; СП - 8%			1180,23	0,20	44849	7		6179	
175	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	36,404	437,00	–	15909	–	15909	–	17181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1273	
176	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1163,00	–	18608	–	18608	–	20097
		СП - 8%			–	–	–	–		1489	
177	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	8,00	–	456	–	456	–	492
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
178	С123-020501-0403 2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбойс латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	16	1068,00	–	17088	–	17088	–	18455
		СП - 8%			–	–	–	–		1367	
179	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	14	1748,00	–	24472	–	24472	–	26430
		СП - 8%			–	–	–	–		1958	
180	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	6	2320,00	–	13920	–	13920	–	15034
		СП - 8%			–	–	–	–		1114	
181	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,038	60194,20	–	2287	–	74	1594	4191
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	–	2213	–		310	
		Водомерный узел №1									
182	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметромввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	21028,48	490,19	21028	490	9981	7687	31013
		НР - 72%; СП - 8%			10557,00	119,66	10557	120		2297	
183	С123-040102-1502 2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	55748,00	–	111496	–	111496	–	120416
		СП - 8%			–	–	–	–		8920	
184	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	714,00	–	214	–	214	–	231
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
185	С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщинастенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	1104,00	–	331	–	331	–	358
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
186	С123-010101-0102 2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	317,00	–	95	–	95	–	103
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
187	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	335,00	–	670	–	670	–	724
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
188	С123-041013-0104 2304-1013-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевыймодели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	14556,00	–	14556	–	14556	–	15720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1164	
189	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 20**	**шт.**	**1**	**6597,00**	**–**	**6597**	**–**	**6597**	**–**	**7125**
		СП - 8%			–	–	–	–		528	
190	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1 100**	**комплект**	**1**	**2179,00**	**–**	**2179**	**–**	**2179**	**–**	**2353**
		СП - 8%			–	–	–	–		174	
191	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**804,00**	**–**	**804**	**–**	**804**	**–**	**868**
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
192	С123-040102-1502 2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**55748,00**	**–**	**55748**	**–**	**55748**	**–**	**60208**
		СП - 8%			–	–	–	–		4460	
193	С123-051207-2033 2305-1207-2033 РСНБ РК 2015	**Привод электрический AMV 140, напряжение питания 24 В, ход штока 5,5 мм, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**45666,00**	**–**	**45666**	**–**	**45666**	**–**	**49319**
		СП - 8%			–	–	–	–		3653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**397070**	**586**	**338864**	**41578**	**473738**
							57619	**127**	**–**	**35091**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2287				
	Материалы		Тенге				74				
	Всего заработная плата		Тенге					2213			
		Накладные расходы	Тенге				1594				
		Сметная прибыль	Тенге				310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2213			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				394782				
	Материалы		Тенге				9981				
	Всего заработная плата		Тенге					55533			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				328809				
		Накладные расходы	Тенге				39984				
		Сметная прибыль	Тенге				34781				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				469547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					55533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				473739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					57746			
		РАЗДЕЛ 11. Сеть К-1									
194	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**6**	**10958,21**	**33,36**	**65749**	**200**	**59875**	**4139**	**75479**
		НР - 72%; СП - 8%			**945,70**	**12,43**	**5674**	**75**		**5591**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых трубвысокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	57	1142,00	1,39	65094	79	18279	33669	106664
		НР - 72%; СП - 8%			819,94	0,46	46736	26		7901	
		Фитинги									
196	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	12	84,00	–	1008	–	1008	–	1089
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
197	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	28	67,00	–	1876	–	1876	–	2026
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
198	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8	155,00	–	1240	–	1240	–	1339
		СП - 8%			–	–	–	–		99	
199	С123-020601-1101 2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45°с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	242,00	–	968	–	968	–	1045
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
200	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	212,00	–	1272	–	1272	–	1374
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
201	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	45	81,00	–	3645	–	3645	–	3937
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
202	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	20	38,00	–	760	–	760	–	821
		СП - 8%			–	–	–	–		61	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
203	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	2912,43	89,65	34949	1076	2260	23145	62742
		НР - 72%; СП - 8%			2634,45	44,43	31613	533		4648	
204	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	12	8814,00	–	105768	–	105768	–	114229
		СП - 8%			–	–	–	–		8461	
205	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	12	1100,00	–	13200	–	13200	–	14256
		СП - 8%			–	–	–	–		1056	
206	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1144989,26	524942,75	1145	525	63	525	1803
		НР - 72%; СП - 8%			557232,00	171362,55	557	171		134	
207	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80/гильза/	м	1	5720,00	–	5720	–	5720	–	6178
		СП - 8%			–	–	–	–		458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**302394**	**1880**	**215934**	**61478**	**392982**
							84581	**805**	**–**	**29111**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1145				
		Материалы	Тенге				63				
		Всего заработная плата	Тенге					729			
		Накладные расходы	Тенге				525				
		Сметная прибыль	Тенге				134				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1803				
		Сметная заработная плата	Тенге					729			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				301249				
		Материалы	Тенге				80414				
		Всего заработная плата	Тенге					84658			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				135457				
		Накладные расходы	Тенге				60954				
		Сметная прибыль	Тенге				28976				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				391180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					84658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				392983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					85387			
		РАЗДЕЛ 12. Демонтажные работы									
208	**Е12-150102-0801** **1215-0102-0801** **РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**41**	**1111,25**	**49,75**	**45561**	**2040**	**–**	**32083**	**83856**
		НР - 72%; СП - 8%			**1061,50**	**25,33**	**43522**	**1039**		**6212**	
209	**Е12-150101-0101** **1215-0101-0101** **РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы изводогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**354**	**409,20**	**3,11**	**144858**	**1102**	**11980**	**95167**	**259227**
		НР - 72%; СП - 8%			**372,25**	**1,13**	**131776**	**400**		**19202**	
210	**Е12-150103-0801** **1215-0103-0801** **РСНБ РК 2015**	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**мканала**	**28**	**220,95**	**0,22**	**6187**	**6**	**259**	**4266**	**11289**
		НР - 72%; СП - 8%			**211,50**	**0,11**	**5922**	**3**		**836**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**196606**	**3148**	**12239**	**131516**	**354372**
							181219	**1442**	**–**	**26250**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				196606				
		Материалы	Тенге				12239				
		Всего заработная плата	Тенге					182662			
		Накладные расходы	Тенге				131516				
		Сметная прибыль	Тенге				26250				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				354373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					182662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				354373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					182662			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	52,6	1144,11	16,55	60180	871	22975	26374	93479
		НР - 72%; СП - 8%			690,75	5,66	36334	297		6924	
212	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевыес межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	351	2054,00	–	720954	–	720954	–	778630
		СП - 8%			–	–	–	–		57676	
213	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского".Установка	комплект	42	288,92	–	12135	–	4577	5442	18983
		НР - 72%; СП - 8%			179,96	–	7558	–		1406	
214	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	78	1170,31	13,99	91284	1091	–	64946	168729
		НР - 72%; СП - 8%			1156,32	0,13	90193	10		12498	
215	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	186	1346,66	19,30	250478	3590	–	177795	462535
		НР - 72%; СП - 8%			1327,36	0,26	246888	49		34262	
216	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	77,22	167,00	–	12896	–	12896	–	13927
		СП - 8%			–	–	–	–		1032	
217	С123-010602-0304 2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	184,14	442,00	–	81390	–	81390	–	87901
		СП - 8%			–	–	–	–		6511	
218	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,264	60194,20	–	15891	–	514	11071	29120
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	–	15377	–		2157	
219	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	40,00	–	1840	–	1840	–	1987
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
220	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	70,00	–	5880	–	5880	–	6350
		СП - 8%			–	–	–	–		470	
221	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	14,00	–	1064	–	1064	–	1149
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
222	С123-020401-3201 2302-0401-3201 РСНБ РК 2015 примен.	Уголок полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86	55,00	–	4730	–	4730	–	5108
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
223	С123-020401-3203 2302-0401-3203 РСНБ РК 2015 примен.	Уголок полипропиленовое PP-R DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	154,00	–	2156	–	2156	–	2328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
224	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатическиеосевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	42	283,51	0,55	11907	23	377	8293	21817
		НР - 72%; СП - 8%			273,98	0,27	11507	11		1616	
225	С123-051314-0103 2305-1314-0103 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	42	7221,00	–	303282	–	303282	–	327545
		СП - 8%			–	–	–	–		24263	
226	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	615,02	2,31	1230	5	141	781	2172
		НР - 72%; СП - 8%			541,92	0,59	1084	1		161	
227	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNT,с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16846,00	–	33692	–	33692	–	36387
		СП - 8%			–	–	–	–		2695	
228	С123-040905-1001 2304-0905-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	812,00	–	6496	–	6496	–	7016
		СП - 8%			–	–	–	–		520	
229	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18рдля воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835,00	–	835	–	835	–	902
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
230	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм/гильзы. Прокладка	м трубопровода	5,6	2873,72	39,73	16093	223	11606	3130	20760
		НР - 72%; СП - 8%			761,48	14,73	4264	82		1538	
231	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубкамн из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	8	630,99	68,73	5048	550	2128	1901	7505
		НР - 72%; СП - 8%			296,24	33,78	2370	270		556	
232	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	286,00	–	2517	–	2517	–	2718
		СП - 8%			–	–	–	–		201	
233	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	15	2778,86	58,95	41683	884	20239	14956	61171
		НР - 72%; СП - 8%			1370,67	14,19	20560	213		4531	
234	С123-020401-1102 2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	33,00	–	66	–	66	–	71
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1683727**	**7236**	**1240355**	**314689**	**2158290**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							436136	935	–	159871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23456				
	Материалы		Тенге				2642				
	Всего заработная плата		Тенге					18017			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2517				
		Накладные расходы	Тенге				12972				
		Сметная прибыль	Тенге				2914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18017			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1660271				
	Материалы		Тенге				59915				
	Всего заработная плата		Тенге					419053			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1175281				
	Сдача и испытание		Тенге				2325				
		Накладные расходы	Тенге				301718				
		Сметная прибыль	Тенге				156959				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2118948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
		Сметная заработная плата	Тенге					419053			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2158291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					437070			
		РАЗДЕЛ 14. БТП "ЭНКО"									
235	**Е11-180801-0101** **1118-0801-0101** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 17** **прим**	**Блочный тепловой пункт. Установка**	**узел**	1	**14349,17**	**1055,83**	**14349**	**1056**	**73**	**9832**	**26115**
		НР - 72%; СП - 8%			**13219,54**	**435,35**	**13220**	**435**		**1934**	
236	**51-040201-0101** **5104-0201-0101** **РСНБ РК 2015**	**Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_0, с зависимым отоплением мощностью от 90кВт до 120 кВт без ГВС, типа ЭнКо**	**шт.**	1	**1754110,00**	–	**1754110**	–		–	**1754110**
					–	–	–	–	**1754110**	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1768459**	**1056**	**73**	**9832**	**1780225**
							13220	**435**	**1754110**	**1934**	
	Стоимость оборудования		Тенге				1754110				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1754110				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14349				
	Материалы		Тенге				74				
	Всего заработная плата		Тенге					13655			
	Сдача и испытание		Тенге				416				
		Накладные расходы	Тенге				9832				
		Сметная прибыль	Тенге				1934				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1780225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13655			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15. Демонтажные работы									
237	E12-170101-2701 1217-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Щитки. Демонтаж**	шт.	3	6526,68	–	19580	–	–	14098	36372
		НР - 72%; СП - 8%			6526,68	–	19580	–		2694	
238	E12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания . Демонтаж**	шт.	100	60,52	0,67	6052	67	–	4334	11216
		НР - 72%; СП - 8%			59,85	0,34	5985	34		831	
239	E12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	850	24,05	–	20446	–	–	14721	37980
		НР - 72%; СП - 8%			24,05	–	20446	–		2813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				46077	67	–	33153	85568
							46011	34	–	6338	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46077				
	Всего заработная плата		Тенге					46045			
		Накладные расходы	Тенге				33152				
		Сметная прибыль	Тенге				6338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					46045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				85568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					46045			
		РАЗДЕЛ 16. Электроосвещение монтажные работы									
		1РП									
240	E11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	57	1015	1850	5908
		НР - 72%; СП - 8%			2547,71	22,31	2548	22		438	
241	C123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8314,00	–	8314	–	8314	–	8979
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
242	Ц3-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	7	478,85	4,21	3352	29	80	2342	6149
		НР - 72%; СП - 8%			463,32	1,31	3243	9		455	
243	C123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1498,00	–	1498	–	1498	–	1618
		СП - 8%			–	–	–	–		120	
244	C123-070204-1248 2307-0204-1248 РСНБ РК 2015	**Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В 4Р 30/60кА 400В IEK**	шт.	1	19126,00	–	19126	–	19126	–	20656
		СП - 8%			–	–	–	–		1530	
245	C123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	473,00	–	1892	–	1892	–	2043
		СП - 8%			–	–	–	–		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1460,00	–	1460	–	1460	–	1577
		СП - 8%			–	–	–	–		117	
247	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	478,85	4,21	1437	13	34	1004	2635
		НР - 72%; СП - 8%			463,32	1,31	1390	4		195	
248	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4957,00	–	14871	–	14871	–	16061
		СП - 8%			–	–	–	–		1190	
		2ЩО									
249	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3620,27	56,50	3620	57	1015	1850	5908
		НР - 72%; СП - 8%			2547,71	22,31	2548	22		438	
250	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	–	8314	–	8314	–	8979
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
251	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	478,85	4,21	2394	21	56	1673	4392
		НР - 72%; СП - 8%			463,32	1,31	2317	7		325	
252	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1498,00	–	1498	–	1498	–	1618
		СП - 8%			–	–	–	–		120	
253	С123-070204-1248 2307-0204-1248 РСНБ РК 2015	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В 4Р 30/60кА 400В IEK	шт.	1	19126,00	–	19126	–	19126	–	20656
		СП - 8%			–	–	–	–		1530	
254	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	473,00	–	1419	–	1419	–	1533
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
255	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	478,85	4,21	2873	25	68	2007	5271
		НР - 72%; СП - 8%			463,32	1,31	2780	8		390	
256	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4957,00	–	29742	–	29742	–	32121
		СП - 8%			–	–	–	–		2379	
		ЩАО									
257	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3234,64	56,50	3235	57	1016	1573	5192
		НР - 72%; СП - 8%			2162,08	22,31	2162	22		385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	–	4952	–	4952	–	5348
		СП - 8%			–	–	–	–		396	
259	Ц13-080305-0106 1308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	478,85	4,21	2394	21	56	1673	4392
		НР - 72%; СП - 8%			463,32	1,31	2317	7		325	
260	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1498,00	–	1498	–	1498	–	1618
		СП - 8%			–	–	–	–		120	
261	С123-070204-1248 2307-0204-1248 РСНБ РК 2015	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В 4Р 30/60кА 400В IEK	шт.	1	19126,00	–	19126	–	19126	–	20656
		СП - 8%			–	–	–	–		1530	
262	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	473,00	–	1419	–	1419	–	1533
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
263	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26362,01	6500,00	26362	6500	2299	14535	44169
		НР - 72%; СП - 8%			17563,00	2624,80	17563	2625		3272	
264	51-080401-0104 5108-0401-0104 РСНБ РК 2015	прим.Ящик автоматического включенияЯАВРЗ-25-2 УХЛ4	шт.	1	96250,00	–	96250	–		–	96250
					–	–	–	–	96250	–	
265	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	109	2413,17	15,52	263036	1691	145745	83747	374525
		НР - 72%; СП - 8%			1060,55	6,56	115600	715		27743	
266	С123-070102-1602 2307-0102-1602 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	20	8169,00	–	163380	–	163380	–	176450
		СП - 8%			–	–	–	–		13070	
267	С123-070102-1310 2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	73	5817,00	–	424641	–	424641	–	458612
		СП - 8%			–	–	–	–		33971	
268	С123-070102-1343 2307-0102-1343 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-701 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	16	5225,00	–	83600	–	83600	–	90288
		СП - 8%			–	–	–	–		6688	
269	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	7	560,60	3,88	3924	27	479	2469	6905
		НР - 72%; СП - 8%			488,28	1,64	3418	11		511	
270	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	7	1453,00	–	10171	–	10171	–	10985
		СП - 8%			–	–	–	–		814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	701,28	16,42	5610	131	52	3945	10320
		НР - 72%; СП - 8%			678,32	6,56	5427	52		764	
272	С123-080304-0111 2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	прим.Светильник эвакуационный CCA1001 LED EXIT	шт.	8	1757,00	–	14056	–	14056	–	15180
		СП - 8%			–	–	–	–		1124	
273	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные энергосберегающие, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	182	373,00	–	67886	–	67886	–	73317
		СП - 8%			–	–	–	–		5431	
274	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные энергосберегающие, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	7	226,00	–	1582	–	1582	–	1709
		СП - 8%			–	–	–	–		127	
275	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26362,01	6500,00	26362	6500	2299	14535	44169
		НР - 72%; СП - 8%			17563,00	2624,80	17563	2625		3272	
276	51-080401-0244 5108-0401-0244 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	121910,00	–	121910	–		–	121910
					–	–	–	–	121910	–	
277	Ц13-080303-1210 1308-0303-1210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу	пост	3	3339,91	17,90	10020	54	5973	2875	13926
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	–	3993	–		1032	
278	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2 , степень защиты IP 54	шт.	3	1028,00	–	3084	–	3084	–	3331
		СП - 8%			–	–	–	–		247	
		Электроустановочные изделия									
279	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные двухклавишные, штепсельные розетки для скрытойпроводки. Установка	шт.	79	228,32	0,19	18037	15	2672	11057	31422
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	15350	7		2328	
280	С123-070220-0523 2307-0220-0523 РСНБ РК 2015	прим.Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	43	724,00	–	31132	–	31132	–	33623
		СП - 8%			–	–	–	–		2491	
281	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012	шт.	6	285,00	–	1710	–	1710	–	1847
		СП - 8%			–	–	–	–		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	303,00	–	4545	–	4545	–	4909
		СП - 8%			–	–	–	–		364	
283	С123-070218-1505 2307-0218-1505 РСНБ РК 2015	Выключатель трехклавишный, скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012	шт.	9	495,00	–	4455	–	4455	–	4811
		СП - 8%			–	–	–	–		356	
284	С123-070218-1705 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель брызгозащищенный, номинальное напряженне до 250 В, номинальный ток10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	385,00	–	2310	–	2310	–	2495
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
285	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	73	39,00	–	2847	–	2847	–	3075
		СП - 8%			–	–	–	–		228	
286	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения ответвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ2	шт.	1	6030,00	–	6030	–	6030	–	6512
		СП - 8%			–	–	–	–		482	
		Кабель									
287	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сеченнем до 6 мм2. Прокладка с креплением скобамн	м	117	373,07	2,61	43649	306	5169	27506	76848
		НР - 72%; СП - 8%			326,27	0,25	38174	29		5692	
288	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сеченнедо 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	829	95,07	1,22	78816	1012	10113	48742	137762
		НР - 72%; СП - 8%			81,65	0,01	67691	6		10205	
289	С123-060145-1503 2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,245	192957,00	–	47274	–	47274	–	51056
		СП - 8%			–	–	–	–		3782	
290	С123-060145-1703 2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющне горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	268606,00	–	28204	–	28204	–	30460
		СП - 8%			–	–	–	–		2256	
291	С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющне горенне, с низким дымо- и газовыделеннемВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45	297284,00	–	133778	–	133778	–	144480
		СП - 8%			–	–	–	–		10702	
292	С123-060145-1901 2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели ксиловые, не распространяющие горенне, с низким дымо- и газовыделеннемВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	329543,00	–	26363	–	26363	–	28473
		СП - 8%			–	–	–	–		2109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	С123-060201-3603 2306-0201-3603 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	817735,00	–	4089	–	4089	–	4416
		СП - 8%			–	–	–	–		327	
294	С123-060201-3503 2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	596610,00	–	1790	–	1790	–	1933
		СП - 8%			–	–	–	–		143	
295	С123-060201-3403 2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	424879,00	–	1275	–	1275	–	1377
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
296	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04	253905,00	–	10156	–	10156	–	10969
		СП - 8%			–	–	–	–		812	
297	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,015	52660,00	–	790	–	790	–	853
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
298	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением									
	Изм. и доп. вып. 16		м	820	294,26	2,60	241294	2134	11539	163949	437663
		НР - 72%; СП - 8%			277,59	0,10	227621	85		32419	
299	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением									
	Изм. и доп. вып. 16		м	9	401,04	3,57	3609	32	827	1990	6047
		НР - 72%; СП - 8%			305,61	1,44	2750	13		448	
300	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	820	29,00	–	23780	–	23780	–	25682
		СП - 8%			–	–	–	–		1902	
301	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	9	153,00	–	1377	–	1377	–	1487
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
302	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж									
	Изм. и доп. вып. 7		камера	6	4946,11	10,54	29677	63	–	21322	55078
		НР - 72%; СП - 8%			4935,57	–	29613	–		4080	
303	С123-080501-2144 2308-0501-2144 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели ED210, типа EverFocus	шт.	6	14183,00	–	85098	–	85098	–	91906
		СП - 8%			–	–	–	–		6808	
304	С123-080502-0408 2308-0502-0408 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR-204, типа EverFocus	шт.	1	188618,00	–	188618	–	188618	–	203707
		СП - 8%			–	–	–	–		15089	
305	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристалический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	–	65884	–	65884	–	71155
		СП - 8%			–	–	–	–		5271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	С123-080505-0703 2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ**	**шт.**	2	27102,00	–	54204	–	54204	–	58540
		СП - 8%			–	–	–	–		4336	
307	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	2	7383,31	1,95	14767	4	203	10483	27270
		НР - 72%; СП - 8%			7280,00	–	14560	–		2020	
308	С123-080306-0304 2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	**UPS Mustek PowerMust 600 Offline,360W, 2 розет., RJ-11**	**шт.**	1	9371,00	–	9371	–	9371	–	10121
		СП - 8%			–	–	–	–		750	
309	С123-080306-0302 2308-0306-0302 РСНБ РК 2015	**Блок питания PW408S-12R**	**шт.**	1	10085,00	–	10085	–	10085	–	10892
		СП - 8%			–	–	–	–		807	
310	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода сеченнем до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	145	78,22	0,84	11342	121	1721	6852	19649
		НР - 72%; СП - 8%			65,51	0,12	9500	17		1455	
311	С123-061401-0101 2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительныйсо скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2**	**км**	0,15	78830,00	–	11825	–	11825	–	12770
		СП - 8%			–	–	–	–		946	
312	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы)ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	145	265,87	3,77	38551	547	2393	25644	69331
		НР - 72%; СП - 8%			245,59	0,04	35611	6		5136	
313	С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 20 ммх 10 мм**	**м**	145	62,00	–	8990	–	8990	–	9709
		СП - 8%			–	–	–	–		719	
314	С123-070216-0801 2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	**Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК**	**шт.**	6	642,00	–	3852	–	3852	–	4160
		СП - 8%			–	–	–	–		308	
315	С123-020902-4901 2302-0902-4901 РСНБ РК 2015	**Переходник сантехинческий (футорка) с резьбой 3/4-1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20,DN 15, типа Bugatti**	**шт.**	6	317,00	–	1902	–	1902	–	2054
		СП - 8%			–	–	–	–		152	
316	С123-061709-0401 2306-1709-0401 РСНБ РК 2015	**Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold**	**шт.**	12	84,00	–	1008	–	1008	–	1089
		СП - 8%			–	–	–	–		81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				2731538	19417	1870221	453623	3422520
							623738	6294	218160	237359	
		Стоимость оборудования	Тенге				218160				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				218160				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1769351				
		Материалы	Тенге				11068				
		Всего заработная плата	Тенге					100622			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1649714				
		Накладные расходы	Тенге				72448				
		Сметная прибыль	Тенге				147344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1989143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					100622			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				718345				
		Материалы	Тенге				183759				
		Всего заработная плата	Тенге					529409			
		Накладные расходы	Тенге				381174				
		Сметная прибыль	Тенге				87962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1187481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					529409			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				25682				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25682				
		Сметная прибыль	Тенге				2055				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				27737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3422521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	Тенге					630031			
		РАЗДЕЛ 17. Демонтажные работы									
317	**Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентраторблок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**9867,72**	**0,72**	**9868**	**1**	**–**	**7104**	**18330**
		НР - 72%; СП - 8%			9867,00	–	9867	–		1358	
318	**Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20**	**1046,06**	**0,86**	**20921**	**17**	**–**	**15051**	**38850**
		НР - 72%; СП - 8%			1045,20	–	20904	–		2878	
319	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**100**	**91,51**	**0,22**	**9151**	**22**	**–**	**6581**	**16991**
		НР - 72%; СП - 8%			91,29	0,11	9129	11		1259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**39940**	**40**	**–**	**28736**	**74171**
							39900	11	–	5495	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				30789				
		Всего заработная плата	Тенге					30771			
		Накладные расходы	Тенге				22155				
		Сметная прибыль	Тенге				4236				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				57179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					30771			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9151				
		Всего заработная плата	Тенге					9140			
		Накладные расходы	Тенге				6581				
		Сметная прибыль	Тенге				1259				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				74170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					39911			
		РАЗДЕЛ 18. Монтажные работы									
320	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный**	луч	4	1838,05	0,24	7352	1	50	5257	13617
		НР - 72%; СП - 8%			1825,20	–	7301	–		1009	
321	С123-080303-0303 2308-0303-0303 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4**	шт.	1	23760,00	–	23760	–	23760	–	25661
		СП - 8%			–	–	–	–		1901	
322	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство блок питания и контроля.Монтаж оборудования**	шт.	1	7383,31	1,95	7383	2	101	5242	13635
		НР - 72%; СП - 8%			7280,00	–	7280	–		1010	
323	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12-1-7, исполнение 01**	шт.	1	19116,00	–	19116	–	19116	–	20645
		СП - 8%			–	–	–	–		1529	
324	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор DELTA DT1207**	шт.	1	2218,00	–	2218	–	2218	–	2395
		СП - 8%			–	–	–	–		177	
325	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении**	шт	13	2736,16	2,40	35570	31	413	25291	65730
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	–	35126	–		4869	
326	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	13	1502,00	–	19526	–	19526	–	21088
		СП - 8%			–	–	–	–		1562	
327	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	шт	7	1376,47	0,90	9635	6	172	6809	17760
		НР - 72%; СП - 8%			1351,00	–	9457	–		1316	
328	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10**	шт.	7	1064,00	–	7448	–	7448	–	8044
		СП - 8%			–	–	–	–		596	
329	Ц13-100701-0113 1310-0701-0113 РСНБ РК 2015	**Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования**	шт.	4	1800,30	1,95	7201	8	204	5032	13212
		НР - 72%; СП - 8%			1747,20	–	6989	–		979	
330	С123-080303-0101 2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1**	шт.	4	9716,00	–	38864	–	38864	–	41973
		СП - 8%			–	–	–	–		3109	
		Кабельные изделия и провода									
331	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	230	78,22	0,84	17990	192	2730	10869	31168
		НР - 72%; СП - 8%			65,51	0,12	15068	27		2309	
332	С123-060206-1701 2306-0206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х0,75 ГОСТ 1508-78**	км	0,23	236952,00	–	54499	–	54499	–	58859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4360	
333	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы)ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	230	265,87	3,77	61150	868	3796	40676	109973
		НР - 72%; СП - 8%			245,59	0,04	56486	9		8146	
334	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами12 мм х 12 мм**	м	230	44,00	–	10120	–	10120	–	10930
		СП - 8%			–	–	–	–		810	
335	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении. Моитаж оборудования**	шт.	14	2736,16	2,40	38306	34	444	27236	70786
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	–	37828	–		5243	
336	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010**	шт.	1	1928,00	–	1928	–	1928	–	2082
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
337	С123-080304-0641 2308-0304-0641 РСНБ РК 2015 прим.	**Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	13	1046,00	–	13598	–	13598	–	14686
		СП - 8%			–	–	–	–		1088	
338	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	95	78,22	0,84	7431	79	1128	4489	12874
		НР - 72%; СП - 8%			65,51	0,12	6224	11		954	
339	С123-060206-1701 2306-0206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	**Кабели контрольные, нераспространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х0,75 ГОСТ 1508-78**	км	0,095	236952,00	–	22510	–	22510	–	24311
		СП - 8%			–	–	–	–		1801	
340	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	95	265,87	3,77	25258	359	1568	16801	45423
		НР - 72%; СП - 8%			245,59	0,04	23331	4		3365	
341	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерамн12 мм х 12 мм**	м	95	44,00	–	4180	–	4180	–	4514
		СП - 8%			–	–	–	–		334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				435045	1580	228373	147702	629366
							205089	51	–	46621	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				323216				
		Материалы	Тенге				1386				
		Всего заработная плата	Тенге					103981			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				217767				
		Накладные расходы	Тенге				74866				
		Сметная прибыль	Тенге				31847				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				429928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					103981			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				111829				
		Материалы	Тенге				9222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					101160			
		Накладные расходы	Тенге				72835				
		Сметная прибыль	Тенге				14773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				199437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					101160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				629366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					205141			
		РАЗДЕЛ 19. Демонтажные работы									
342	**Е12-160101-0101** **1216-0101-0101** **РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения диаметром 50 мм. Разборка**	**м**	**35**	**743,02**	–	**26006**	–	–	**18724**	**48308**
		НР - 72%; СП - 8%			**743,02**	–	**26006**	–		**3578**	
343	**Е12-160101-0202** **1216-0101-0202** **РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации диаметром 100 мм. Разборка**	**м**	**43**	**2182,74**	–	**93858**	–	–	**67578**	**174350**
		НР - 72%; СП - 8%			**2182,74**	–	**93858**	–		**12915**	
		Вывоз мусора									
344	**С341-310104-0501** **4131-0104-0501** **РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**1,37**	**97,00**	–	**133**	–		–	**144**
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
345	**С341-020102-1005** **4102-0102-1005** **РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1,37**	**129,00**	–	**177**	–		–	**191**
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**120173**	–	–	**86302**	**222993**
							119863	–	–	**16518**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120173				
	Всего заработная плата		Тенге					119863			
	Транспортные расходы		Тенге				310				
		Накладные расходы	Тенге				86302				
		Сметная прибыль	Тенге				16518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				222993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					119863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				222993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					119863			
		РАЗДЕЛ 20. Монтажные работы									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /ОБЩ. ДЛЯ В1, К1/									
346	**Е11-010101-0314** **1101-0101-0314** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3грунта**	**89,7874195**	**205,29**	**194,40**	**18433**	**17455**	–	**3823**	**24036**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,89**	**48,25**	**978**	**4332**		**1780**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы /доработка, зачистка траншеи/. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,7769305	4831,63	–	13417	–	–	9660	24924
		НР - 72%; СП - 8%			4831,63	–	13417	–		1846	
348	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка над трубопроводами 30см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2**	м3 грунта	24,0511392	877,72	–	21110	–	–	15199	39214
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	21110	–		2905	
349	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	59,045	35,20	35,20	2078	2078	–	553	2842
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	769		211	
350	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	59,045	161,77	76,23	9551	4501	–	5144	15871
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	5050	2094		1176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				64589	24034	–	34379	106887
							40555	7195	–	7918	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64589				
	Всего заработная плата		Тенге					47750			
		Накладные расходы	Тенге				34380				
		Сметная прибыль	Тенге				7918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					47750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				106887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					47750			
		РАЗДЕЛ 21. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
351	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,035	297831,15	74581,99	10424	2610	27	6145	17895
		НР - 72%; СП - 8%			222478,00	21375,19	7787	748		1326	
352	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	35,35	558,00	–	19725	–	19725	–	21303
		СП - 8%			–	–	–	–		1578	
353	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,035	60194,20	–	2107	–	68	1468	3861
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	–	2039	–		286	
354	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижкаили клапан	2	1254,81	27,49	2510	55	347	1538	4371
		НР - 72%; СП - 8%			1054,24	13,51	2108	27		324	
355	С123-040102-1902 2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	36730,00	–	73460	–	73460	–	79337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		5877	
356	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1436,89	922,70	2874	1845	–	1110	4302
		НР - 72%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		319	
357	С123-020303-1703 2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	818,00	–	818	–	818	–	883
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
358	С123-020303-1702 2302-0303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	358,00	–	358	–	358	–	387
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
359	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1733,00	–	6932	–	6932	–	7487
		СП - 8%			–	–	–	–		555	
360	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка	шт.	5	1436,89	922,70	7184	4614	–	2774	10755
		НР - 72%; СП - 8%			514,19	256,31	2571	1282		797	
361	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1444,00	–	2888	–	2888	–	3119
		СП - 8%			–	–	–	–		231	
362	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	818,00	–	2454	–	2454	–	2650
		СП - 8%			–	–	–	–		196	
363	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2514,00	–	5028	–	5028	–	5430
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
364	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1733,00	–	5199	–	5199	–	5615
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
365	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные частн чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,033	332090,01	2886,45	10959	95	9293	1165	13094
		НР - 72%; СП - 8%			47615,10	1418,55	1571	47		970	
366	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Подставка пожарная фланцеваяППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115375,00	–	115375	–	115375	–	124605
		СП - 8%			–	–	–	–		9230	
367	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2795,57	182,65	2796	183	555	1539	4681
		НР - 72%; СП - 8%			2058,42	79,13	2058	79		347	
368	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	39406,00	–	39406	–	39406	–	42558
		СП - 8%			–	–	–	–		3152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя пожарного гидранта	шт	1	884,14	–	884	–	104	562	
		НР - 72%; СП - 8%			780,39	–	780	–		116	
370	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	м2	0,08	20839,00	–	1667	–	1667	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
371	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/переходы/	т фасонных частей	0,01238	1037550,09	513822,74	12845	6361	232	5854	
		НР - 72%; СП - 8%			505010,50	151716,34	6252	1878		1496	
372	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегнрованной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	920,00	–	920	–	920	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
373	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм/патрубки ГОСТ 10705-80	м	0,4	1661,00	–	664	–	664	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
374	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм/гильзы. Укладка	км трубопровода	0,001	610001,75	217736,57	610	218	18	317	
		НР - 72%; СП - 8%			374144,00	65593,43	374	66		74	
375	С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1	10420,00	–	10420	–	10420	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		834	
376	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7657,78	4221,93	7658	4222	353	3200	1
		НР - 72%; СП - 8%			3083,34	1360,48	3083	1360		869	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м -2шт									
377	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,84	22264,14	9298,29	63230	26407	7232	29090	9
		НР - 72%; СП - 8%			10419,36	3807,12	29591	10812		7386	
378	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	17223,00	–	34446	–	34446	–	3
		СП - 8%			–	–	–	–		2756	
379	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	14597,00	–	29194	–	29194	–	3
		СП - 8%			–	–	–	–		2336	
380	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	2	14597,00	–	29194	–	29194	–	3
		СП - 8%			–	–	–	–		2336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	14996,00	–	29992	–	29992	–	32391
		СП - 8%			–	–	–	–		2399	
382	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2**	2460,00	–	4920	–	4920	–	5314
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
383	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тнп Л, ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	20145,00	–	40290	–	40290	–	43513
		СП - 8%			–	–	–	–		3223	
384	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы С-2**	**т**	**0,03416**	581954,00	–	19880	–	19880	–	21470
		СП - 8%			–	–	–	–		1590	
385	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,99064**	908,30	1,05	900	1	132	552	1568
		НР - 72%; СП - 8%			773,91	0,52	767	1		116	
386	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7**	**1т**	**0,05616**	902007,64	1328,64	50657	75	36771	9967	65473
		НР - 72%; СП - 8%			245916,00	573,21	13811	32		4850	
		Отмостка									
387	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,32**	17969,26	1111,53	23719	1467	20564	1448	27181
		НР - 72%; СП - 8%			1278,45	244,94	1688	323		2013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				672587	48153	548926	66729	798461
							75509	17168	–	59148	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				328769				
	Материалы		Тенге				75695				
	Всего заработная плата		Тенге					92676			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1667				
	Местные материалы		Тенге				127746				
		Накладные расходы	Тенге				66727				
		Сметная прибыль	Тенге				31640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				427136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					92676			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19880				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19880				
		Сметная прибыль	Тенге				1590				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21470				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				323938				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				323938				
		Сметная прибыль	Тенге				25915				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				349853				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				798459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					92676			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 22. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
388	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	1760724,90	3575,42	70429	143	52352	12957	90057
		НР - 72%; СП - 8%			448362,00	1549,79	17934	62		6671	
389	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка/футляр	км трубопровода	0,006	1154220,86	524942,75	6925	3150	432	3148	10879
		НР - 72%; СП - 8%			557232,00	171362,55	3343	1028		806	
390	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	5720,00	–	34320	–	34320	–	37066
		СП - 8%			–	–	–	–		2746	
391	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,408	58113,58	1148,51	23710	469	12651	7788	34018
		НР - 72%; СП - 8%			25956,45	553,91	10590	226		2520	
392	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	7,51	413,39	27,43	3105	206	130	2028	5543
		НР - 72%; СП - 8%			368,73	6,35	2769	48		411	
393	С121-100401-0901 2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	7,51	160,00	–	1202	–	1202	–	1298
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
		Колодец диам.1000 -2шт									
394	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцыканализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкцийк олодца	0,7	37729,29	10839,82	26411	7588	6765	10854	40246
		НР - 72%; СП - 8%			17225,30	4311,23	12058	3018		2981	
395	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8993,00	–	17986	–	17986	–	19425
		СП - 8%			–	–	–	–		1439	
396	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6836,00	–	13672	–	13672	–	14766
		СП - 8%			–	–	–	–		1094	
397	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2460,00	–	4920	–	4920	–	5314
		СП - 8%			–	–	–	–		394	
398	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетоиные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4026,00	–	8052	–	8052	–	8696
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
399	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	2	20145,00	–	40290	–	40290	–	43513
		СП - 8%			–	–	–	–		3223	
400	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,0132	581954,00	–	7682	–	7682	–	8296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		615	
401	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3828	908,30	1,05	348	–	52	213	606
		НР - 72%; СП - 8%			773,91	0,52	296	–		45	
402	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС-3,7	1т	0,01188	902007,64	1328,64	10716	16	7779	2108	13850
		НР - 72%; СП - 8%			245916,00	573,21	2921	7		1026	
403	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,32	17969,26	1111,53	23719	1467	20564	1448	27181
		НР - 72%; СП - 8%			1278,45	244,94	1688	323		2013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				293486	13039	228849	40544	360754
							51600	4712	–	26724	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				211194				
		Материалы	Тенге				100724				
		Всего заработная плата	Тенге					56312			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1202				
		Местные материалы	Тенге				44630				
		Накладные расходы	Тенге				40545				
		Сметная прибыль	Тенге				20139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				271878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					56312			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7682				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7682				
		Сметная прибыль	Тенге				615				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8296				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				74610				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				74610				
		Сметная прибыль	Тенге				5969				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				80579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				360753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					56312			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46801777
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10594204				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					673309			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					265450			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22204100		
		- Перевозка грузов	Тенге				310				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2207630		
		- Накладные расходы	Тенге							7818953	
		- Сметная прибыль	Тенге							3303272	
		Всего прямые затраты									46 801 777
		в том числе оборудование									***2 207 630***
		строительно-монтажные работы без оборудование									***44 594 147***
		Временные здания и сооружения -1,2%									535 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									45 129 277
		Непредвиденные работы и затраты 2%									902 586
		Итого без оборудование									46 031 862
		Итого с оборудованием									48 239 492
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,95000017									45 827 526
		НДС 12%									5 499 303
		Стоимость строительства									51 326 829,1

Тех.надзор:

Инженер эксперт ТОО "Корпорация "БАРС"

_____ Сопибеков Е. А.

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Берик Строй Group»

_____ Надирова Г. Б.