ГЕН. ПОДРЯДЧИК: ТОО "Берик Строй Group"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СК БАТЫР-КУРЫЛЫС"

ДОГОВОР: №3 от 20.06.2022 г.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий СШ №78 "Кызылту"в селе Жамбыл сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Июль месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3 от 20.06.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт зданий СШ №78 "Кызылту"в селе Жамбыл сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области	6 000 000,00	5 357 142,86							642 857,14	6 000 000,00
Всего по стройке	6 000 000,00	5 357 142,86							642 857,14	6 000 000,00

ГЕН. ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР

ТОО "Берик Строй Group"

Надирова Г.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
ЗАМ. ДИРЕКТОРА

ТОО "СК БАТЫР-КУРЫЛЫС"

Ташходжаев Б.

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий СШ №78 "Кызылту"в селе Жамбыл сельского округа Кошкарата Келесского районаТуркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Июль 2022 г.

ГЕН. ПОДРЯДЧИК: ТОО "Берик Строй Group"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СК БАТЫР-КУРЫЛЫС" договор №3 от 20.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Фасад										
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	510		216,11	–	110214	–	–	79354	204733
		НР - 72%; СП - 8%				216,11	–	110214	–		15165	
2	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	19,5		216,11	–	4214	–	–	3034	7828
		НР - 72%; СП - 8%				216,11	–	4214	–		580	
		Кровля										
3	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий**	м2 кровли	319,86		165,12	0,24	52814	78	–	37970	98047
		НР - 72%; СП - 8%				164,87	–	52736	–		7263	
4	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	4,1		24357,54	4837,07	99866	19832	–	64020	176997
		НР - 72%; СП - 8%				19520,48	2166,43	80034	8882		13111	
5	Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2015 пр.	**Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового. Разборка**	м2	319,86		142,84	–	45689	–	–	32896	84873
		НР - 72%; СП - 8%				142,84	–	45689	–		6287	
		Внутренние работы 1 ЭТАЖ										
6	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	580		216,11	–	125341	–	–	90246	232834
		НР - 72%; СП - 8%				216,11	–	125341	–		17247	
7	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Фасады простые/внутренний/. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловойс земли и лесов**	м2	271,6		243,38	–	66102	–	–	47593	122791
		НР - 72%; СП - 8%				243,38	–	66102	–		9096	
		Проемы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	42,24	1857,23	171,91	78449	7261	–	53918	142956
		НР - 72%; СП - 8%			1685,32	87,54	71188	3698		10589	
9	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	20,63	1100,72	171,91	22708	3546	–	15097	40829
		НР - 72%; СП - 8%			928,82	87,54	19162	1806		3024	
				ПОЛЫ							
10	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	43,45	1864,05	606,38	80993	26347	–	48097	139417
		НР - 72%; СП - 8%			1257,67	279,75	54646	12155		10327	
11	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	228,19	72,63	–	16575	--	–	11934	30789
		НР - 72%; СП - 8%			72,63	–	16575	--		2281	
12	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	228,19	337,29	19,10	76967	4359	–	53876	141310
		НР - 72%; СП - 8%			318,19	9,73	72608	2220		10467	
				Внутренние работы 2 ЭТАЖ							
13	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	550	216,11	–	118858	--	–	85578	220791
		НР - 72%; СП - 8%			216,11	–	118858	--		16355	
14	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые/внутренний/. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловойс земли и лесов	м2	271,64	243,38	–	66111	--	–	47600	122809
		НР - 72%; СП - 8%			243,38	–	66111	--		9097	
		Проемы									
15	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	43,36	1857,23	171,91	80529	7454	–	55347	146747
		НР - 72%; СП - 8%			1685,32	87,54	73076	3796		10870	
16	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	17,01	1100,72	171,91	18723	2924	–	12448	33665
		НР - 72%; СП - 8%			928,82	87,54	15799	1489		2494	
				ПОЛЫ							
17	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	43,45	1864,05	606,38	80993	26347	–	48097	139417
		НР - 72%; СП - 8%			1257,67	279,75	54646	12155		10327	
18	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	228,19	72,63	–	16575	--	–	11934	30789
		НР - 72%; СП - 8%			72,63	–	16575	--		2281	
19	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	228,19	337,29	19,10	76967	4359	–	53876	141310
		НР - 72%; СП - 8%			318,19	9,73	72608	2220		10467	
		Вывоз мусора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка									
	4131-0104-0501										
	РСНБ РК 2015		Тенге за 1 тонну	27,46819	97,00	–	2664	–		–	2878
		СП - 8%			–	–	–	–		213	
21	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
	4102-0102-1005										
	РСНБ РК 2015		т	27,46819	129,00	–	3543	–		–	3827
		СП - 8%			–	–	–	–		283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1244896	102507	–	852915	2265637
							1136181	48420	–	167824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1244896				
	Всего заработная плата		Тенге					1184601			
	Транспортные расходы		Тенге				6208				
		Накладные расходы	Тенге				852913				
		Сметная прибыль	Тенге				167825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2265634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1202
		Сметная заработная плата	Тенге					1184601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2265634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1202
		Сметная заработная плата	Тенге					1184601			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		Потолки 1,2-этаж									
22	Е11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка ирасшивка швов снизу раствором									
	1107-0516-0115										
	РСНБ РК 2015		м шва	274,1472	466,42	3,44	127869	942	–	91721	237157
		НР - 72%; СП - 8%			462,99	1,69	126927	463		17567	
23	Е11-150206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе									
	1115-0206-0205										
	РСНБ РК 2015		м2 отделываемой поверхности	342,576118	634,19	6,10	217258	2089	–	155399	402469
	Изм. и доп. вып. 15										
		НР - 72%; СП - 8%			628,09	1,94	215168	664		29813	
24	Е11-150405-0102	Потолки, подготовленныепод окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборнымконструкциям									
	1115-0405-0102										
	РСНБ РК 2015		м2 окрашиваемой поверхности	342,576118	219,43	3,37	75172	1155	–	53702	139185
	Изм. и доп. вып. 4										
		НР - 72%; СП - 8%			216,06	1,66	74018	569		10310	
25	Е11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке									
	1115-0401-0201										
	РСНБ РК 2015		м2 окрашиваемой поверхности	2,163986	110,79	0,96	240	2	–	172	445
	Изм. и доп. вып. 4										
		НР - 72%; СП - 8%			109,82	0,48	238	1		33	
		Стены 1,2-этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурканизвестковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	717,098	1038,96	75,53	745035	54166	–	529251	1376229
		НР - 72%; СП - 8%			963,42	61,64	690869	44202		101943	
27	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанымирастворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	683,584774	868,86	15,33	593939	10477	–	422473	1097725
		НР - 72%; СП - 8%			853,53	4,84	583462	3306		81313	
28	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая поштукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	225,593954	219,43	3,37	49503	760	–	35364	91656
		НР - 72%; СП - 8%			216,06	1,66	48742	375		6789	
29	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	457,99082	444,43	1,65	203543	757	–	146275	377803
		НР - 72%; СП - 8%			442,77	0,82	202786	374		27985	
30	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическимиплитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	21,075066	1755,22	43,61	36991	919	–	26293	68347
		НР - 72%; СП - 8%			1711,61	21,14	36072	446		5063	
31	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	12,43816	110,79	0,96	1378	12	–	988	2555
		НР - 72%; СП - 8%			109,82	0,48	1366	6		189	
		Откосы									
32	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону икамню	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,648436	2704,42	57,19	131566	2782	–	93744	243335
		НР - 72%; СП - 8%			2647,23	29,12	128784	1417		18025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2182493	74061	–	1555382	4036906
							2108432	51821	–	299030	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2182493				
	Всего заработная плата		Тенге					2160254			
		Накладные расходы	Тенге				1555383				
		Сметная прибыль	Тенге				299030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4036906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1665
		Сметная заработная плата	Тенге					2160254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4036906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2160254			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6302543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3244614				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176568			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100241			
		- Перевозка грузов	Тенге				6207				
		- Накладные расходы	Тенге							2408297	
		- Сметная прибыль	Тенге							466854	
		Всего прямые затраты									6 302 543
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,849997034									5 357 143
		НДС 12%									642 857
		Стоимость строительства									6 000 000,00

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Берик Строй Group"

Надирова Г.Б.

Субподрядчик:

Зам. директора ТОО "СК БАТЫР-КУРЫЛЫС"

Ташходжаев Б.

ГЕН. ПОДРЯДЧИК: ТОО "Берик Строй Group"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СК БАТЫР-КУРЫЛЫС"

ДОГОВОР: №6 от 20.06.2022 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий СШ №78 "Кызылту"в селе Жамбыл сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№6 от 20.06.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт зданий СШ №78 "Кызылту"в селе Жамбыл сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области	9 000 000,00	8 035 714,29							964 285,71	9 000 000,00
Всего по стройке	9 000 000,00	8 035 714,29							964 285,71	9 000 000,00

ГЕН. ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР

ТОО "Берик Строй Group"

_____ Надирова Г.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
ЗАМ. ДИРЕКТОРА

ТОО "СК БАТЫР-КУРЫЛЫС"

_____ Ташходжаев Б.

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий СШ №78 "Кызылту"в селе Жамбыл сельского округа Кошкарата Келесского районаТуркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2022 г.

ГЕН. ПОДРЯДЧИК: ТОО "Берик Строй Group"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СК БАТЫР-КУРЫЛЫС" договор №6 от 20.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
		Наружная отделка										
1	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	3		63,03	0,94	189	3	–	134	349
		НР - 72%; СП - 8%				62,09	–	186	–		26	
2	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другиеконструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА /	т металлических изделий	0,00081		69824,69	2257,49	57	2	–	51	117
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	55	1		9	
3	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00081		228894,00	–	185	–	185	–	200
		СП - 8%				–	–	–	–		15	
4	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	550		2114,24	35,26	1162830	19394	343956	646886	1954493
		НР - 80%; СП - 8%				1453,60	16,59	799480	9127		144777	
5	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционнаяМ10, D350/Skaver t=100мм СТ РК 1168-2006	м3	55		38589,00	–	2122395	–	2122395	–	2292187
		СП - 8%				–	–	–	–		169792	
6	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм/Жидкий травертин/	м2	550		757,01	4,74	416356	2608	3	331959	808180
		НР - 80%; СП - 8%				752,26	2,19	413745	1204		59865	
7	Прайс лист	Фасадная шпатлёвка Жидкий травертин	упаковка	69		6160,71	–	425089	–	425089	–	459096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		34007	
8	Прайс лист	Грунтовка БетонКонтакт									
			упаковка	10	5178,57	–	51786	–	51786	–	55929
		СП - 8%			–	–	–	–		4143	
9	Прайс лист	Лак глянцевый акриловый для наружных работ									
			упаковка	9	16964,29	–	152679	–	152679	–	164893
		СП - 8%			–	–	–	–		12214	
10	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Цоколь. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,5	1027,93	59,76	20045	1165	5172	11730	34317
		НР - 80%; СП - 8%			702,97	48,97	13708	955		2542	
11	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическимиотдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	19,5	6853,14	31,89	133636	622	64095	55372	204129
		НР - 80%; СП - 8%			3534,30	15,17	68919	296		15121	
		Откосы									
12	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширинедо 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	250,1	558,44	0,79	139667	196	31348	86499	244258
		НР - 80%; СП - 8%			432,32	–	108123	–		18093	
		Отмостка									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,9	17969,26	1111,53	195865	12116	169814	15110	227853
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	13935	2670		16878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4820779	36107	3366522	1147741	6446001
							1418151	14252	–	477482	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4820779				
	Материалы		Тенге				614387				
	Всего заработная плата		Тенге					1432403			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2752134				
		Накладные расходы	Тенге				1147741				
		Сметная прибыль	Тенге				477482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6446001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1098
		Сметная заработная плата	Тенге					1432403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6446001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1098
		Сметная заработная плата	Тенге					1432403			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

Водопровод холодной воды (В1,В2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	23	3057,04	36,51	70312	840	56017	9936	86667
		НР - 72%; СП - 8%			584,98	15,00	13455	345		6420	
15	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб , наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединениемна прессовых фитингах	м трубопровода	45	1182,75	2,52	53224	113	–	38246	98787
		НР - 72%; СП - 8%			1180,23	0,20	53111	9		7318	
16	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб , наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединениемна прессовых фитингах	м трубопровода	16	1180,15	2,07	18882	33	–	13575	35054
		НР - 72%; СП - 8%			1178,07	0,30	18849	5		2597	
17	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2	1147,04	4,36	2294	9	–	1646	4255
		НР - 72%; СП - 8%			1142,68	0,46	2285	1		315	
18	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	44,55	173,00	–	7707	–	7707	–	8324
		СП - 8%			–	–	–	–		617	
19	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	15,84	278,00	–	4404	–	4404	–	4756
		СП - 8%			–	–	–	–		352	
20	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	1,98	421,00	–	834	–	834	–	900
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
21	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	8,00	–	544	–	544	–	588
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
22	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	10,00	–	240	–	240	–	259
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
23	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14,00	–	70	–	70	–	76
		СП - 8%			–	–	–	–		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-021104-0405 ~~2302-1104-0405~~ РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты ~~Д 50мм.~~/	кг	6,3	537,00	–	3383	–	3383	–	3654
		СП - 8%			–	–	–	–		271	
25	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,086	60194,20	–	5177	–	168	3607	9486
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	–	5009	–		703	
26	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,2	576,46	1,05	3574	6	827	1976	5994
		НР - 72%; СП - 8%			442,06	0,52	2741	3		444	
27	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	1144989,26	524942,75	572	262	31	262	902
		НР - 72%; СП - 8%			557232,00	171362,55	279	86		67	
28	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/гильза/	м	0,5	5720,00	–	2860	–	2860	–	3089
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
		Изоляция									
29	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	41	630,99	68,73	25871	2818	10907	9742	38462
		НР - 72%; СП - 8%			296,24	33,78	12146	1385		2849	
30	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	242,00	–	4259	–	4259	–	4600
		СП - 8%			–	–	–	–		341	
31	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	286,00	–	629	–	629	–	680
		СП - 8%			–	–	–	–		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	25,3	460,00	–	11638	–	11638	–	12569
		СП - 8%			–	–	–	–		931	
		Фитинги									
33	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	12,00	–	360	–	360	–	389
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
34	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	18,00	–	360	–	360	–	389
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
35	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	40,00	–	80	–	80	–	86
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
36	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	33,00	–	33	–	33	–	36
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
37	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	17,00	–	34	–	34	–	37
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
38	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	15,00	–	210	–	210	–	227
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
39	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	29,00	–	58	–	58	–	63
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
40	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	47,00	–	47	–	47	–	51
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
41	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	26,00	–	156	–	156	–	168
		СП - 8%			–	–	–	–		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	46,00	–	92	–	92	–	99
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
43	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1163,00	–	18608	–	18608	–	20097
		СП - 8%			–	–	–	–		1489	
44	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2206,00	–	8824	–	8824	–	9530
		СП - 8%			–	–	–	–		706	
45	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3226,00	–	3226	–	3226	–	3484
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
46	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	12	9372,00	–	112464	–	112464	–	121461
		СП - 8%			–	–	–	–		8997	
47	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	16	161,00	–	2576	–	2576	–	2782
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
48	С123-020401-0804 2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	4	182,00	–	728	–	728	–	786
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
49	С123-020401-4303 2302-0401-4303 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с наружной резьбой DN 20x1/ 2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1192,00	–	14304	–	14304	–	15448
		СП - 8%			–	–	–	–		1144	
50	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	4	10812,76	463,16	43251	1853	191	30278	79412
		НР - 72%; СП - 8%			10301,83	211,54	41207	846		5882	
51	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенныеГОСТ 52084-2003	шт.	2	31871,00	–	63742	–		–	63742
					–	–	–	–	63742	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	51-040106-0107 5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцнейпрограммирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003**									
			комплект	**2**	**85809,00**	**–**	**171618**	**–**		**–**	**171618**
					–	**–**	**–**	**–**	**171618**	**–**	
53	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**									
			шт.	**2**	**1867,99**	**28,61**	**3736**	**57**	**–**	**2666**	**6914**
		НР - 72%; СП - 8%			**1839,38**	**11,89**	**3679**	**24**		**512**	
54	С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**									
			шт.	**2**	**22452,00**	**–**	**44904**	**–**	**44904**	**–**	**48496**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3592**	
55	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /1Б1р/**									
			кран	**2**	**35269,54**	**119,08**	**70539**	**238**	**67869**	**1809**	**78136**
		НР - 72%; СП - 8%			**1215,90**	**40,53**	**2432**	**81**		**5788**	
56	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РКГОСТ Р 51057-2005**									
			шт.	**4**	**4643,00**	**–**	**18572**	**–**	**18572**	**–**	**20058**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1486**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**794996**	**6230**	**398214**	**113743**	**962611**
							155192	**2784**	**235360**	**53873**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**235360**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**235360**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**63476**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**63476**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5078**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**68554**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**51720**				
		Материалы	Тенге				**11933**				
		Всего заработная плата	Тенге					**21648**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**16526**				
		Накладные расходы	Тенге				**15587**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5385**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**72692**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21648**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**444440**				
		Материалы	Тенге				**124078**				
		Всего заработная плата	Тенге					**136328**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**182201**				
		Накладные расходы	Тенге				**98156**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43408**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**586003**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					136328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				962609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					157976			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы горячей воды (Т3)									
57	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб , наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединениемна прессовых фитингах**	м трубопровода	38	1182,75	2,52	44945	96	–	32297	83420
		НР - 72%; СП - 8%			1180,23	0,20	44849	7		6179	
58	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	36,404	437,00	–	15909	–	15909	–	17181
		СП - 8%			–	–	–	–		1273	
59	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 1563р,муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	16	1163,00	–	18608	–	18608	–	20097
		СП - 8%			–	–	–	–		1489	
60	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	57	8,00	–	456	–	456	–	492
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
61	С123-020501-0403 2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	**Муфта обжимная с наружной резьбойс латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	16	1068,00	–	17088	–	17088	–	18455
		СП - 8%			–	–	–	–		1367	
62	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	14	1748,00	–	24472	–	24472	–	26430
		СП - 8%			–	–	–	–		1958	
63	С123-020501-1102 2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	6	2320,00	–	13920	–	13920	–	15034
		СП - 8%			–	–	–	–		1114	
64	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,038	60194,20	–	2287	–	74	1594	4191
		НР - 72%; СП - 8%			58246,50	–	2213	–		310	
		Водомерный узел №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметромввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка									
			узел	1	21028,48	490,19	21028	490	9981	7687	31013
		НР - 72%; СП - 8%			10557,00	119,66	10557	120		2297	
66	С123-040102-1502 2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	55748,00	–	111496	–	111496	–	120416
		СП - 8%			–	–	–	–		8920	
67	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	714,00	–	214	–	214	–	231
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
68	С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщинастенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	1104,00	–	331	–	331	–	358
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
69	С123-010101-0102 2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	317,00	–	95	–	95	–	103
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
70	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	335,00	–	670	–	670	–	724
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
71	С123-041013-0104 2304-1013-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевыймодели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	14556,00	–	14556	–	14556	–	15720
		СП - 8%			–	–	–	–		1164	
72	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	6597,00	–	6597	–	6597	–	7125
		СП - 8%			–	–	–	–		528	
73	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179,00	–	2179	–	2179	–	2353
		СП - 8%			–	–	–	–		174	
74	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804,00	–	804	–	804	–	868
		СП - 8%			–	–	–	–		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С123-040102-1502 2304-0102-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002**									
			шт.	**1**	**55748,00**	**–**	**55748**	**–**	**55748**	**–**	**60208**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4460**	
76	С123-051207-2033 2305-1207-2033 РСНБ РК 2015	**Привод электрический AMV 140, напряжение питания 24 В, ход штока 5,5 мм, типа Danfoss**									
			шт.	**1**	**45666,00**	**–**	**45666**	**–**	**45666**	**–**	**49319**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3653**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**397070**	**586**	**338864**	**41578**	**473738**
							57619	**127**	**–**	**35091**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2287**				
	Материалы		Тенге				**74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2213**			
		Накладные расходы	Тенге				**1594**				
		Сметная прибыль	Тенге				**310**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4191**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2213**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**394782**				
	Материалы		Тенге				**9981**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55533**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**328809**				
		Накладные расходы	Тенге				**39984**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34781**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**469547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55533**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**473739**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57746**			
		РАЗДЕЛ 4. Сеть К-1									
77	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**									
			м трубопровода	**6**	**10958,21**	**33,36**	**65749**	**200**	**59875**	**4139**	**75479**
		НР - 72%; СП - 8%			**945,70**	**12,43**	**5674**	**75**		**5591**	
78	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых трубвысокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	**57**	**1142,00**	**1,39**	**65094**	**79**	**18279**	**33669**	**106664**
		НР - 72%; СП - 8%			**819,94**	**0,46**	**46736**	**26**		**7901**	
		Фитинги									
79	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**									
			шт.	**12**	**84,00**	**–**	**1008**	**–**	**1008**	**–**	**1089**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
80	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	28	67,00	--	1876	--	1876	--	2026
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
81	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8	155,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
82	С123-020601-1101 2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45°с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	242,00	--	968	--	968	--	1045
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
83	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	212,00	--	1272	--	1272	--	1374
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
84	С123-020601-0101 2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	45	81,00	--	3645	--	3645	--	3937
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
85	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	20	38,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
86	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	2912,43	89,65	34949	1076	2260	23145	62742
		НР - 72%; СП - 8%			2634,45	44,43	31613	533		4648	
87	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	12	8814,00	--	105768	--	105768	--	114229
		СП - 8%			--	--	--	--		8461	
88	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ23289-94	шт.	12	1100,00	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
89	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1144989,26	524942,75	1145	525	63	525	1803
		НР - 72%; СП - 8%			557232,00	171362,55	557	171		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварныеprямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80/гальва/**									
			м	1	5720,00	–	5720	–	5720	–	6178
		СП - 8%			–	–	–	–		458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				302394	1880	215934	61478	392982
							84581	805	–	29111	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1145				
	Материалы		Тенге				63				
	Всего заработная плата		Тенге					729			
		Накладные расходы	Тенге				525				
		Сметная прибыль	Тенге				134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1803				
		Сметная заработная плата	Тенге					729			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				301249				
	Материалы		Тенге				80414				
	Всего заработная плата		Тенге					84658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135457				
		Накладные расходы	Тенге				60954				
		Сметная прибыль	Тенге				28976				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				391180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					84658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				392983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					85387			
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы									
91	Е12-170101-2701 1217-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Щитки. Демонтаж**									
			шт.	3	6526,68	–	19580	–	–	14098	36372
		НР - 72%; СП - 8%			6526,68	–	19580	–		2694	
92	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания . Демонтаж**									
			шт.	100	60,52	0,67	6052	67	–	4334	11216
		НР - 72%; СП - 8%			59,85	0,34	5985	34		831	
93	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**									
			м	850	24,05	–	20446	–	–	14721	37980
		НР - 72%; СП - 8%			24,05	–	20446	–		2813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				46077	67	–	33153	85568
							46011	34	–	6338	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46077				
	Всего заработная плата		Тенге					46045			
		Накладные расходы	Тенге				33152				
		Сметная прибыль	Тенге				6338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					46045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				85568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					46045			
		РАЗДЕЛ 6. Электроосвещение монтажные работы									
		Электроустановочные изделия									
94	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные двухклавишные, штепсельные розетки для скрытойпроводки. Установка**	шт.	79	228,32	0,19	18037	15	2672	11057	31422
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	15350	7		2328	
95	С123-070220-0523 2307-0220-0523 РСНБ РК 2015	**прим.Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	43	724,00	--	31132	--	31132	--	33623
		СП - 8%			--	--	--	--		2491	
96	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012**	шт.	6	285,00	--	1710	--	1710	--	1847
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
97	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	15	303,00	--	4545	--	4545	--	4909
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
98	С123-070218-1505 2307-0218-1505 РСНБ РК 2015	**Выключатель трехклавишный, скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТР 51324.1-2012**	шт.	9	495,00	--	4455	--	4455	--	4811
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
99	С123-070218-1705 2307-0218-1705 РСНБ РК 2015 прим.	**Выключатель брызгозащищенный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	6	385,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
100	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	73	39,00	--	2847	--	2847	--	3075
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
101	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения иразветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	шт.	1	6030,00	--	6030	--	6030	--	6512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Кабель									
102	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	117	373,07	2,61	43649	306	5169	27506	76848
		НР - 72%; СП - 8%			326,27	0,25	38174	29		5692	
103	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечениедо 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	829	95,07	1,22	78816	1012	10113	48742	137762
		НР - 72%; СП - 8%			81,65	0,01	67691	6		10205	
104	С123-060145-1503 2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,245	192957,00	--	47274	--	47274	--	51056
		СП - 8%			--	--	--	--		3782	
105	С123-060145-1703 2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,105	268606,00	--	28204	--	28204	--	30460
		СП - 8%			--	--	--	--		2256	
106	С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,45	297284,00	--	133778	--	133778	--	144480
		СП - 8%			--	--	--	--		10702	
107	С123-060145-1901 2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	**Кабели ксиловые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,08	329543,00	--	26363	--	26363	--	28473
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
108	С123-060201-3603 2306-0201-3603 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,005	817735,00	--	4089	--	4089	--	4416
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
109	С123-060201-3503 2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,003	596610,00	--	1790	--	1790	--	1933
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
110	С123-060201-3403 2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,003	424879,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
111	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,04	253905,00	--	10156	--	10156	--	10969
		СП - 8%			--	--	--	--		812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,015	52660,00	–	790	–	790	–	853
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
113	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	820	294,26	2,60	241294	2134	11539	163949	437663
		НР - 72%; СП - 8%			277,59	0,10	227621	85		32419	
114	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	9	401,04	3,57	3609	32	827	1990	6047
		НР - 72%; СП - 8%			305,61	1,44	2750	13		448	
115	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	820	29,00	–	23780	–	23780	–	25682
		СП - 8%			–	–	–	–		1902	
116	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	м	9	153,00	–	1377	–	1377	–	1487
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				717311	3499	362225	253244	1048200
							351587	141	–	77643	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				308125				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				308125				
		Сметная прибыль	Тенге				24650				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				332775				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				385406				
		Материалы	Тенге				30319				
		Всего заработная плата	Тенге					351728			
		Накладные расходы	Тенге				253244				
		Сметная прибыль	Тенге				51092				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				689743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
		Сметная заработная плата	Тенге					351728			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				23780				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23780				
		Сметная прибыль	Тенге				1902				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1048200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
		Сметная заработная плата	Тенге					351728			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9409100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2113142				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48368			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18143			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4681759		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						235360		
		- Накладные расходы	Тенге							1650937	
		- Сметная прибыль	Тенге							679538	
		Всего прямые затраты									**9 409 100**
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,854036442									**8 035 714**
		НДС 12%									**964 286**
		Стоимость строительства									**9 000 000,00**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Берик Строй Group"

_____ **Надирова Г.Б.**

Субподрядчик:

Зам. директора ТОО "СК БАТЫР-КУРЫЛЫС"

_____ **Ташходжаев Б.**