Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "ВПК BELES-2050"
Договор № 194 от " 22 " мая 2019 г

Выполненные работы:
Строительсьво камеры с установкой раходомера в мкр.Терискей пл.№ 2

АКТ
Приема выполненных работ от " 17 " 06 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	м3 грунта	33,53	2998,48	100539	18097
2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	0,25	814,54	204	37
3	Траншеи. Водоотлив	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	м3 мокрого грунта	1,5	1238,38	1858	203
4	Камера из кирпича с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0203 1122-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3	3,9	21825,23	85118	4571
5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	т	0,1928	202102,00	38965	--
6	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 200 мм	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	м2	1,75	1644,86	2879	91
7	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	комплект	1	20107,00	20107	--
8	Стремянка	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	т	0,02674	573623,00	15339	--
9	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	1079,08	38847	5793
	отмостка	*					

10	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	м2 основания или покрытия	6	73,66	442	78
11	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,6	1097,00	658	--
12	Подготовка бетонная. Устройство	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,6	18843,25	11306	193
	Итого прямые затраты по смете:					**316261**	**29062**
	С накладными расходами					29 062	
	Итого:					345 323	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					27626	
	Итого:					372949	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					7 459	
	Итого по смете:					380 408	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,951385					361 914,46	
	НДС 12%					43 429,73	
	Всего к оплате:					**405 344,19**	

"Сдал"

Директор ТОО "ВПК "BELES-2050"
_____ А.Жаксыбек

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Шамсутдинов Р.
Начальник ПТО:
_____ Л.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Б.Турлыбеков
Зам.начальника ОКС:
_____ Н.Тулебаев
Гл.спец. ОКС:
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Водоканал-1"
_____ Оспанов М.

дата подписания "17" 06 2019г.