Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "ВПК BELES-2050"
Договор № 87 от " 01 " марта 2019 г

Выполненные работы:
Установка и замена регуляторов давления воды по городу Шымкеннт
Установка 2-х режимного регулятора давления диам.500мм со строительством камеры на водоводе диам.500мм, уч.БСВ инв.№ 900112395

АКТ
Приема выполненных работ от " 31 " 12 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство кирпичной камеры размером: 4х4х4м						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	64	155,19	9932	2467
2	Резка стальной трубы	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	м реза	2	395,11	790	531
3	Траншеи. Водоотлив	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	м3 мокрого грунта	3	1238,38	3715	1625
4	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	Е11-221301-0204 1122-1301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3 конструкций колодца	20,8	37072,81	771114	122356
5	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	1	28299	28299	--
6	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м2 оштукатуриваемой поверхности	64	953,57	61028	35586
7	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2 оштукатуриваемой поверхности	64	1100,26	70417	39229
8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНЬ РК 2015	м3 грунта	1,92	814,54	1564	1126
9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	1,92	151,99	292	155
	Монтаж запорных арматур	*					

10	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0109 1122-1101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	врезка	2	35931,72	71863	37184
11	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0262 2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	м	2	33731	67462	--
12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	Е11-220901-0111 1122-0901-0111 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	2	18084,36	36169	29342
13	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 500, типа FAF ГОСТ 5762-2002	51-010102-0204 5101-0102-0204 РСНБ РК 2015	шт.	2	1419331	2838662	--
14	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	Е11-221201-0111 1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	фланец	4	5923,83	23695	19725
15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0220 2302-0103-0220 РСНБ РК 2015	шт.	6	23706	142236	--
16	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,67692	549691,82	372097	208327
17	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0262 2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	м	2	33731	67462	--
18	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	м	2	26222	52444	--
19	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	С123-020101-0320 2302-0101-0320 РСНБ РК 2015	шт.	2	109097	218194	--
20	Регулятор давления диаметром 500 мм. Установка	Е11-220901-0208 1122-0901-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	задвижка или клапан	1	21600,57	21601	18506
21	Клапан регулировки давления Дорот, серия 100 DN 500 PN16.2-х режимный 77-20-PR-2W (ISRAIL)	Прайс лист ТОО"Aqua Construction"	шт.	1	15816000	15816000	--
	Итого прямые затраты по смете:					**20675037**	**516159**
	С накладными расходами					516 159	
	Итого:					21 191 196	
	Оборудования					18 654 662	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					202923	

	Итого:					*21394119*	
	Временные здания и сооружения 1%					*27395*	
	Итого:					*21421514*	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3.0,7%					*25178*	
	Итого:					*21446692*	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					*55 841*	
	Итого по смете:					*21 502 533*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,97324					*20 927 124,75*	
	НДС 12%					*2 511 254,97*	
	Всего к оплате:					***23 438 379,72***	

"Сдал"

Директор ТОО "ВІІК BELES-2050"

_____ Н.Куралбайулы

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Сариев К.

Начальника ПТО:

_____ Б.Ауез

Начальник ОКС:

_____ Б.Гурлыбеков

Зам.начальника ОКС:

_____ Н.Тулебаев

Гл.спец. ОКС:

_____ К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал-1"

_____ Оспанов М.

дата подписания "31" 12 2019г.