Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "ВПК BELES-2050"
Договор № 87 от " 01 " марта 2019 г

Выполненные работы:
Установка и замена регуляторов давления воды по городу Шымкеннт
Установка регулятора давления воды диам.200мм с устройством ЖБ колодца диам.2000мм на водопроводной сети диам.315мм по ул.Толстого площадка № 3, инв.№ 900109421

АКТ
Приема выполненных работ от " 31 " 12 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Траншеи. Водоотлив	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	м3 мокрого грунта	0,5	1238,38	619	271
2	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	4426,86	4427	3667
3	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2304-0102-0108 РСНБ РК 2015	шт.	1	140555,00	140555	--
4	Регулятор давления диаметром 200 мм. Установка	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	рег.давл.	1	5523,27	5523	4714
5	Клапан редукционный M3100 DN200 PN16. TIS(Италия)	Прайс лист ТОО"Aqua Construction"	шт.	1	1425360,00	1425360	--
6	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	фланец	2	2477,05	4954	4266
7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	шт.	3	6355,00	19065	--
8	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /СТ.ТРУБЫ, ОТВОД/	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,11905	985136,99	117281	71794
9	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	м	5	5577,00	27885	--
10	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	шт.	1	9019,00	9019	--
11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	м3 грунта	8	1560,02	12480	8986
12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,71	21162,08	36187	22345
13	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	шт.	2	20524,00	41048	--

14	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	шт.	1	26392,00	26392	--
15	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	шт.	1	25234,00	25234	--
16	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	комплект	1	20134,00	20134	--
17	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	4,86	814,54	3959	2850
18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	4,86	151,99	739	393
19	Обваловка вручную. Группа грунтов 2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	0,8	814,54	652	469
	Итого прямые затраты по смете:					**1921512**	**119755**
	С накладными расходами					119 755	
	Итого:					2 041 267	
	Оборудования					1 425 360	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					49273	
	Итого:					2090540	
	Временные здания и сооружения 1%					6652	
	Итого:					2097192	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3.0,7%					6114	
	Итого:					2103305	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					13 559	
	Итого по смете:					2 116 864	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,97324					2 060 216,93	
	НДС 12%					247 226,03	
	Всего к оплате:					**2 307 442,96**	

"Сдал"
Директор ТОО "BIIK BELES-2050"
_____ У.Куралбайулы

"Принял"
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Сариев К.
Начальника ПТО:
_____ Б.Ауез
Начальник ОКС:
_____ Б.Турлыбеков
Зам.начальника ОКС
_____ Н.Тулебаев
Гл.спец. ОКС:
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Водоканал-1"
_____ Оспанов М.

дата подписания "31" 12 2019г.