Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "ВПК BELES-2050"
Договор № 252 от " 02 " июля 2019 г

Выполненные работы:
Установка расходомера устройством железобетонной камеры на водоводе диам.900мм по ул.Жандосова-Шаймерденова, Аль-Фарабийского района, инв.№ 900109579

АКТ
Приема выполненных работ от "19" ноябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	м3 грунта	19	145,14	2758	580
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	2	1872,02	3744	2696
3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	325,57	814,54	265188	190936
4	Днища и перекрытия прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	м3	3,375	27530,36	92915	27463
5	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	м3	6,875	27530,36	189271	55942
6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	т	0,525	202258,00	106185	--
7	Люки. Установка	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	шт.	1	1700,89	1701	1475
8	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	1	28299,00	28299	--
9	СТРЕМЯНКА	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,019	544501,00	10346	--

10	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка	Ц13-110203-0106 1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	шт.	1	8687,46	8687	5201
11	Водосчетчик ультрозвуковой "Жетысу" Эргомера-125 БВ-Н1 одноканальный с накладными датчиками и магнитными прижимами Ду300ММ	Комм.предл.Казэнергоучет	шт	1	696428,57	696429	--
12	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	шт.	1	551,60	552	341
13	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0	С123-070501-0111 2307-0501-0111 РСНБ РК 2015	шт.	1	10884,00	10884	--
14	Адаптер интерфейса "Жетысу" Эргомера-260 GSM	Комм.предл.Казэнергоучет	шт	1	55100,00	55100	--
15	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	шт.	1	81203,00	81203	--
16	Аккумулятор GP 12-2,2 12В, 2,2 А/ч	С123-080306-0206 2308-0306-0206 РСНБ РК 2015	шт.	1	1692,00	1692	--
17	Датчик универсальный ESMB, типа Danfoss	С123-051401-0704 2305-1401-0704 РСНБ РК 2015	шт.	1	28758,00	28758	--
18	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	шт.	1	12123,54	12124	2094
19	антивандальное исполнение с монтажными трубами для установки на грунт	Комм.предл.	шт.	1	57080,36	57080	--
20	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	Ц13-080205-0701 1308-0205-0701 РСНБ РК 2015	км	0,08	72133,64	5771	2470
21	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	С123-061201-1501 2306-1201-1501 РСНБ РК 2015	км	0,08	105290,00	8423	--
22	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	шт.	4	2640,96	10564	3557
23	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	С123-070204-0840 2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	шт.	4	1916,00	7664	--
	Итого прямые затраты по смете:					**1685337**	**292754**
	С накладными расходами					292 754	

	Итого:					*1 978 091*	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					*158247*	
	Итого:					*2136339*	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					*42 727*	
	Итого по смете:					*2 179 066*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,952357					*2 075 248,37*	
	НДС 12%					*249 029,80*	
	Всего к оплате:					***2 324 278,17***	

"Сдал"

Директор ТОО "BIIK BELES-2050"

_____ У.Куралбайулы

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ К.Сариев

Начальник ПТО:

_____ Б.Ауез

Начальник ОКС:

_____ Б.Турлыбеков

Зам.начальника ОКС

_____ Н.Тулебаев

Гл.спец. ОКС:

_____ К.Дяникулов

Директор ТОО "Водоканал-2"

_____ Ешимбетов Б.

дата подписания "19" ноябрь 2019г.