Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "ВПК BELES-2050"
Договор № 252 от " 02 " июля 2019 г

Выполненные работы:
Установка задвижки диам.200мм на водопроводную сеть по ул.Туркестанская - Торайгырова, инв.№ 900113696 мкр.Казыгурт

АКТ
Приема выполненных работ от " 19 " ноябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плиты перекрытия из сборного железобетона. Демонтаж	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,27	11072,98	2990	2109
2	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	1216-0101-2404 РСНБ РК 2015	задвижка	1	4667,16	4667	2455
3	Котлованы. Водоотлив	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	м3 мокрого грунта	0,5	1472,20	736	322
4	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	4426,86	4427	3667
5	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2304-0102-0308 РСНБ РК 2015	шт.	1	153807,00	153807	--
6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	шт.	2	6355,00	12710	--
7	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ СТ.ТРУБЫ,ОТВОД/	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,10326	985136,99	101725	62272
8	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/вставка/	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	м	2	11724,00	23448	--
9	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2302-0101-0261 РСНБ РК 2015	шт.	1	13450,00	13450	--
10	Плиты перекрытия из сборного железобетона. Монтаж	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,27	18454,97	4983	3514
	Итого прямые затраты по смете:					322943	74339

	С накладными расходами						
	Итого:					*74 339*	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					*397 282*	
	Итого:					*31783*	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					*429064*	
	Итого по смете:					*8 581*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9715					*437 646*	
	НДС 12%					*425 172,85*	
	Всего к оплате:					*51 020,74*	
						476 193,59	

"Сдал"

Директор ТОО "BIIK BELES-2050"

_____У.Куралбайулы

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____К.Сариев

Начальник ПТО:

_____Б.Ауез

Начальник ОКС:

_____Б.Турлыбеков

Зам.начальника ОКС

_____Н.Тулебаев

Гл.спец. ОКС:

_____К.Дяникулов

Директор ТОО "Метр-ВРМ"

_____Бобеев Г.

дата подписания "19" ноября 2019г.