Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г.
№73

Генподрядчик: ТОО "BF.Элит-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "KIT Construction"

Договор субподряда (контракт) №1 от 07.12.2023 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт по рабочему проекту "Перепланировка помещений столовой и подвала с сопутствующим внутренними инженерными сетями и разработкой дизайн-проекта в здании акимата Актюбинской области"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 22.11.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	СМР в базовых ценах 2019г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Перепланировка помещений столовой и подвала с сопутствующим внутренними инженерными сетями и разработкой дизайн-проекта в здании акимата Актюбинской области"	20 535 365	18 335 147							2 200 218	20 535 365
Всего по стройке	**20 535 365**	**18 335 147**							**2 200 218**	**20 535 365**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "BF.Элит-Құрылыс"
Кендыбаев С.О.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "KIT Construction"
Сансенбаев Ж.

Генодрядчик ТОО "BF.Элит-Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО "KIT Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт по рабочему проекту "Перепланировка помещений столовой и подвала с сопутствующим внутренними инженерными сетями и разработкой дизайн-проекта в здании акимата Актюбинской области"

Договор субподряда (контракт) №1 от 07.12.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за Декабрь 2023 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер п/п	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. Стены , ИТОГО:	Тенге			1 227 679
			Подраздел 2.1. Подвал, ИТОГО	Тенге			1 227 679
1	6	6107-0102-0211 Кклим = 1,11	Обшивка стен деревянными рейками	м2	10,7	7756	82 989
2	7	6107-0102-0213 Кклим = 1,11	Обшивка стен плитами из МДФ	м2	50	5354	267 700
3	8	6115-0104-0301 Кклим = 1,05	Установка зеркал настенных	шт.	82	2107	172 774
4	9	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600х800 мм	1 шт.	82	8588	704 216
			Раздел 3. Потолки, ИТОГО:	Тенге			472 529
			Подраздел 3.3. Подвал, ИТОГО	Тенге			472 529
5	16	6107-0104-0208 Кклим = 1,11	Подшивка потолка рейками	м2	50,5	9357	472 529
			Раздел 5. Полы, ИТОГО:	Тенге			4 280 315
			Подраздел 5.4. Подвал тип IV, ИТОГО	Тенге			2 915 245
6	36	6109-0308-0202 Кклим = 1,05	Устройство спортивного покрытия	м2	101	28348	2 863 148
7	37	6109-0401-0802 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	55,6	937	52 097
			Подраздел 5.5. 1 - й этаж тип I, ИТОГО	Тенге			1 365 070
8	40	6109-0308-0202 Кклим = 1,05	Устройство покрытия из кварцвинила	м2	75	16202	1 215 150
9	41	6109-0401-0802 Кклим = 1,05	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	160	937	149 920
			Раздел 8. Козырек, ИТОГО:	Тенге			834 183
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			834 183
10	74	6106-0302-0401 Кклим = 1,11	Козырек. Монтаж	т конструкций	1,3	140671	182 872
11	82	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	3,6	6644	23 823
12	83	214-204-0110	Экран из мелкопрофильного профилированного листа СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	7,92	5744	45 492
13	84	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0019	681756	1 295

14	85	6106-0306-0301 Кклим = 1,11	Подшивка потолка козырька	м2	18,4	24303	447 175
15	86	214-204-0111	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	1 м2	3	6484	19 452
16	87	232-105-0302	Панель декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х8 мм	1 м2	18,4	4422	81 365
17	88	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,0043	797138	3 428
18	89	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	30	373	11 190
19	90	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115, за 2 раза	м2	30	603	18 090
			Отопление и Вентиляция				
			Раздел 10. Естественная вентиляция, ИТОГО:	Тенге			1 836 661
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			1 836 661
20	68	6118-0101-0303 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	63	15762	993 006
21	69	6118-0101-0310 Кклим = 1,05	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	25,2	16054	404 561
22	70	6118-0202-0101 Кклим = 1,05	Установка диффузоров вытяжных площадь в свету до 0,5 м2.	шт.	32	7569	242 208
23	71	246-304-0101	Диффузор вытяжной д=125 мм	1 шт.	26	3623	94 198
24	72	246-304-0108	Диффузор вытяжной д=200 мм	1 шт.	6	4832	28 992
25	73	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	94	784	73 696
			Раздел 4. Кондиционирование, ИТОГО:	Тенге			2 538 518
			Подраздел 10.2. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			2 538 518
26	74	6118-0505-0201 Кклим = 1,05	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	8	33386	267 088
27	75	580-000-0002 (кпл)	Кондиционер настенный "Almacom ACH-12 AS"	1 шт	2	158036	316 072
28	76	580-000-0003 (кпл)	Кондиционер настенный "Almacom ACH-24 G"	1 шт	6	325893	1 955 358
			Электромонтажные работы				
			Раздел 14. Монтажные работы, ИТОГО:	Тенге			7 145 264
			Подраздел 14.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			7 145 264
29	18	6119-0401-0101 Кклим = 1,11	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	131	2846	372 826
30	19	247-102-2145	Светильник светодиодный офисный OFLED SL 36 208C NW,CW (P2,O) IP20 с БАП, мощность 18 Вт	1 шт.	50	51698	2 584 900
31	20	247-102-2145	Светильник светодиодный офисный OFLED SL 36 208C NW,CW (P2,O) IP20 с БАП, мощность 18 Вт	1 шт.	58	51698	2 998 484
32	21	247-102-2145	Светильник светодиодный офисный OFLED SL 36 208C NW,CW (P2,O) IP20 с БАП, мощность 18 Вт	1 шт.	23	51698	1 189 054
			Итого по Ф2	тенге			18 335 147
			НДС-12%	тенге			2 200 218
			Итого с НДС	**тенге**			**20 535 365**

Генподрядчик:
ТОО "BF.Элит-Курылыс"
(наименование организации)
Директор Кендыбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:
ТОО "KIT Construction"
(наименование организации)
Директор Сарсенбаев Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)