«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Дуйсебаев М
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2022 ж. «07» 10

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» октября 2022 г.

Заказчик *ТОО Агрофирма «Родина», БИН 050540005822, конт.тел. 8 (71651)37436, индекс 021809, Акмолинская область, Целиноградский район, Родинский сельский округ, с.Родина, улица Центральная, д.15*

фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН, телефон– для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *03.10.2022г. ТОО «Алтайцентр ВЧД», БИН 030140006730, Директор Шелестюк С.В., Лицензия №18019336 от 19.10.2018, I категория, Республика Казахстан, г.Астана, С 330 , 5, тел. 8 (717-2)-251-660, на основании договора подряда от 23.05.2022 года № 230522*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *03.10.2022 г. ТОО "TechMar group", БИН 200340020650, конт.номер 8 702 589 7219, эксперт - Данияров Б.А., № KZ26VJE00053467 от 11.03.2020 года, № KZ18VJE00050440 от 01.11.2019 года, № KZ80VJE00033386 от 15.12.2017 года*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *03.10.2022г., эксперт Султанов Кайрат Шугаевич, ГСЛ №002832 от 28.12.2004г, ИИН 540910301443*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство автозаправочной станции» в Акмолинской области, Целиноградского района с. Родина (без сметной документации)»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: *Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Родина, село Родина, улица Центральная, строение 16Б*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
«__»_____ 20__ года

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) правоустанавливающего документа на земельный участок: *Акт на земельный участок от "15" марта 2021 года № 10100487353339 с кадастровым номером 01-011-061-123, выданный ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Целиноградского района» ;*

наименование документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ *KZ51REA00287168 от 26.07.2022, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области»*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ИП «Султанов К.Ш.»*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ТОО Агрофирма «Родина», Ген. директор-Сауэр И.А. от 01.07.2020г*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль 2022 г.*;

месяц, год

окончание работ *август 2022 г.*;

месяц, год (перечень документов или номер приложения к акту)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *8*;
фактически, месяц: *1,3*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки, в т.ч.	Кв.м	203,5		203,5	
Операторная	Кв.м.	43,2		43,2	
Общая площадь, вт.ч.	Кв.м	3593,3		3593,3	
Операторная	Кв.м.	40,0		40,0	
Строительный объем операторной	Куб.м	149		149	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир		Число квартир	Площадь квартир	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Операторная

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости - IIIа.

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – А (топливно-раздаточные колонки).

Фундаменты – монолитная железобетонная плита, толщиной 300 мм, из бетона класса по прочности С16/20, марки по морозостойкости F100, марки по водонепроницаемости W6 на шлакопортландцементе, армированная арматурой по ГОСТ 34028-2016, устраиваемая по бетонной подготовке из бетона класса С8/10, толщиной 100 мм и щебеночной подготовке с пропиткой битумом до полного насыщения, толщиной 100 мм.

Основанием фундаментов являются суглинки с расчетными характеристиками ϕ=19° ρ=1,97 г/см³; С=22 кПа.

Наружные стены - трехслойные сэндвич-панелей толщиной 120 мм с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем.

В местах соприкосновения конструкций с грунтом используется обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза.

Металлический каркас здания выполнен: балки, стойки, прогоны, связи и ригели выполнены из профилей стальных гнутых замкнутых сварных квадратного сечения по ГОСТ 30245-2012.

Топливораздаточный навес

Навес прямоугольной формы в плане запроектирован в металлическом каркасе, с размерами в плане 22,5х7,5 м высотой до низа несущих конструкций 4,8 м. Проектом предусмотрено размещение двух топливо-заправочных колонок под навесом и одна колонка без навеса.

Конструктивная схема навеса – металлические рамы в продольном и поперечном направлении. Пространственная жесткость и устойчивость рамы обеспечена жесткими узлами крепления продольных и поперечных балок и прогонов к колоннам, между собой и к фундаментам. В уровне покрытия балки раскреплены балками обвязки, горизонтальными и вертикальными связями.

За отметку 0.00 принята отметка верха топливозаправочного островка, что соответствует абсолютной отметке 320,65 по генплану.

Фундамент под колонны навеса – монолитные столбчатые, габаритами 4,0х1,4 м, из бетона класса по прочности С12/15, марки по морозостойкости F100, марки по водонепроницаемости W6 на шлакопортландцементе, армированный арматурой по ГОСТ 34028-2016, устраиваемая по щебеночной подготовке с пропиткой битумом до полного насыщения, толщиной 100мм. По верх фундамента устраивается заправочный островок из монолитной конструкции, габаритами 5,4х1,4 м из бетона класса по прочности С12/15, марки по морозостойкости F100, марки по водонепроницаемости W6 на шлакопортландцементе, армированный арматурой по ГОСТ 34028-2016.

Топливохранилище

Топливохранилище принято подземным, состоит из четырех резервуаров емкостью 25 м³ и 10 м³ объединенных в едином саркофаге (короб). Саркофаг (короб) имеет в плане прямоугольную форму с размерами в осях 6,7х8,6 – 5,8х7,9 м, с высотой – 2,38 м и 2,93 м. Снаружи (на поверхности грунта) предусмотрено металлическое ограждение с калиткой.

За условную отметку 0.00 принята отметка верха железобетонного кожуха, соответствующая 320,60.

Железобетонный кожух выполнен из монолитного бетона класса С16/20 F100 W6 на шлакопортландцементе, толщина днища и стенок 300 мм. Под днищем предусмотрена подготовка из бетона класса С8/10 толщиной 100 мм по щебеночной подготовке с пропиткой битумом до полного насыщения толщиной 100 мм. Армирование сетками из арматуры класса А400 по ГОСТ 304028-2016.

Гидроизоляция днища и стен из двух слоев Техноэласт ЭПП, по битумному праймеру Технониколь № 01, с устройством защитной профилированной мембраны Planter standard.

Ограждение резервуаров – металлическое из профилей стальных гнутых замкнутых сварных квадратного сечения по ГОСТ 30245-2012.

Очистные сооружения

Очистные сооружения приняты заводского изготовления серии ЛОС.

Фундаментная плита - монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм из бетона класса С12/15 F100 W6 на шлакопортландцементе, по щебеночному основанию толщиной 100мм с проливкой битумом. Армирование плиты сетками из арматуры класса А400 по ГОСТ 34028-2016.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

Отопление

Отопление помещений здания АЗС предусмотрено электрическое. В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы электрические (в количестве 7 шт.) мощностью 1,0 кВт и 2,0 квт. Поддержание температуры внутреннего воздуха осуществляется с помощью автоматических электронных термостатов, входящих в комплект поставки нагревательных приборов.

Для компенсаций теплопотерь над входной дверью расчетной зоны установлена воздушно – тепловая завеса.

Расход тепла на систему отопления составляет – 9440 вт.

Вентиляция

Вентиляция помещений запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением.

Приток – неорганизованный. Естественная вытяжная система вентиляция по венткоробам предусмотрен из расчетно-кассовой зоны и санузлов, системами ВЕ1-ВЕ3. Воздуховоды вентиляционных систем изготавливаются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80.

Водоснабжение и канализация

Наружный водопровод и канализация

Раздел выполняется согласно заданию на проектирование, технических условий на водоснабжение и канализацию № 02/22 от 15.02.2022 г., выданных ТОО «Агрофирма Родина» и в соответствии с нормативами, действующими на территории Республики Казахстан.

Водоснабжение

Источником водоснабжения являются существующие сети водопровода диаметром 110 мм.

Точка подключения - существующий водопроводный колодец.

Гарантированный напор воды в точке врезки 0,225 МПа.

Сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и 32 мм по ГОСТ 18599-2001.

Предусмотрено устройство водопроводного колодца с установкой в нем пожарного гидранта. Колодец выполняется из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемого пожарного гидранта.

Расход воды на наружное пожаротушение - 10 л/сек.

Протяженность труб водопровода - 87,00 м.

Водоотведение

Водоотведение стоков предусмотрено в проектируемый сборник стоков.

Трубопровод самотечный от здания операторной до сборника стоков выполняются из безнапорных полиэтиленовых канализационных труб кольцевой жесткостью SN8 диаметром 110 мм по ГОСТ Р 54475-2011.

Протяженность труб канализации - 5,00 м

Ливневая канализация

Предусмотрен отвод ливневых стоков с территории площадки.

Стоки отводятся по бетонным лоткам к локальным очистным сооружениям производительностью 3 л/сек. После очистки стоки сбрасываются в проектируемый сборник стоков ёмкостью 6,0 м3, с дальнейшим вывозом в места согласованные с СЭС.

Расход ливневых стоков - 3,0 л/сек.

Протяженность лотков - 110,00 м.

Электроснабжение на основании технических условий от 16.09.2021 г. № ТУ-08-2021-02716, выданных АО «Акмолинская РЭК».

Источник электроснабжения: ПС-35/10 кВ «Родина» ВЛ-10 кВ № 11.

Точка подключения: РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ № 26 с трансформатором мощностью 400 кВА.

От РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 26 до границ участка АЗС предусмотрено строительство ВЛИ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего *136812,527* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *109432,047* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *3123,588* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего *136812,527* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *109432,047* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *3123,588* тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено _100_% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство автозаправочной станции» в Акмолинской области, Целиноградского района с. Родина (без сметной документации)»* принять в эксплуатацию.

03.10.22

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *ТОО Агрофирма «Родина», Ген.директор- Сауэр И.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата М.П.

2) аккредитованная организация *ТОО "TechMar group"*,

наименование организации

директор - Борщенко П.Л.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата 03.10.22 М.П.

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов):

Данияров Б. А., аттестат № KZ26VJE00053467 от 11.03.2020 года, № KZ18VJE00050440 от 01.11.2019 года, № KZ80VJE00033386 от 15.12.2017 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата М.П.

Авторский надзор:

1) разработчик проекта *ИП «Султанов К.Ш.»*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),должность, подпись, дата М.П.

2) организация *ИП «Султанов К.Ш.»*

наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата 03.10.22 М.П.

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Алтайцентр», В.Ч.Д.- Директор- Шелестюк Серей Владимирович.*

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

03.10.22

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь здания ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Операторная	1		5	43,2	149	40,0	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
монолитная железобетонная плита	трехслойные сэндвич-панелей толщиной 120 мм с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем	сэндвич-панели кровельные трехслойные теплоизолирующие толщиной 160 мм с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем	электрическое.	ТУ от 16.09.2021 г. № ТУ-08-2021-02716, выданных АО «Акмолинская РЭК».	ТУ № 02/22 от 15.02.2022 г.,	-	ТУ № 02/22 от 15.02.2022 г.	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь ($м^2$)	-	-	-	-
4	Жилая площадь ($м^2$)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

Нежилые помещения

Площадь ($м^2$)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная (операторная)	-	-	40,0	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	40,0

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____

2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м²)

Общая площадь земельного участка(м2)	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
15 935	203,5	43,2	160,3		2329	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м²)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	1032	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1				40	38,1	-	40

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	операторная	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе							
Предприяти	Организации	Физкультур	Учрежден	Транспорт	Сооружен	Гараж	Проч

й общественного питания	здравоохранения	но-спортивная	ий культуры и искусства	ных зданий и сооружений	ий инженерных сетей	ей	ие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения (силосные траншеи)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			монолитные ж/б
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			трехслойные сэндвич-панелей толщиной 120 мм с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем
	2) перегородки			гипсокартон
3	Перекрытия	чердачное		-
		междуэтажное		
4	Кровля			сэндвич-панели кровельные трехслойные теплоизолирующие толщиной 160 мм с теплоизоляционным слоем из минераловатных плит на основе пород базальтовой группы на синтетическом связующем
5	Полы	1-го этажа		монолитные ж/б
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		-
		двери		-
7	Отделочные работы	внутренние		
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			-
9	Водопровод			Да
10	Канализация			Да
11	Электроосвещение			да
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Электрическое
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	

19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек	
	Топливораздаточный навес	Топливохранилище
Площадь (м2)	168,75	103,44
Высота строения (м)	4,8	
Объем строения (м3)	810	
Фундамент	Фундамент под колонны навеса – монолитные столбчатые, габаритами 4,0х1,4 м, из бетона класса по прочности С12/15, марки по морозостойкости F100, марки по водонепроницаемости W6 на шлакопортландцементе, армированный арматурой по ГОСТ 34028-2016, устраиваемая по щебеночной подготовке с пропиткой битумом до полного насыщения, толщиной 100мм.	
Стены	-	
Перекрытия		
Крыша	покрытие из профнастила оцинкованного по ГОСТ 24045-2016 по металлическому каркасу	

Полы	-
Окна	-
Двери	-
Внутренняя отделка	
Наружная отделка	
Печи	

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2
Фундамент	
Стены и перегородки	

Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		

Итого:

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м2)	Высота (м)	Объем (м3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м2)	Высота (м)	Объем (м3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик ТОО Агрофирма «Родина», Ген.директор- Сауэр И.А
ФИО(при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

07.09.22

Авторский надзор ИП «Султанов К.Ш.»
ФИО (при наличии), подпись эксперта, Место печати (при наличии)

07.09.22.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на 15 (пятнадцати) листах «03» октября 2022г.