Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 65, БИН 130940015928, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070103KSN0909000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87277420928

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741, БИН/ИИН 060640007752 БИК IRTYKZKA ИИК KZ63965T221202651229 АО "ForteBank" Тел.: 87758882741

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: **Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области.**

Справка №6

о стоимости выполнененых работ и затрат за декабрь 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение № 103/03 от 2023-12-15 к договору №103 от 2022-12-27						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за декабрь 2023 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области.	152 020 974,31	95 797 302,31						10 263 996,68	95 797 302,31
Удержание аванса 0%									
за декабрь 2023 год	152 020 974,31	95 797 302,31						10 263 996,68	95 797 302,31

Итого по оплате за декабрь **2023 г. - 95 797 302,31 тенге в том числе НДС**

м.п. Заказчик: Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района" — Акылжанов А.А.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Кернеу-К" — Молдахметов Р.Т.

Технадзор: Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" — Торегали А. К.

м.п.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области. Светофор на пересечениях Алматы Коктал-Кокпек-Хоргос КМ 28+200

Дополнительное соглашение № 103/03 от 2023-12-15 к договору №103 от 2022-12-27

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ Сметные работы									
		РАЗДЕЛ 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м² конструкции	0,308	4408,84	1897,84	1358	585	–	1103	2657
		НР - 109%; СП - 8%			2511,00	803,83	773	248		197	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,9766	170,00	–	166	–		–	179
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	14,649	29,00	–	425	–		–	459
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1949	585	–	1103	3295
							773	248	–	244	
		РАЗДЕЛ 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3 разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	32,04	2536,38	–	81266	–	–	58511	150959
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	–	81266	–		11182	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, шахты котлованы и ямы. Засыпка вручную. Грунты грунтов 2	м³ грунта	21,315	1323,75	–	28216	–	–	20315	52414
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	–	28216	–		3883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	24,315	292,68	292,68	7117	7117	–	1274	9063
		НР - 72%; СП - 8%			–	72,79	–	1770		671	
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	638,26875	29,00	–	18510	–		–	19991
		СП - 8%			–	–	–	–		1481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				135109	7117	–	80100	232427
							109482	1770	–	17217	
		РАЗДЕЛ 3 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
24	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм. Вычесть из акта за октябрь 2023 г.	шт.	3	-9725,00	–	-29175	–	-29175	–	-31509
		СП - 8%			–	–	–	–		-2334	
		МОНТАЖ КОНСОЛЕЙ И СТОЕК НА ФУНДАМЕНТЫ									
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ ССЗ									
36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5157,95	218,73	15474	656	10751	3075	20033
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	4067	204		1484	
37	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	783,75	29,47	3919	147	2029	1288	5624
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	9,23	1743	46		417	
41	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3	1314,91	–	3945	–	413	3815	8381
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	–	3532	–		621	
42	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж панно	т конструкций	0,02262	206402,13	2584,73	4669	59	451	2881	8154
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	4159	17		604	
43	251-101-0105 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002. Вычесть из акта за октябрь 2023 г.	шт.	1	-15677,00	–	-15677	–	-15677	–	-16931
		СП - 8%			–	–	–	–		-1254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	251-101-0114 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002. Вычесть из акта за октябрь 2023 г.	шт	2	-14165,00	–	-28330	–	-28330	–	-30596
		СП - 8%			–	–	–	–		-2266	
45	251-101-0137 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм	шт	2	20101,00	–	40202	–	40202	–	43418
		СП - 8%			–	–	–	–		3216	
47	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа I	м²	4,4652	21228,00	–	94787	–	94787	–	102370
		СП - 8%			–	–	–	–		7583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				89814	862	75451	11059	108944
							13501	267	–	8071	
		РАЗДЕЛ 4.ВООСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭС									
		ВООСТАНОВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ									
59	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,264	7158,88	2153,70	1890	569	1233	250	2311
		НР - 108%; СП - 8%			332,19	544,74	88	144		171	
60	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2,64	1920,73	232,90	5071	615	4365	204	5696
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	91	98		422	
61	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м² покрытия	2,64	832,14	0,09	2197	–	2165	35	2410
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	–	32	–		179	
62	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2,64	1886,22	244,08	4980	644	4245	201	5595
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	91	95		414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				14138	1828	12008	690	16012
							302	337	–	1186	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				241010	10392	87459	92952	360678
							124058	2622	–	26718	
		ОТДЕЛ Добавленные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1	Щитки дополнительные. Демонтаж знаков без стоек	шт.	4	706,45	–	2826	–	–	3052	6348
		НР - 108%; СП - 8%			706,45	–	2826	–		470	
	1308-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1	Демонтаж фонарей освещения пешеходного перехода	шт.	2	6213,14	3078,91	12426	6158	–	6636	20587
		НР - 72%; СП - 8%			3134,23	1474,13	6268	2948		1525	
	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1	Демонтаж металлической опоры (трубы д.159х7 - 7,8м) и консоли (трубы д.76х3 - 6м)	т конструкций	0,2374	18407,78	11915,13	4370	2828	–	1679	6533
		НР - 69%; СП - 8%			6492,65	3754,97	1541	891		484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				19622	8986	–	11367	33468
							10635	3839	–	2479	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	28	9244,64	5435,50	258859	152194	72676	67152	352082
		НР - 99%; СП - 8%			1213,58	1208,94	33980	33850		26080	
	241-201-0412 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	28,56	2495,00	–	71257	–	71257	–	76958
		СП - 8%			–	–	–	–		5701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				330107	152194	143933	67152	429040
							33980	33850	–	31781	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИЙ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9167,00	–	9167	–	9167	–	9900
		СП - 8%			–	–	–	–		733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт	2	9679,00	–	19358	–	19358	–	20907
		СП - 8%			–	–	–	–		1549	
47	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа I	м²	1,5348	21228,00	–	32581	–	32581	–	35187
		СП - 8%			–	–	–	–		2606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				61106	–	61106	–	65994
							–	–	–	4888	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				410835	161180	205039	78519	528502
							44615	17689	–	39148	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								889180
		в том числе стоимость оборудования	тенге								0
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								11559
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								900739
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								9188
Итого с дополнительными затратами			тенге								909927
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								18199
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								928125
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								969941
Конкурсная скидка 5%			тенге								-48497
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								921444
НДС 12%			тенге								110573
Всего по акту с НДС			тенге								1 032 017

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А. К. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области. Светофор на пересечениях Талгар-Байтерек и улицы Ахметова
Дополнительное соглашение № 103/03 от 2023-12-15 к договору №103 от 2022-12-27

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ Сметные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м² конструкции	1,19	4408,84	1897,84	5247	2259	–	4260	10268
		НР - 108%; СП - 8%			2511,00	803,83	2988	957		761	
2	1127-0702-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках.Разборка	шт	4	3971,33	695,04	15885	2780	–	15205	33577
		НР - 108%; СП - 8%			3276,29	243,30	13105	973		2487	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,856	170,00	–	486	–		–	525
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	42,84	29,00	–	1242	–		–	1341
		СП - 8%			–	–	–	–		99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22860	5039	–	19465	45711
							16093	1936	–	3386	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3 разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	59,086	2536,38	–	149865	–	–	107902	278389
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	–	149865	–		20622	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншей, приямков котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	25,08	1323,75	–	33200	–	–	23904	61672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	–	33200	–		4568	
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	12,984	292,68	292,68	3800	3800	–	680	4839
		НР - 72%; СП - 8%			–	72,79	–	945		358	
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	340,83	29,00	–	9884	–		–	10675
		СП - 8%			–	–	–	–		791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				196749	3800	–	132486	355575
							183065	945	–	26339	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Фм-Б1, Фм-СС3									
10	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м. Вычесть позицию из акта за ноябрь 2023 г	шт. сборных конструкций	2	-3257,84	-1767,20	-6516	-3535	–	-5181	-12633
		НР - 118%; СП - 8%			-1490,64	-704,89	-2981	-1410		-936	
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,231	5136,03	1510,54	1186	349	555	396	1709
		НР - 93%; СП - 8%			1220,64	622,89	282	144		127	
19	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	3257,84	1767,20	9774	5302	–	7772	18950
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	4472	2115		1404	
20	251-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подходные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	1,05	64528,00	–	67754	–	67754	–	73174
		СП - 8%			–	–	–	–		5420	
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	7210,86	1158,41	21633	3476	1776	39006	43890
		НР - 100%; СП - 8%			5460,48	405,51	16381	1217		3251	
22	1205-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Омоноличивание стоек в гнездо фундамента бетоном	м³	0,234	27543,01	1651,33	6445	386	5608	489	7489
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	451	86		555	
23	251-102-0791 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	3	6004,00	–	18012	–	18012	–	19453
		СП - 8%			–	–	–	–		1441	
24	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	3	9725,00	–	29175	–	29175	–	31509
		СП - 8%			–	–	–	–		2334	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	8	156501,78	37377,49	1252014	299020	379754	515954	1909405
		НР - 72%; СП - 8%			71654,94	17920,32	573240	143363		141437	
29	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	6	113485,77	23074,14	680915	138445	147400	332208	1094175
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	395070	66329		81050	
30	517-101-0110 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм	шт.	5	417287,00	–	2086435	–		–	2086435
					–	–	–	–	2086435	–	
31	517-101-0403 РСНБ РК 2022	Мультивибратор автоматического времени шаг индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм	шт.	3	111023,00	–	333069	–		–	333069
					–	–	–	–	333069	–	
32	517-101-0111 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210 мм	шт.	3	364227,00	–	1092681	–		–	1092681
					–	–	–	–	1092681	–	
33	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором автоматического времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	6	84900,00	–	509400	–		–	509400
					–	–	–	–	509400	–	
34	1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	212476,43	222,47	212476	222	193534	13548	244106
		НР - 72%; СП - 8%			18719,60	97,16	18720	97		18082	
35	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	1	675062,00	–	675062	–		–	675062
					–	–	–	–	675062	–	
36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5157,95	218,73	15474	656	10751	3075	20033
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	4067	204		1484	
37	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открытый из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	783,75	29,47	3919	147	2029	1288	5624
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	9,23	1743	46		417	
41	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3	1314,91	–	3945	–	413	3815	8381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 109%; СП - 8%			1177,42	–	3532	–		621	
42	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж пяпно	т конструкций	0,02262	206402,13	2584,73	4669	59	451	2881	8154
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	4159	17		604	
47	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	4,4652	21228,00	–	94787	–	94787	–	102370
		СП - 8%			–	–	–	–		7583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7112309	444527	951999	895251	8272434
							1019136	212208	4696647	264874	
		РАЗДЕЛ 4 ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭС									
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ									
59	1127-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,6	7158,88	2153,70	4295	1292	2804	568	5252
		НР - 109%; СП - 8%			332,19	544,74	199	327		389	
60	1127-0602-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	6	1920,73	232,90	11524	1397	9921	463	12946
		НР - 109%; СП - 8%			34,33	37,05	206	222		959	
61	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0203	м² покрытия	6	832,14	0,09	4993	1	4919	78	5477
		НР - 109%; СП - 8%			12,10	–	73	–		406	
62	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	6	1886,22	244,08	11317	1465	9646	457	12716
		НР - 109%; СП - 8%			34,33	36,14	206	217		942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				32129	4155	27290	1566	36391
							684	766	–	2696	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				7364947	457521	979289	1048768	8710111
							1218978	215849	4696647	297295	
		ОТДЕЛ 2 Добавляемые работы									
		РАЗДЕЛ 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в отвалах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2,902	292,68	292,68	849	849	–	152	1081
		НР - 72%; СП - 8%			–	72,79	–	211		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	76,1775	29,00	–	2209	–		–	2386
		СП - 8%			–	–	–	–		177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3058	849	–	152	3467
							–	211	–	257	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Фм-Б1, Фм-СС3									
10	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м³ основания	0,088	5616,41	2622,13	494	231	146	202	751
		НР - 92%; СП - 8%			1330,18	1132,38	117	100		56	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,088	25078,69	1651,33	2207	146	1891	184	2582
		НР - 92%; СП - 8%			1927,48	369,48	170	33		191	
12	1107-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	7557,18	4352,95	15114	8705	–	10620	27793
		НР - 110%; СП - 8%			3204,23	1295,73	6408	2591		2059	
13	1111-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подушечные, опорные, анкерные, бункеров и подпорных, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	8,14	64528,00	–	525258	–	525258	–	967279
		СП - 8%			–	–	–	–		42021	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	54,48	1208,66	28,22	65848	1537	41135	21761	94618
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	23176	222		7069	
17	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м² поверхности	28,6	2400,30	297,02	68649	8495	40946	21603	97472
		НР - 93%; СП - 8%			671,60	140,62	19208	4022		7220	
		МОНТАЖ КОНСОЛЕЙ И СТОЕК НА ФУНДАМЕНТЫ									
25	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции консолей и стоек светофоров. Монтаж	т конструкций	1,2303	206402,13	2584,73	253957	3180	24569	156695	443483
		НР - 69%; СП - 8%			183847,93	736,61	226188	906		32851	
26	225-126-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы опор, арок, консолей и стоек соединяемые на сварке	т	1,2303	1028310,00	–	1265130	–	1265130	–	1366340
		СП - 8%			–	–	–	–		101210	
27	1112-2201-1456 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	46,25928	193,34	4,60	8944	213	5175	2479	12337
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	3556	36		914	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ ССЗ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	9167,00	–	9167	–	9167	–	9900
		СП - 8%			–	–	–	–		733	
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, Ш=700 мм	шт	2	9679,00	–	19358	–	19358	–	20907
		СП - 8%			–	–	–	–		1549	
47	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа I	м²	1,5348	21228,00	–	32581	–	32581	–	35187
		СП - 8%			–	–	–	–		2606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2266687	22507	1965356	213544	2678649
							278823	7910	–	198419	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				2269745	23356	1965356	213696	2682116
							278823	8123	–	198676	
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге								11392227
		в том числе стоимость оборудования	тенге								469664
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								87043
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								11479270
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ вследствие климатических условиям температурной зоны стройки 1,02%			тенге								69183
Итого с дополнительными затратами			тенге								11548453
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								137956
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								11685488
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								12211965
Конкурсная скидка 5%			тенге								-610598
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								11601367
НДС 12%			тенге								1392164
Всего по акту с НДС			тенге								12 993 531

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А. А.

Технадзор:

Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торгали А. К.

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Моллакметов Р. Т.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928, Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(727)42-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752, Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установки новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области. Светофор на пересечениях Алматы-Талгар-Байдыбек би и улицы Жылкыбай в селе Туздыбастау

Дополнительное соглашение № 103/03 от 2023-12-15 к договору №103 от 2022-12-27

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ Сметные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках.Разборка	шт.	4	3971,33	695,04	15885	2780	–	15205	33577
		НР - 108%; СП - 8%			3276,29	243,30	13105	973		2487	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,4588	170,00	–	78	–		–	84
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	6,882	29,00	–	200	–		–	216
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16163	2780	–	15205	33877
							13105	973	–	2509	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пол 2,3 разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	54,606	2536,38	–	138502	–	–	99721	257281
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	–	138502	–		19058	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	26,895	1323,75	–	35602	–	–	25634	66135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	–	35602	–		4899	
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	9,591	292,68	292,68	2807	2807	–	503	3574
		НР - 72%; СП - 8%			–	72,79	–	698		265	
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	251,76375	29,00	–	7301	–		–	7885
		СП - 8%			–	–	–	–		584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				184212	2807	–	125858	334875
							174104	698	–	24806	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,231	5136,03	1510,54	1186	349	555	396	1709
		НР - 93%; СП - 8%			1220,64	622,89	282	144		127	
19	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлованов до 4 м	шт. сборных конструкций	3	3257,84	1767,20	9774	5302	–	7772	18950
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	4472	2115		1404	
20	261-101-0303 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	1,05	64528,00	–	67754	–	67754	–	73174
		СП - 8%			–	–	–	–		5420	
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	7210,86	1158,41	21633	3476	1776	19006	43890
		НР - 100%; СП - 8%			5460,48	405,51	16381	1217		3251	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м³	0,234	27543,01	1651,33	6445	386	5608	489	7489
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	451	86		555	
23	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	3	6004,00	–	18012	–	18012	–	19453
		СП - 8%			–	–	–	–		1441	
24	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	3	9725,00	–	29175	–	29175	–	31509
		СП - 8%			–	–	–	–		2334	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									
28	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	8	156501,78	37377,49	1252014	299020	379754	515954	1909405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			71654,94	17920,32	573240	143363		141437	
29	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	6	113485,77	23074,14	680915	138445	147400	332208	1094173
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	395070	66329		81050	
30	517-101-0110 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм	шт.	5	417287,00	–	2086435	–		–	2086435
					–	–	–	–	2086435	–	
31	517-101-0403 РСНБ РК 2022	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм	шт.	3	111023,00	–	333069	–		–	333069
					–	–	–	–	333069	–	
32	517-101-0111 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210 мм	шт.	3	364227,00	–	1092681	–		–	1092681
					–	–	–	–	1092681	–	
33	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	6	84900,00	–	509400	–		–	509400
					–	–	–	–	509400	–	
34	1309-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	212476,43	222,47	212476	222	193534	13548	244106
		НР - 72%; СП - 8%			18719,60	97,16	18720	97		18082	
35	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	1	675062,00	–	675062	–		–	675062
					–	–	–	–	675062	–	
36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм Монтаж оборудования	шт.	3	5157,95	218,73	15474	656	10751	3975	20033
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	4067	204		1484	
37	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	783,75	29,47	3919	147	2029	1288	5624
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	9,23	1743	46		417	
41	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	6	1314,91	–	7889	–	824	7630	16760
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	–	7065	–		1242	
42	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж панно	т конструкций	0,04524	206402,13	2584,73	9338	117	904	5762	16308
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	8317	33		1208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	251-101-0137 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм	шт.	2	20101,00	–	40202	–	40202	–	43418
		СП - 8%			–	–	–	–		3216	
45	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа I	м²	4,4652	21228,00	–	94787	–	94787	–	102370
		СП - 8%			–	–	–	–		7583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7167640	448120	993065	907128	8345018
							1029808	213634	4696647	270251	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				7368015	453707	993065	1048191	8713770
							1217017	215305	4696647	297566	
		ОТДЕЛ Добавленные работы									
		РАЗДЕЛ 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1	Щитки дополнительные. Демонтаж знаков без стоек	шт.	8	706,45	–	5652	–	–	6104	12696
		НР - 108%; СП - 8%			706,45	–	5652	–		980	
	1308-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1	Демонтаж фонарей «освещения пешеходного перехода»	шт.	4	6213,14	3078,91	24853	12316	–	13272	41175
		НР - 72%; СП - 8%			3134,23	1474,13	12537	5897		3050	
	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1	Демонтаж металлической опоры (трубы д.159х7 - 15м) и консоли (трубы д.76х3 - 12м)	т конструкций	0,4588	18407,78	11915,13	8445	5467	–	3244	13634
		НР - 69%; СП - 8%			6492,65	3754,97	2979	1723		935	
	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	20	135,36	0,27	2707	5	–	1948	5027
		НР - 72%; СП - 8%			135,09	0,17	2702	3		372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				41657	17788	–	24568	71523
							23870	7623	–	5297	
		РАЗДЕЛ 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в группах 1-3 групп	м	41,5	9244,64	5435,50	383653	225573	107716	99529	521836
		НР - 99%; СП - 8%			1213,58	1208,94	50364	50171		38654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х9 мм	м	42,33	4054,00	–	171606	–	171606	–	185334
		СП - 8%			–	–	–	–		13728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				555259	225573	279322	99529	707170
							50364	50171	–	52382	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНТАЖ КОНСОЛЕЙ И СТОЕК НА ФУНДАМЕНТЫ									
25	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции консолей и стоек светофоров. Монтаж	т конструкций	0,07645	206402,13	2584,73	15779	197	1527	9737	27557
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	14055	56		2041	
26	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы опор, арок, консолей и стоек соединяемые на сварке	т	0,07645	1028310,00	–	78614	–	78614	–	84903
		СП - 8%			–	–	–	–		6289	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,87452	193,34	4,60	556	13	322	154	767
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	221	2		57	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИЙ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									
28	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехчисловыми. Монтаж оборудования	шт.	1	156501,78	37377,49	156502	37377	47479	64494	238676
		НР - 72%; СП - 8%			71654,94	17920,32	71655	17920		17680	
32	517-101-0111 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210 мм	шт.	1	364227,00	–	364227	–		–	364227
					–	–	–	–	364227	–	
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	9167,00	–	18334	–	18334	–	19801
		СП - 8%			–	–	–	–		1467	
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, Н=700 мм	шт.	2	9679,00	–	19358	–	19358	–	20907
		СП - 8%			–	–	–	–		1549	
47	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	1,5348	21228,00	–	32581	–	32581	–	35187
		СП - 8%			–	–	–	–		2606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				685951	37587	198206	74385	792025
							85931	17978	364227	31689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				1282867	280948	477528	198482	1570717
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге				160165	75772	364227	89368	
		в том числе стоимость оборудования	тенге								10284489
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								5060874
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								67907
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								10352396
											53974
Итого с дополнительными затратами			тенге								10406370
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								106910
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								10513279
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								10986944
Конкурсная скидка 5%			тенге								-549347
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								10437596
НДС 12%			тенге								1252512
Всего по акту с НДС			тенге								11 690 108

Принял:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района"

Акылжанов А. А.

Технадзор

Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А. К.

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Моллахметов Р. Т.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928, Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Керису-К", БИН 060640007752, Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Светофор на пересечениях Алматы-Талгар-Байдыбек би и автомобильной дороги Бирлик Алмалык Акбулак Каэстрой

Дополнительное соглашение № 103/03 от 2023-12-15 к договору №103 от 2022-12-27

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ Сметные работы									
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3,разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	51,656	2536,38	--	131019	--	--	94334	243381
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	131019	--		18028	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	25,6	1323,75	--	33888	--	--	24399	62950
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	33888	--		4663	
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вычесть из акта за июль	м³ грунта	34,374	-292,68	-292,68	-10061	-10060	--	-1802	-12812
		НР - 72%; СП - 8%			--	-72,79	--	-2502		-949	
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км. Вычесть из акта за июль	т км	902,3175	-29,00	--	-26167	--		--	-28260
		СП - 8%			--	--	--	--		-2093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				128679	-10060	--	116931	265259
							164907	-2502	--	19649	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство. Вычесть из акта за май	м³ основания	0,308	-5136,03	-1510,54	-1582	-465	-741	-528	-2279
		НР - 93%; СП - 8%			-1220,64	-622,89	-376	-192		-169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м. Вычесть из акта за май	шт. сборных конструкций	4	-3257,84	-1767,20	-13031	-7069	–	-10563	-25265
		НР - 118%, СП - 8%			-1490,64	-704,89	-5963	-2820		-1872	
20	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80), СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Вычесть из акта за май	м³	1,4	-64528,00	–	-90339	–	-90339	–	-97566
		СП - 8%			–	–	–	–		-7227	
		МОНТАЖ КОНСОЛЕЙ И СТОЕК НА ФУНДАМЕНТЫ									
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	94,00188	193,34	4,60	18174	432	10515	5038	25068
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	7227	73		1857	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									
29	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехчтовыми. Монтаж оборудования	шт.	2	156501,78	37377,49	313004	74755	94939	128988	477352
		НР - 72%, СП - 8%			71654,94	17920,32	143310	35841		35359	
42	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	3	1314,91	–	3945	–	413	3815	8381
		НР - 109%, СП - 8%			1177,42	–	3532	–		621	
43	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж щиков	т конструкций	0,02262	206402,13	2584,73	4669	59	451	2881	8154
		НР - 69%, СП - 8%			183847,97	736,61	4159	17		604	
44	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	4,4652	21228,00	–	94787	–	94787	–	102370
		СП - 8%			–	–	–	–		7583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				329627	67712	110025	129831	496215
							151889	32919	–	36756	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				458306	57652	110025	246762	761474
							316796	30417	–	56405	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	50	9244,64	5435,50	462232	271775	129778	119915	628718
		НР - 99%, СП - 8%			1213,58	1208,94	60679	60447		46572	
	241-201-0412 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	51	2495,00	–	127245	–	127245	–	137425
		СП - 8%			–	–	–	–		10180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				589477	271775	257023	119915	766143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							60679	60447	–	56752	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002									
		СП - 8%	шт.	1	9167,00	–	9167	–	9167	–	9900
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002									
		СП - 8%	шт.	2	9679,00	–	19358	–	19358	–	20907
48	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1									
		СП - 8%	м²	1,5348	21228,00	–	32581	–	32581	–	35187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				61106	–	61106	–	65994
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				650583	271775	318129	119915	832137
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге				60679	60447	–	61640	
		в том числе стоимость оборудования	тенге								1593611
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								0
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге	-							20717
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								1614328
											16466
Итого с дополнительными затратами			тенге								
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								1630794
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								32616
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								1663410
Конкурсная скидка 5%			тенге								1738353
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								-86918
НДС 12%			тенге								1651435
Всего по акту с НДС			тенге								198172
											1 849 608

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района"

Акылжанов А. А.

Технадзор:

Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А. К.

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Керису-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области. Светофор на пересечениях БАК и объездной автомобильной дороги села Байтерек

Дополнительное соглашение № 103/03 от 2023-12-15 к договору №103 от 2022-12-27

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ Сметные работы									
		РАЗДЕЛ 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м² конструкции	0,84	4408,84	1897,84	3703	1594	–	3007	7247
		НР - 108%; СП - 8%			2511,00	803,83	2109	675		537	
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках.Разборка	шт.	4	3971,33	695,04	15885	2780	–	15205	33577
		НР - 108%; СП - 8%			3276,29	243,30	13105	973		2487	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,016	170,00	–	343	–		–	370
		СП - 8%			–	–	–	–		27	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	30,24	29,00	–	877	–		–	947
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				20808	4374	–	18212	42141
							15214	1648	–	3121	
		РАЗДЕЛ 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3,разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	72,256	2536,38	–	183269	–	–	131953	340440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 35%			2536,38	–	183269	–		25218	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	41,66	1323,75	–	55147	–	–	39706	102442
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	–	55147	–		7588	
7	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2,402	292,68	292,68	703	703	–	126	895
		НР - 72%; СП - 8%			–	72,79	–	175		66	
8	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	63,0525	29,00	–	1829	–		–	1975
		СП - 8%			–	–	–	–		146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				240948	703	–	171785	445752
							238416	175	–	33018	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
17	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,462	5136,03	1510,54	2373	698	1111	792	3418
		НР - 93%; СП - 55%			1220,64	622,89	564	288		253	
18	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	3257,84	1767,20	19547	10603	–	15544	37899
		НР - 118%; СП - 80%			1490,64	704,89	8944	4229		2807	
19	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	2,1	64528,00	–	135509	–	135509	–	146350
		СП - 8%			–	–	–	–		10841	
20	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	6	7210,86	1158,41	43265	6950	3552	38012	87779
		НР - 108%; СП - 80%			5460,48	405,51	32763	2433		6502	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м³	0,468	27543,01	1651,33	12890	773	11215	978	14978
		НР - 91%; СП - 55%			1927,48	369,48	902	173		1109	
22	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт	6	6004,00	–	36024	–	36024	–	38906
		СП - 80%			–	–	–	–		2882	
23	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт	3	9725,00	–	29175	–	29175	–	31509
		СП - 80%			–	–	–	–		2334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									
28	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	8	156501,78	37377,49	1252014	299020	379754	515954	1909405
		НР - 72%; СП - 8%			71654,94	17920,32	573240	143363		141437	
29	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	6	113485,77	23074,14	680915	138445	147400	332208	1094173
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	395070	66329		81050	
30	517-101-0110 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм	шт.	5	417287,00	–	2086435	–		–	2086435
					–	–	–	–	2086435	–	
31	517-101-0403 РСНБ РК 2022	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм	шт.	3	111023,00	–	333069	–		–	333069
					–	–	–	–	333069	–	
32	517-101-0111 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210 мм	шт.	3	364227,00	–	1092681	–		–	1092681
					–	–	–	–	1092681	–	
33	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с вызывной, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	6	84900,00	–	509400	–		–	509400
					–	–	–	–	509400	–	
34	1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	212476,43	222,47	212476	222	193534	13548	244106
		НР - 72%; СП - 8%			18719,60	97,16	18720	97		18082	
35	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	1	675062,00	–	675062	–		–	675062
					–	–	–	–	675062	–	
36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5157,95	218,73	15474	656	10751	3075	20033
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	4067	204		1484	
37	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	783,75	29,47	3919	147	2029	1288	5624
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	9,23	1743	46		417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные подвесок и хомутов . Монтаж. Вычесть из акта за ноябрь	т конструкций	0,0508187	-206402,13	-2584,73	-10489	-131	-1015	-6472	-18318
		НР - 69%; СП - 8%			-183847,97	-736,61	-9343	-37		-1357	
39	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы опор, арок, консолей и стоек соединяемые на сварке. Вычесть из акта за ноябрь	т	0,0508187	-1028310,00	–	-52257	–	-52257	–	-56438
		СП - 8%			–	–	–	–		-4181	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Вычесть из акта за ноябрь	м²	1,910782	-193,34	-4,60	-369	-8	-214	-102	-509
		НР - 69%; СП - 8%			-76,88	-0,78	-147	-1		-38	
41	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	3	1314,91	–	3945	–	413	3815	8381
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	–	3532	–		621	
42	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж панно	т конструкций	0,02262	206402,13	2584,73	4669	59	451	2881	8154
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	4159	17		604	
47	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	4,4652	21228,00	–	94787	–	94787	–	102370
		СП - 8%			–	–	–	–		7583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7180514	457434	992219	921521	8374467
							1034214	217141	4696647	272430	
		РАЗДЕЛ 4.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭС									
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ									
52	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований постилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,42	7158,88	2153,70	3007	905	1962	398	3677
		НР - 108%; СП - 8%			332,19	544,74	140	229		272	
53	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	4,2	1920,73	232,90	8067	979	6944	324	9062
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	144	156		671	
54	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м² покрытия	4,2	832,14	0,09	3495	–	3444	55	3834
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	–	51	–		284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	4,2	1886,22	244,08	7922	1025	6753	320	8901
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	144	152		659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				22491	2909	19103	1097	25474
							479	537	–	1886	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				7464761	465420	1011322	1112615	8887834
							1288323	219501	4696647	310455	
		ОТДЕЛ Добавленные работы									
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	10,074	292,68	292,68	2948	2948	–	528	3754
		НР - 72%; СП - 8%			–	72,79	–	733		278	
8	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	264,4425	29,00	–	7669	–		–	8283
		СП - 8%			–	–	–	–		614	
	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	33,5	9244,64	5435,50	309695	182089	86951	80343	421241
		НР - 99%; СП - 8%			1213,58	1208,94	40655	40499		31203	
	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10 мм	м	34,17	4054,00	–	138525	–	138525	–	149607
		СП - 8%			–	–	–	–		11082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				458837	185037	225476	80871	582885
							40655	41232	–	43177	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	9167,00	–	27501	–	27501	–	29701
		СП - 8%			–	–	–	–		2200	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9167,00	–	9167	–	9167	–	9900
		СП - 8%			–	–	–	–		733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9679,00	–	19358	–	19358	–	20907
		СП - 8%			–	–	–	–		1549	
47	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	1,5348	21228,00	–	32581	–	32581	–	35187
		СП - 8%			–	–	–	–		2606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				88607	–	88607	–	95695
							–	–	–	7088	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				547444	185037	314083	80871	678580
							40655	41232	–	50265	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								9566410
		в том числе стоимость оборудования	тенге								4696647
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								63307
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								9629717
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								50317
Итого с дополнительными затратами			тенге								9680034
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								99668
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								9779702
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								10220316
Конкурсная скидка 5%			тенге								-511016
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								9709300
НДС 12%			тенге								1165116
Всего по акту с НДС			тенге								10 874 416

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района"

Акылжанов А. А.

Технадзор:

Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торгали А. К.

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области. Светофор на пересечениях улиц Сапарова и Аусзова в селе Кызыл-ту
Дополнительное соглашение № 103/03 от 2023-12-15 к договору №103 от 2022-12-27

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ Сметные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м² конструкции	2,1	4408,84	1897,84	9259	3985	–	7518	18119
		НР - 100%; СП - 8%			2511,00	803,83	5273	1688		1342	
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках.Разборка	шт	3	3971,33	695,04	11914	2085	–	11403	25183
		НР - 100%; СП - 8%			3276,29	243,30	9829	730		1865	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,04	170,00	–	857	–		–	926
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	75,6	29,00	–	2192	–		–	2367
		СП - 8%			–	–	–	–		175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				24222	6070	–	18921	46595
							15102	2418	–	3451	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3,ряд дорож знак поз 1)	м³ грунта	58,908	2536,38	–	149413	–	–	107577	277550
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	–	149413	–		20559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	23,01	1323,75	–	30459	–	–	21931	56581
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	–	30459	–		4391	
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	11,738	292,68	292,68	3435	3435	–	615	4374
		НР - 72%; СП - 8%			–	72,79	–	854		324	
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	308,1225	29,00	–	8936	–		–	9651
		СП - 8%			–	–	–	–		715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				192243	3435	–	130123	348156
							179872	854	–	25789	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,308	5136,03	1510,54	1582	465	741	528	2279
		НР - 93%; СП - 8%			1220,64	622,89	376	192		169	
19	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	3257,84	1767,20	13031	7069	–	10363	25265
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	5963	2820		1872	
20	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подплитники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	1,4	64528,00	–	90339	–	90339	–	97566
		СП - 8%			–	–	–	–		7227	
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	7210,86	1158,41	28843	4634	2367	25341	58519
		НР - 108%; СП - 8%			5460,48	405,51	21842	1622		4335	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м³	0,312	27543,01	1651,33	8593	515	7477	652	9985
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	601	115		740	
23	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	4	6004,00	–	24016	–	24016	–	25937
		СП - 8%			–	–	–	–		1921	
24	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	4	9725,00	–	38900	–	38900	–	42012
		СП - 8%			–	–	–	–		3112	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	12	156501,78	37377,49	1878021	448530	569632	773930	2864107
		НР - 72%; СП - 8%			71654,94	17920,32	859859	215044		212156	
29	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	8	113485,77	23074,14	907886	184593	196532	442944	1458896
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	526761	88439		108066	
30	517-101-0110 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм	шт.	8	417287,00	–	3338296	–		–	3338296
					–	–	–	–	3338296	–	
31	517-101-0403 РСНБ РК 2022	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм	шт.	4	111023,00	–	444092	–		–	444092
					–	–	–	–	444092	–	
32	517-101-0111 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210 мм	шт.	4	364227,00	–	1456908	–		–	1456908
					–	–	–	–	1456908	–	
33	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	84900,00	–	679200	–		–	679200
					–	–	–	–	679200	–	
34	1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	212476,43	222,47	212476	222	193534	13548	244106
		НР - 72%; СП - 8%			18719,60	97,16	18720	97		18082	
35	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	1	675062,00	–	675062	–		–	675062
					–	–	–	–	675062	–	
36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5157,95	218,73	15474	656	10751	3075	20033
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	4067	204		1484	
37	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	783,75	29,47	3919	147	2029	1288	5624
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	9,23	1743	46		417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	4	1314,91	–	5260	–	550	5086	11174
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	–	4710	–		828	
42	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж панно	т конструкций	0,0387771	206402,13	2584,73	8004	101	774	4939	13978
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	7129	29		1035	
47	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа I	м²	8	21228,00	–	169824	–	169824	–	183410
		СП - 8%			–	–	–	–		13586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				9999726	646932	1307466	1281694	11656449
							1451771	308608	6593558	375030	
		РАЗДЕЛ 4 ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭС									
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ									
59	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,05	7158,88	2153,70	7517	2261	4907	994	9192
		НР - 108%; СП - 8%			332,19	544,74	349	572		681	
60	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	10,5	1920,73	232,90	20168	2445	17363	809	22656
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	360	389		1678	
61	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м² покрытия	10,5	832,14	0,09	8737	1	8609	137	9584
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	–	127	–		710	
62	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	10,5	1886,22	244,08	19805	2562	16883	799	22253
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	360	379		1648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				56227	7269	47762	2739	63685
							1196	1340	–	4717	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				10272418	663706	1355228	1413477	12114885
							1647941	313220	6593558	408987	
		ОТДЕЛ Добавленные работы									
		РАЗДЕЛ 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Демонтаж	м³	5,9575	6132,57	705,31	36535	4202	–	30953	72887
		НР - 91%; СП - 8%			5427,26	282,21	32333	1681		5399	
	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции металлические. Демонтаж	т конструкций	0,42625	28985,05	8503,65	12355	3625	–	6692	20571
		НР - 69%; СП - 8%			20481,40	2272,33	8730	969		1524	
	1308-0105-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор гелиевый. Демонтаж оборудования	шт.	2	12001,32	–	24003	–	–	17282	44588
		НР - 72%; СП - 8%			12001,32	–	24003	–		3303	
	1334-0116-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Ветрогенератор. Демонтаж	комплект	1	52617,55	–	52618	–	–	32097	91492
		НР - 61%; СП - 8%			52617,55	–	52618	–		6777	
	1320-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Панель солнечная (2х1). Демонтаж	шт.	2	16552,06	2203,90	33104	4407	–	18627	55870
		НР - 61%; СП - 8%			14348,16	920,20	28696	1840		4139	
	1308-0202-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Демонтаж проектора пешеходного перехода	шт.	1	10730,38	4033,30	10730	4034	–	6199	18283
		НР - 72%; СП - 8%			6697,08	1912,52	6697	1913		1354	
	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Демонтаж	шкаф	1	21830,96	6229,24	21831	6229	–	13192	37825
		НР - 72%; СП - 8%			15601,72	2720,47	15602	2720		2802	
	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Светильники на солнечных батареях. Демонтаж	шт.	2	267,25	2,14	535	5	–	384	992
		НР - 72%; СП - 8%			265,11	1,34	530	3		73	
	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Видеорегистратор. Демонтаж	камера	1	3767,49	4,46	3767	4	–	2295	6547
		НР - 61%; СП - 8%			3763,03	–	3763	–		485	
	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Камеры наружного наблюдения. Демонтаж	камера	2	3767,49	4,46	7535	9	–	4591	13096
		НР - 61%; СП - 8%			3763,03	–	7526	–		970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	28	135,36	0,27	3790	8	–	2727	7038
		НР - 72%; СП - 8%			135,09	0,17	3783	5		521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				206803	22523	–	135039	369189
	Стоимость монтажных работ		тенге				184281	9131	–	27347	
	Всего заработная плата		тенге				153588				
		Накладные расходы	тенге					145378			
		Сметная прибыль	тенге				94283				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				19830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				267701				
		Сметная заработная плата	тенге								72
	Стоимость общестроительных работ		тенге					145378			
	Всего заработная плата		тенге				40860				
		Накладные расходы	тенге					38335			
		Сметная прибыль	тенге				34064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80917				
		Сметная заработная плата	тенге								25
	Стоимость металлоконструкционных работ		тенге					38335			
	Всего заработная плата		тенге				12355				
		Накладные расходы	тенге					9699			
		Сметная прибыль	тенге				6692				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		тенге				1524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20571				
		Сметная заработная плата	тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					9699			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				369189				
		Сметная заработная плата	тенге								102
								193412			
		РАЗДЕЛ 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	35,5	9244,64	5435,50	328185	192960	92143	85139	446390
		НР - 99%; СП - 8%			1213,58	1208,94	43082	42917		33066	
	241-291-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10 мм	м	36,21	4054,00	–	146795	–	146795	–	158539
		СП - 8%			–	–	–	–		11744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				474980	192960	238938	85139	604929
							43082	42917	–	44810	
		РАЗДЕЛ 3 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	2	9167,00	–	18334	–	18334	–	19801
		СП - 8%			–	–	–	–		1467	
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	2	9679,00	–	19358	–	19358	–	20907
		СП - 8%			–	–	–	–		1549	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				37692	–	37692	–	40708
							–	–	–	3016	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				719475	215483	276630	220178	1014826
							227363	52048	–	75173	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								13129708
		в том числе стоимость оборудования	тенге								6593558
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								84969,95
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								13214677,95
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								67535,42
Итого с дополнительными затратами			тенге								13282213,37
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								133773,11
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								13415986,48
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								14020428,99
Конкурсная скидка 5%			тенге								-701023,36
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								13319405,63
НДС 12%			тенге								1598328,68
Всего по акту с НДС			тенге								14 917 734,31

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района"

Аскаржанов А. А. _____

Технадзор

Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А. К. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области. Светофор в с. Кендала, пересечение а\д Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос и а\д обход с.Байтерек

Дополнительное соглашение № 103/03 от 2023-12-15 к договору №103 от 2022-12-27

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ Сметные работы									
		РАЗДЕЛ 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м² конструкции	0,196	4408,84	1897,84	864	372	–	702	1691
		НР - 100%; СП - 8%			2511,00	803,83	492	158		125	
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках Разборка	шт	8	3971,33	695,04	31771	5560	–	30409	67155
		НР - 105%; СП - 8%			3276,29	243,30	26210	1946		4974	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,4704	170,00	–	80	–		–	86
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	7,056	29,00	–	205	–		–	221
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				32920	5932	–	31111	69153
							26702	2104	–	5121	
		РАЗДЕЛ 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3 разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	38,4	2536,38	–	97397	–	–	70126	180925
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	–	97397	–		13402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	11,936	1323,75	–	15800	–	–	11376	29350
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	–	15800	–		2174	
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	26,464	292,68	292,68	7745	7745	–	1387	9863
		НР - 72%; СП - 8%			–	72,79	–	1926		731	
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	694,68	29,00	–	20146	–		–	21758
		СП - 8%			–	–	–	–		1612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				141088	7745	–	82889	241896
							113197	1926	–	17919	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Фм-Б1, Фм-СС3									
10	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м³ основания	1,308	5616,41	2622,13	7346	3430	2176	2996	11169
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	1740	1481		827	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,308	25078,69	1651,33	32803	2160	28122	2734	38380
		НР - 93%; СП - 8%			1927,48	369,48	2521	483		2843	
12	1107-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	7557,18	4352,95	22672	13059	–	15930	41690
		НР - 118%; СП - 8%			3204,23	1295,73	9613	3887		3088	
13	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	3257,84	1767,20	9774	5302	–	7772	18950
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	4472	2115		1404	
14	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	13,59	64528,00	–	876936	–	876936	–	947091
		СП - 8%			–	–	–	–		70155	
15	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,11166	974934,00	–	108861	–	108861	–	117570
		СП - 8%			–	–	–	–		8709	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	89,38	1208,66	28,22	108634	2537	67861	35901	156098
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	38236	367		11563	
17	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м² поверхности	42,9	2400,30	297,02	102973	12743	61418	32405	146208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			671,60	140,62	28812	6033		10830	
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,308	5136,03	1510,54	1582	465	741	528	2279
		НР - 93%; СП - 8%			1220,64	622,89	376	192		169	
19	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	3257,84	1767,20	13031	7069	–	10363	25265
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	5963	2820		1872	
20	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подколонные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	1,4	64528,00	–	90339	–	90339	–	97566
		СП - 8%			–	–	–	–		7227	
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	7210,86	1158,41	28843	4634	2367	25341	58519
		НР - 108%; СП - 8%			5460,48	405,51	21842	1622		4335	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Омоноличивание стоек в гнездо фундамента бетоном	м³	0,312	27543,01	1651,35	8593	515	7477	652	9985
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	601	115		740	
23	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	4	6004,00	–	24016	–	24016	–	25937
		СП - 8%			–	–	–	–		1921	
27	251-101-0118 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.34.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт	1	21520,00	–	21520	–	21520	–	23242
		СП - 8%			–	–	–	–		1722	
28	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт	3	9725,00	–	29175	–	29175	–	31509
		СП - 8%			–	–	–	–		2334	
		МОНТАЖ КОНСОЛЕЙ И СТОЕК НА ФУНДАМЕНТЫ									
29	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции консолей и стоек светофоров. Монтаж	т конструкций	2,50005	206402,13	2584,73	516016	6462	49925	318415	901185
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	756,61	459629	1842		66754	
30	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы опор, арок, консолей и стоек соединяемые на сварке	т	2,50005	1028310,00	–	2570826	–	2570826	–	2776492
		СП - 8%			–	–	–	–		205666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	94,00188	193,34	4,60	18174	432	10515	5038	25068
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	7227	73		1857	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ ССЗ									
32	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	8	156501,78	37377,49	1252014	299020	379754	515954	1909405
		НР - 72%; СП - 8%			71654,94	17920,32	573240	143363		141437	
33	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	6	113485,77	23074,14	680915	138445	147400	332208	1094173
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	395070	66329		81050	
34	517-101-0110 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм	шт.	5	417287,00	–	2086435	–		–	2086435
					–	–	–	–	2086435	–	
35	517-101-0403 РСНБ РК 2022	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм	шт.	3	111023,00	–	333069	–		–	333069
					–	–	–	–	333069	–	
36	517-101-0111 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210 мм	шт.	3	364227,00	–	1092681	–		–	1092681
					–	–	–	–	1092681	–	
37	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	6	84900,00	–	509400	–		–	509400
					–	–	–	–	509400	–	
38	1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	212476,43	222,47	212476	222	193534	13548	244106
		НР - 72%; СП - 8%			18719,60	97,16	18720	97		18082	
39	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	1	675062,00	–	675062	–		–	675062
					–	–	–	–	675062	–	
40	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5157,95	218,73	15474	656	10751	3075	20033
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	4067	204		1484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	783,75	29,47	3919	147	2029	1288	5624
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	9,23	1743	46		417	
42	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции опорные подвесок и хомутов . Монтаж	т конструкций	0,076228	206402,13	2584,73	15734	197	1523	9709	27478
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	14014	56		2035	
43	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы опор, арок, консолей и стоек соединяемые на сварке	т	0,076228	1028310,00	–	78386	–	78386	–	84657
		СП - 8%			–	–	–	–		6271	
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,8661728	193,34	4,60	554	13	321	154	764
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	220	2		57	
45	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Щетки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	6	1314,91	–	7889	–	824	7630	16760
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	–	7065	–		1242	
46	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж панно	т конструкций	0,04524	206402,13	2584,73	9338	117	904	5762	16308
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	8317	33		1208	
49	251-101-0137 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.8.1; 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм	шт.	3	20101,00	–	60303	–	60303	–	65127
		СП - 8%			–	–	–	–		4824	
51	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	4,4652	21228,00	–	94787	–	94787	–	102370
		СП - 8%			–	–	–	–		7583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				11720550	497625	4922791	1347403	13737655
							1603488	231160	4696647	669706	
		РАЗДЕЛ 4.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭС									
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ									
65	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,1	7158,88	2153,70	716	215	468	95	876
		НР - 108%; СП - 8%			332,19	344,74	33	34		65	
66	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1	1920,73	232,90	1921	233	1654	77	2158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	34	37		160	
67	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м² покрытия	1	832,14	0,09	832	–	820	13	913
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	–	12	–		68	
68	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1	1886,22	244,08	1886	244	1608	76	2119
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	34	36		157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5355	692	4550	261	6066
							113	127	–	450	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				11899913	511994	4927341	1461664	14054770
							1743500	235317	4696647	693196	
		ОТДЕЛ Добавленные работы									
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с последним расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	54	9244,64	5435,50	499211	293517	140161	129508	679016
		НР - 99%; СП - 8%			1213,58	1208,94	65533	65283		50297	
	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10 мм	м	55,08	4054,00	–	223294	–	223294	–	241158
		СП - 8%			–	–	–	–		17864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				722505	293517	363455	129508	920174
							65533	65283	–	68161	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9167,00	–	9167	–	9167	–	9900
		СП - 8%			–	–	–	–		733	
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9679,00	–	19358	–	19358	–	20907
		СП - 8%			–	–	–	–		1549	
51	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	1,5348	21228,00	–	32581	–	32581	–	35187
		СП - 8%			–	–	–	–		2606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				61106	–	61106	–	65994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ					–	–	–	4888	
			тенге				783611	293517	424561	129508	986168
		ИТОГО ПО АКТУ:					65533	65283	–	73049	
		в том числе стоимость оборудования	тенге								15040941
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								4696647
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								134476
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								15175417
											106883
Итого с дополнительными затратами			тенге								
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								15282300
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								211713
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								15494013
Конкурсная скидка 5%			тенге								16192079
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								-809604
НДС 12%			тенге								15382475
Всего по акту с НДС			тенге								1845897
											17 228 372

Приняв:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А. К. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжения 7 новых светофоров в Талгарском районе

Дополнительное соглашение № 103/03 от 2023-12-15 к договору №103 от 2022-12-27

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ Сметные работы									
		РАЗДЕЛ 3.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРИЯМКА 37 шт									
10	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Приямок металлический из листовой стали. Монтаж	т конструкций	1,08	88919,93	3637,05	96034	3928	6226	59806	168307
		НР - 69%; СП - 85%			79518,24	736,61	85880	796		12467	
11	222-509-0901 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	1,08	923992,00	–	997911	–	997911	–	1077744
		СП - 85%			–	–	–	–		79833	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	40,608	193,34	4,60	7851	187	4542	2176	10829
		НР - 69%; СП - 85%			76,88	0,78	3122	32		802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1101796	4115	1008679	61982	1256880
							89002	828	–	93102	
		РАЗДЕЛ 4.СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛИ- 0,4 кВ									
13	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	22	7500,15	5686,37	165003	125101	–	79068	263597
		НР - 69%; СП - 85%			1813,78	2678,75	39903	58933		19526	
14	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	11359,66	5031,36	90877	40251	7214	49879	152017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			5426,48	2367,15	43412	18937		11260	
15	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	23139,84	11633,33	161979	81433	6313	90040	272180
		НР - 80%; СП - 8%			10604,69	5473,87	74233	38317		20162	
16	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	22	63015,00	–	1386330	–	1386330	–	1497236
		СП - 8%			–	–	–	–		110906	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОПОР									
18	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1477,00	–	13293	–	13293	–	14356
		СП - 8%			–	–	–	–		1063	
19	252-207-0229 РСНБ РК 2022	Стяжка ж/б стойки типа СВ SH702R	шт.	12	35739,00	–	428868	–	428868	–	463177
		СП - 8%			–	–	–	–		34309	
20	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	10620,00	–	74340	–	74340	–	80287
		СП - 8%			–	–	–	–		5947	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ОПОР									
21	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	26,4	647,00	–	17081	–	17081	–	18447
		СП - 8%			–	–	–	–		1366	
22	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	24	175,00	–	4200	–	4200	–	4536
		СП - 8%			–	–	–	–		336	
23	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа РО2.2	шт.	1	4326,00	–	4326	–	4326	–	4672
		СП - 8%			–	–	–	–		346	
24	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	336,00	–	2688	–	2688	–	2903
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
25	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	8	1060,00	–	8480	–	8480	–	9158
		СП - 8%			–	–	–	–		678	
26	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	6	2097,00	–	12582	–	12582	–	13589
		СП - 8%			–	–	–	–		1007	
27	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	20	2097,00	–	41940	–	41940	–	45295
		СП - 8%			–	–	–	–		3355	
28	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	20	3104,00	–	62080	–	62080	–	67046
		СП - 8%			–	–	–	–		4966	
29	252-202-0519 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO239	шт.	14	2081,00	–	29134	–	29134	–	31465
		СП - 8%			–	–	–	–		2331	
30	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	13	1268,00	–	16484	–	16484	–	17803
		СП - 8%			–	–	–	–		1319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	2954,00	–	23632	–	23632	–	25523
		СП - 8%			–	–	–	–		1891	
32	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	7	4994,00	–	34958	–	34958	–	37755
		СП - 8%			–	–	–	–		2797	
33	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	9	3792,00	–	34128	–	34128	–	36858
		СП - 8%			–	–	–	–		2730	
34	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	7	2873,00	–	20111	–	20111	–	21720
		СП - 8%			–	–	–	–		1609	
35	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	359,00	–	359	–	359	–	388
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ									
38	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные . Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,68	139736,14	43470,34	95021	29560	21316	43562	149670
		НР - 80%; СП - 8%			64919,80	15158,13	44145	10308		11087	
39	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,68	298845,00	–	203215	–	203215	–	219472
		СП - 8%			–	–	–	–		16257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2931109	276345	2453072	262549	3449150
							201693	126495	–	255492	
		РАЗДЕЛ 5.СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ- 0,4 кВ									
40	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее одни. Устройство постели	м кабеля	3027	333,54	213,53	1009626	646355	–	479083	1607791
		НР - 72%; СП - 8%			120,01	99,81	363270	302125		119082	
41	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	490	197,31	16,85	96682	8256	1554	62720	172152
		НР - 72%; СП - 8%			177,29	0,49	86872	240		12750	
42	241-207-1304 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	499,8	2699,00	–	1348960	–	1348960	–	1456877
		СП - 8%			–	–	–	–		107917	
43	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	490	122,07	1,11	59814	544	11823	34334	101680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			96,83	0,49	47447	240		7531	
44	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	2484	305,02	125,20	757670	310997	148568	299744	1142019
		НР - 72%; СП - 8%			120,01	47,59	298105	118214		84605	
45	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1393	407,32	154,94	567397	215831	72938	257036	890392
		НР - 72%; СП - 8%			200,02	56,26	278628	78370		65959	
46	243-201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66	км	1,3065	649694,00	–	848825	–	848825	–	916731
		СП - 8%			–	–	–	–		67906	
47	243-201-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,969	1203998,00	–	1166674	–	1166674	–	1260008
		СП - 8%			–	–	–	–		93334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				5855648	1181983	3599342	1132917	7547650
							1074322	499189	–	559084	
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
51	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	7	20510,97	1303,35	143577	9124	105367	23391	180325
		НР - 72%; СП - 8%			4155,20	485,80	29086	3401		13357	
52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3812,54	32,88	26688	230	12672	9926	39543
		НР - 72%; СП - 8%			1969,48	–	13786	–		2929	
53	247-201-0832 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3.2.1-0 У2 IP54	шт.	7	11996,00	–	83972	–	83972	–	90690
		СП - 8%			–	–	–	–		6718	
54	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	7	622,00	–	4354	–	4354	–	4702
		СП - 8%			–	–	–	–		348	
55	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	7	854,88	111,24	5984	779	260	3805	10572
		НР - 72%; СП - 8%			706,38	48,58	4945	340		783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	53	305,02	125,20	16166	6635	3170	6396	24367
		ВР - 72%, СП - 8%			120,01	47,59	6361	2522		1805	
47	243-201-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х1,5-0,66	км	0,7515	1203998,00	–	904804	–	904804	–	977188
		СП - 8%			–	–	–	–		72384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				920970	6635	907974	6396	1001555
							6361	2522	–	74189	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	тенге				1174971	9090	1137940	22102	1292840
							27941	3247	–	95765	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								14169376
		в том числе стоимость оборудования	тенге								0
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								184202
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								14353578
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								146406
Итого с дополнительными затратами			тенге								14499984
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								290000
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								14789984
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								15456331
Конкурсная скидка 5%			тенге								-772817
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								14683514
НДС 12%			тенге								1762022
Всего по акту с НДС			тенге								16 445 536

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А. К. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в Талгарском районе Алматинской области. Электроснабжения 10 кВ для новых светофоров в Талгарском районе
Дополнительное соглашение № 103/03 от 2023-12-15 к договору №103 от 2022-12-27

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ - 10 кВ									
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	3	7500,15	5686,37	22500	17059	–	10782	35945
		НР - 80%; СП - 8%			1813,78	2678,75	5441	8036		2663	
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11359,66	5031,36	11360	5031	903	6235	19002
		НР - 80%; СП - 8%			5426,48	2367,15	5426	2367		1408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23139,84	11633,33	23140	11633	902	12863	38883
		НР - 80%; СП - 8%			10604,69	5473,87	10605	5474		2880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	78650,00	–	235950	–	235950	–	254826
		СП - 8%			–	–	–	–		18876	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОПОР									
6	252-301-0904 РСНБ РК 2022	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-1	комплект	1	59015,00	–	59015	–	59015	–	63736
		СП - 8%			–	–	–	–		4721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	252-301-0906 РСНБ РК 2022	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1	комплект	1	88280,00	–	88280	–	88280	–	95342
		СП - 8%			–	–	–	–		7062	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ОПОР									
8	252-207-2111 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	11	21588,00	–	237468	–	237468	–	256465
		СП - 8%			–	–	–	–		18997	
9	252-207-0419 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU	шт.	12	6497,00	–	77964	–	77964	–	84201
		СП - 8%			–	–	–	–		6237	
10	252-207-0420 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа AL/CU	шт.	4	11207,00	–	44828	–	44828	–	48414
		СП - 8%			–	–	–	–		3586	
11	252-207-0525 РСНБ РК 2022	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	6	16812,00	–	100872	–	100872	–	108942
		СП - 8%			–	–	–	–		8070	
12	252-108-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Искровой разрядник типа SDI10.2	шт.	6	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
13	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	13904,00	–	83424	–	83424	–	90098
		СП - 8%			–	–	–	–		6674	
14	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SD890.150	шт.	9	14295,00	–	128655	–	128655	–	138947
		СП - 8%			–	–	–	–		10292	
15	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	1060,00	–	10600	–	10600	–	11448
		СП - 8%			–	–	–	–		848	
16	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	9	5695,00	–	51255	–	51255	–	55355
		СП - 8%			–	–	–	–		4100	
17	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	9	15992,00	–	143928	–	143928	–	155442
		СП - 8%			–	–	–	–		11514	
18	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433,00	–	1732	–	1732	–	1871
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
19	252-206-0505 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа A2A 50Г-1	шт.	12	1339,00	–	16068	–	16068	–	17353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1285	
20	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1038,00	–	3114	–	3114	–	3363
		СП - 8%			–	–	–	–		249	
21	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,053	783,00	–	1607	–	1607	–	1736
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1000 В									
22	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	22202,58	6041,46	44405	12083	316	29784	80124
		НР - 80%; СП - 8%			16003,16	2611,69	32006	5223		5935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	174008,00	–	348016	–		–	348016
					–	–	–	–	348016	–	
24	252-301-0951 РСНБ РК 2022	Установка разъединителя КР-1	шт.	2	61145,00	–	122290	–	122290	–	132073
		СП - 8%			–	–	–	–		9783	
25	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	64308,34	25292,36	385850	151754	90080	154020	583059
		НР - 72%; СП - 8%			24002,64	11650,04	144016	69900		43190	
26	252-207-1739 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа ОПН 10 кВ,10кА, Uнр=12,7кВ. УХЛ1 HE-S155GA	шт.	6	44514,00	–	267084	–	267084	–	288451
		СП - 8%			–	–	–	–		21367	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР									
27	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	6	5157,95	218,73	30948	1312	21502	6150	40066
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	8134	408		2968	
28	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	16	783,75	29,47	12540	472	6491	4122	17995
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	9,23	5577	148		1333	
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ									
29	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ изолированные. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,093	139736,14	43470,34	12995	4043	2914	5958	20469
		НР - 80%; СП - 8%			64919,80	15158,13	6038	1410		1516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,09486	561777,00	–	53290	–	53290	–	57555
		СП - 8%			–	–	–	–		4263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2619178	203387	1850532	229914	3049175
							217243	92966	348016	200085	
		РАЗДЕЛ 2.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
31	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	2	17580,85	10877,77	35162	21755	2767	16707	56018
		НР - 80%; СП - 8%			5320,08	5121,61	10640	10243		4149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	52114,85	13734,45	104230	27469	26475	48143	164563
		НР - 80%; СП - 8%			25142,83	4946,80	50286	9894		12190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	515-101-0101 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	2	780419,00	–	1560838	–		–	1560838
					–	–	–	–	1560838	–	
34	515-102-0401 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	1366882,00	–	2733764	–		–	2733764
					–	–	–	–	2733764	–	
35	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	1,6	33269,00	–	53230	–	53230	–	57488
		СП - 8%			–	–	–	–		4258	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	5157,95	218,73	61895	2625	43002	12300	80131
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	16268	816		5936	
37	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	32	1058,21	36,14	33863	1156	21552	8311	45548
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	12,14	11155	388		3374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4582982	53005	147026	85461	4698350
							88349	21341	4294602	29907	
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге								7747527
		в том числе стоимость оборудования	тенге								4642618
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								40364
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								7787891
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								32082
Итого с дополнительными затратами			тенге								7819973
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								63547
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								7883520
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								8238703
Конкурсная скидка 5%			тенге								-411935
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								7826768
НДС 12%			тенге								939212
Всего по акту с НДС			тенге								8 765 980

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А. К. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____