20515079348

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

14 декабря 2023 года №5165-23-00-2/2800 город Туркестан

Специализированный межрайонный экономический суд Туркестанской области в составе:
председательствующего судьи Байтенова С.К.,
при секретаре судебного заседания Мухтаровой А.,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОРЕСУРС»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
1. О признании недобросовестным участником государственных закупок
2. О взыскании неустойки

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
прокурор Шалов Н.
представители истца Мырзагалиев Б., Лепесов С.
представитель ответчика Абуова М.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

По итогам государственных закупок между сторонами 8 февраля 2022 года заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства за №23 (далее - Договор).

По условиям Договора ответчиком принято обязательство выполнить строительно-монтажные работы по проекту «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Енбекши Темирского района Актюбинской области» (далее - Объект).

Согласно приложению №1

Далее между сторонами заключены дополнительные соглашения к Договору от 19 мая 2022 года за №01, от 20 июня 2022 года за №02, от 14 ноября 2022 года за №03, от 10 февраля 2022 года за №04. Договор и дополнительные соглашения прошли регистрацию в органах казначейства.

В соответствии с пункта 3.3 Договора Заказчиком произведен авансовый платеж в сумме 110 891 276,68 тенге, после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы.

Также, произведена оплата за выполненные работы в размере 75 214 765,04 тенге (с учетом аванса 52 649 815,78 тенге).

Истец обратился в суд с иском о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок, взыскании неустойки в размере 4 416 342 тенге, мотивируя тем, что неисполнением ответчика обязательств по Договору.

В письменном отзыве ответчик иск не признав, просил отказать в удовлетворении, так как иск предъявлен по истечении пресекательных сроков.

Представитель истца в суде поддержав иск и пояснив, что несвоевременная реализация объекта ответчиком приводит к невыполнению поставленных задач и приводит к неисполнению сроков подключения и строительства перспективных объектов газоснабжения, в результате 4 052 человека не могут получить доступ к природному газу.

Вместе с тем, согласно отчета технического надзора за октябрь 2023 года с июля месяца текущего года на объекте строительно-монтажные работы не производились, отсутствует техника, материалы и квалифицированный рабочий персонал.

Кроме того, в данное время поступают многочисленные жалобы от жителей село Енбекши и село Алтыкарасу Темирского района Актюбинской области по вопросу газификации села, просил удовлетворить иск в полном объеме.

В суде представитель ответчика иск не признал, поддержала доводы, указанные в письменном отзыве.

Прокурор дал заключение об отказе иска.

<u>МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ</u>:

По требованию №1.

В соответствии со статьей 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и с требованиями законодательства.

В силу требований статьи 349 ГК, под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательства) - ненадлежащее исполнение.

Документ подписан: Байтенов С. К., 21.12.2023

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» №434-V ЗРК от 4 декабря 2015 года реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свое обязательство по заключенным договорам о государственных закупках.

В соответствии с пунктом 2.1 Договора подрядчик обязуется выполнить работу согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью, а заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения.

В силу требований пункта 2.3 Договора настоящий договор, условия выполнения закупаемых работ (Приложение 1), а также перечень закупаемых работ (Приложение 2) образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью.

Согласно условиям Договора и Приложению №1 Договор вступает в силу после его регистрации заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2023 года, а срок выполнения работ указан 8 месяцев.

Вместе с тем, подпунктом 26 пункта 4.1 Договора указано обязательство ответчика в течение трёх рабочих дней со дня заключения настоящего Договора предоставить на утверждение истцу графика производства строительно-монтажных работ.

В исполнение указанных выше обязательств 10 февраля 2022 года истцом утвержден график производства работ, предоставленный ответчиком, согласно графику производства строительно-монтажных работ срок завершения 31 июля 2023 года.

В суде установлено, что ответчик согласно графику производства строительно-монтажных работ до истечения срока не выполнил работы.

Таким образом, ответчик не исполнил свои договорные обязательства.

В связи с чем, суд считает необходимым удовлетворить требование истца о признании ответчика недобросовестным участником государственных закупок.

По требованию №2.

Согласно статье 293 ГК, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Документ подписан: Байтенов С. К., 21.12.2023

Согласно подпункту 8.3. Договора, в случае просрочки сроков выполнение работ, заказчик удерживает с подрядчика неустойку в размере 0,1 процентов от общей суммы договора за каждый день просрочки.

Истец просит суд взыскать с ответчика сумму неустойки в размере 4 416 342 тенге по Договору.

Поскольку в суде установлено, что ответчиком не исполнены обязательства по Договору, сумма неустойки и расчеты истца по неустойке правильны, суд считает необходимым взыскать с ответчика сумму неустойки в размере 4 416 342 тенге.

Доводы представителя Ответчика о применении по настоящему делу пресекательного срока, суд считает необоснованным и не подлежащим удовлетворению, поскольку сроком завершение работ указан согласна утвержденного графика производства 31 июля 2023 года, в связи с чем, срок подачи иска по закону тридцать календарных дней, то есть до 31 августа 2023 года.

Из материалов дела следует, что Истец обратился в суд 17 августа 2023 года, в этой связи суд считает, что срок подачи иска не пропущен.

При изложенных обстоятельствах суд считает требования истца законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению.

Согласно статьи 117 ГПК, с ответчика подлежит взыскание государственной пошлины в сумме 132 490 тенге.

<u>РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ</u>:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск государственного учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» – удовлетворить.

Признать товарищества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОРЕСУРС» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОРЕСУРС» в пользу государства неустойку в сумме 4 416 342 (четыре миллиона четыреста шестнадцать тысяч триста сорок два) тенге и госпошлину в размере 132 490 (сто тридцать две тысячи четыреста девяносто) тенге.

Решение может быть обжаловано либо принесено ходатайство прокурора в судебную коллегию по гражданским делам Туркестанского областного суда через специализированный межрайонный экономический суд Туркестанской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а

Документ подписан: Байтенов С. К., 21.12.2023

лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья **Байтенов С.К.**

Документ подписан: Байтенов С. К., 21.12.2023

«ТӨРЕЛІК» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ
Сот өндірісі
Судопроизводство
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ТӨРЕЛІК»