Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: "Строительство наружного освещшения автодороги от Адайской автобазы до с.Баянды Мунайлинского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	09.06.2022 г.	НФ	064-032-431	ТОО	17
		Доп.№1	19.12.2022				
		Доп.№2	13.03.2023г.				
		Доп.№3	15.03.2023г.				
		Доп.№4	23.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
			СМР в ценах 2020 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство наружного освещшения автодороги от Адайской автобазы до с.Баянды Мунайлинского района"	249 396 184,24	103 131 600,86		-	-	-	-	-	12 375 792,10	115 507 392,97
в том числе за отчетный месяц		103 131 600,86							12 375 792,10	115 507 392,97
Удержание аванса		22 481 049,84							2 697 725,98	25 178 775,82
Всего к оплате		80 650 551,03							9 678 066,12	90 328 617,15

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Байбузов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"Элком"

Иманбердиева Р.Т.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: "Строительство наружного освещшения автодороги от Адайской автобазы до с.Баянды Мунайлинского района"

АКТ № 3
выполненных работ за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ									
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	11	106434,67	48874,47	1170781	537619	61437	584684	1895902
					51975	21848,75	571725	240336	0	140437	
2	Прайс-лист	Мачтовая трансформаторная подстанция наружной установки с высоковольтным воздушный вводом и низковольтным кабельным выводом, напряжением 6/0,4кВ МТП-40/6/0,4кВ.Трансформатор силовой трехфазный, масляный с расширителем, с напряжением на стороне ВН/НН -6/0,4кВ, схемой и группой соединения Y/Yн-0, климатическим исполнением - У1	шт	11	1368915,05	--	15058066	--		--	15058066
					--	--	--	--	15058066	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16228847	537619	61437	584684	16953968
							571725	240336		140437	
		РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
3	1308-0201-4311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	802	6807,10	9,90	5459294	7940	226043	3764782	9962002
		НР - 80%; СП - 8%			6515,35	4,43	5225311	3553		737926	
	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	75	35189,90	10998,32	2639242	824874	193468	1604709	4583467

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			21612,00	5133,15	1620900	384986		339516	
4	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминисцентными. Установка	шт.	401	6784,18	3335,63	2720456	1337588	7815	1600250	4666363
					3429,06	1559,25	1375053	625259		345656	
5	Прайс-лист	Уличный светодиодный светильник BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR, 200Вт	шт.	401	118848,21	--	47658132	--	47658132	--	51470783
					--	--	--	--		3812651	
		Заземление									
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	23,25	2396,24	0	55713	0	0	40113	103492
					2396,24	0	55713	0	0	7666	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23,25	1250,96	0	29085	0	0	20941	54028
					1250,96	0	29085	0	0	4002	
8	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	445	4310,27	182,6	1918070	81257	1256177	439028	2545666
					1304,8	65,45	580636	29125		188568	
9	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	105	799,46	27,16	83943	2852	53691	20507	112805
					260,96	10,29	27401	1080		8356	
10	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	50	645,1	66,78	32255	3339	16800	9649	45256
					242,32	25,72	12116	1286		3352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				60596191	2257849	49412127	7499979	73543861
							8926215	1045290		5447693	
		РАЗДЕЛ 3. ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
11	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,64768	9917,38	--	6423	--	--	5139	12487
		НР - 80%; СП - 8%			9917,38	--	6423	--		925	
12	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	184	1772,00	--	326048	--	326048	--	352132
		СП - 8%			--	--	--	--		26084	
13	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	184	49,00	--	9016	--	9016	--	9737
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
14	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,59227	7611,70	--	4508	--	--	3607	8764
		НР - 80%; СП - 8%			7611,70	--	4508	--		649	
15	Прайс-лист	Крепление провода СШ-2	шт	18	273,21	--	4918	--	4918	--	5311
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
16	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	168	335,00	--	56280	--	56280	--	60782
		СП - 8%			--	--	--	--		4502	
17	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	44	397,00	--	17468	--	17468	--	18865
		СП - 8%			--	--	--	--		1397	
18	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	15	1253,00	--	18795	--	18795	--	20299

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	
19	252-106-0111 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	25	5503,00	--	137575	--	137575	--	148581
		СП - 8%			--	--	--	--		11006	
20	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	15	588,00	--	8820	--	8820	--	9526
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
21	252-201-0529 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7	шт.	18	1566,00	--	28188	--	28188	--	30443
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
22	252-201-0109 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-17	шт.	18	555,00	--	9990	--	9990	--	10789
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
23	252-207-3936 РСНБ РК 2015	Надставка ТС 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	38100,00	--	533400	--	533400	--	576072
		СП - 8%			--	--	--	--		42672	
24	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,7	152706,81	69825,60	412308	188529	7503	235973	700143
		НР - 80%; СП - 8%			80102,10	29144,50	216276	78690		51862	
25	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	8,586	213798,00	--	1835670	--	1835670	--	1982524
		СП - 8%			--	--	--	--		146854	
26	1308-0103-1001	Птицезащитное устройство. Монтаж НР = 72 %	шт.	174	2950,27	240,72	513347	41885	136512	254897	829704
					1925	109,62	334950	19074		61460	
27	Прайс-лист	Птицезащитное устройство ПЭУ-6-10кВ-МЛ	шт	174	3661,07		637026		637026	0	687988
					0		0		0	50962	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
28	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка	опора	58	10164,74	4362,01	589555	252997	39279	341562	1005606
		НР - 80%; СП - 8%			5125,50	2235,75	297279	129674		74489	
29	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	3250,35	1639,65	13001	6559	--	7662	22316
		НР - 80%; СП - 8%			1610,70	783,75	6443	3135		1653	
30	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	5185,00	--	20740	--	20740	--	22399
		СП - 8%			--	--	--	--		1659	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	145	999,75	21,17	144964	3070	83611	54722	215661
		НР - 93%; СП - 8%			401,95	3,85	58283	558		15975	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	2,2487	7611,70	--	17116	--	--	13693	33274
		НР - 80%; СП - 8%			7611,70	--	17116	--		2465	
33	252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3	шт.	69	21359,00	--	1473771	--	1473771	--	1591673
		СП - 8%			--	--	--	--		117902	
34	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6	шт.	23	26945,00	--	619735	--	619735	--	669314
		СП - 8%			--	--	--	--		49579	
35	Прайс-лист	Траверса ТН-3	шт	2	2049,11	--	4098	--	4098	--	4426
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
36	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г-1	шт.	13	7339,00	--	95407	--	95407	--	103040
		СП - 8%			--	--	--	--		7633	
37	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1	шт.	8	9091,00	--	72728	--	72728	--	78546
		СП - 8%			--	--	--	--		5818	
38	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5	шт.	5	995,00	--	4975	--	4975	--	5373
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
39	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2	шт.	10	2526,00	--	25260	--	25260	--	27281
		СП - 8%			--	--	--	--		2021	
40	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5	шт.	5	1120,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
41	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	76	1559,00	--	118484	--	118484	--	127963
		СП - 8%			--	--	--	--		9479	
42	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Хомут Х8	шт.	14	1110,00	--	15540	--	15540	--	16783
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
43	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1	шт.	8	1110,00	--	8880	--	8880	--	9590
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОРАХ (УОП)									
44	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,12672	9917,38	--	1257	--	--	1005	2443
		НР - 80%; СП - 8%			9917,38	--	1257	--		181	
45	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор типа ШФ 20-Г	шт.	36	1772,00	--	63792	--	63792	--	68895

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5103	
46	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок типа К-6	шт.	36	49,00	--	1764	--	1764	--	1905
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
47	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,16896	7611,70	--	1286	--	--	1029	2500
		НР - 80%, СП - 8%			7611,70	--	1286	--		185	
48	Прайс-лист	Крепление провода	шт	24	273,21	--	6557	--	6557	--	7082
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
49	252-204-0806 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	72	287,00	--	20664	--	20664	--	22317
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
50	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс ТМ-2	шт.	12	11866,00	--	142392	--	142392	--	153783
		СП - 8%			--	--	--	--		11391	
51	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	12	1559,00	--	18708	--	18708	--	20205
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	
52	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1	шт.	5	1110,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
53	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,4	2396,24	0	20128	0	0	14492	37390
					2396,24	0	20128	0	0	2770	
54	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,4	1250,96	0	10508	0	0	7566	19520
					1250,96	0	10508	0	0	1446	
55	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	56	4310,27	182,6	241375	10226	158081	55248	320353
					1304,8	65,45	73069	3665		23730	
56	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	56	799,46	27,16	44770	1521	28635	10937	60163
					260,96	10,29	14614	576		4457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8368385	504786	6801460	1007533	10125990
							1062139	235373		750073	
		Локальная смета № 2-2-1									
	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,2	2826,95	176,44	37316	2329	29765	5820	46587
					395,55	73,59	5221	971	0	3451	
	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка НР = 118 %	м оград	77	4151,99	1286,32	319703	99047	3128	309769	679830
					2825,04	584,27	217528	44988	0	50358	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	212-101-1703	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	6,16	19417		119609		119609	0	129178
					0		0		0	9569	
	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	11	1219,02	32,9	13409	362	458	14941	30618
					1144,52	6,55	12590	72	0	2268	
	222-525-0301	Стоимость стоек	т	1,49325	649680		970135		970135	0	1047746
					0		0		0	77611	
	1109-0701-0103	Изготовление сетчатых ограждений НР = 69 %	конструкций	1,823481	226613,59	46163,68	413226	84178	9620	244411	710248
					175175	19079,5	319428	34791	0	52611	
	214-201-0102	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	1,34838	330422		445534		445534	0	481177
					0		0		0	35643	
	214-101-0201	Сталь листолвая 200х200х6 мм	т	0,08272	346354		28650		28650	0	30942
					0		0		0	2292	
	214-401-0113	Сетки стальные плетеные N50 -3 мм	м2	142,89	1428		204047		204047	0	220371
					0		0		0	16324	
	222-504-0101	Стоимость петли и защелки	т	0,04698	741626		34842		34842	0	37629
					0		0		0	2787	
	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	52,8	999,75	21,17	52787	1118	30446	19926	78530
					401,95	3,85	21223	203	0	5817	
	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	117,26	111,16	2,76	13035	324	5149	5249	19746
					64,49	0,38	7562	45	0	1463	
	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	117,26	181,5	3,97	21283	465	11977	6163	29642
					75,4	0,77	8841	90	0	2196	
		ИТОГО:	тенге				2673576	187822	1893359	606280	3542246
							592393	81160		262390	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								104166065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					459094			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					215610			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6067251		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						15058065		
		- Накладные расходы	тенге							4429174	
		- Сметная прибыль	тенге							1343175	
		Строительно-монтажные работы									89 108 000
		Оборудование									15 058 065

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%									2 138 592
		Итого:									91 246 592
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,462%									421 559
		Итого:									91 668 151
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									1 833 363
		Итого:									108 559 579
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									13 027 149,49
		Итого:									121 586 729,44
		К оплате по Акту с понижающим коэффициентом К=0,95									**115 507 392,97**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Байбузов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Сагындыков Б.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____ **Панаев Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"Элком"

_____ **Иманбердиева Р.Т.**