Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технический надзор: ТОО "KZ Строй эксперт"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: "Строительство наружного освещения автодороги от Адайской автобазы до с.Баянды Мунайлинского района"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	09.06.2022 г.	НФ	064-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
			СМР в ценах 2020 г.	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство наружного освещения автодороги от Адайской автобазы до с.Баянды Мунайлинского района"	133 888 791,27	57 751 245,50		-	-	-	-	-	6 930 149,46	64 681 394,96
в том числе за отчетный месяц		57 751 245,50							6 930 149,46	64 681 394,96
удержание аванса 30 %		17 325 373,65							2 079 044,84	19 404 418,49
Всего к оплате		40 425 871,85							4 851 104,62	45 276 976,47

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Сыгынов К.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Элком"

Жанбердиева Р.Т.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: "Строительство наружного освещшения автодороги от Адайской автобазы до с.Баянды Мунайлинского района"

АКТ № 2
выполненных работ за октябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2594,7	342,83	342,83	889541	889541	--	145382	1117717
					--	77,82	--	201920		82794	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	195,3	2203,30	--	430304	--	--	309819	799332
					2203,30	--	430304	--		59210	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2511	40,49	40,49	101670	101670	--	33537	146024
					--	18,55	--	46579		10817	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	279	1250,96	--	349018	--	--	251293	648336
					1250,96	--	349018	--		48025	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	12400	605,22	489,72	7504728	6072528	--	3113908	11468127
					115,50	233,28	1432200	2892672		849491	
6	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12118	447,45	181,89	5422199	2204143	652070	2459479	8512212
					211,75	70,14	2565986	849957		630534	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	282	409,54	172,07	115490	48523	12682	52606	181543
					192,50	66,59	54285	18778		13448	
8	243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,418	627171,00	--	262157	--	262157	--	283130
					--	--	--	--		20973	
9	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	4411	376,43	143,26	1660433	631920	179395	783341	2639276
					192,50	54,15	849118	238856		195502	
10	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	282	363,38	190,47	102473	53713	642	48388	162930
					170,63	67,69	48118	19089		12069	
11	241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	282	1054,00	--	297228	--	297228	--	321006
					--	--	--	--		23778	
12	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзимй 3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее.	км кабеля	11	35794,43	22961,33	393739	252575	--	128448	563961
					12833,10	6309,60	141164	69406		41775	
13	249-101-0504 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	11000	109,00	--	1199000	--	1199000	--	1294920
					--	--	--	--		95920	
14	Прайс-лист	Муфта концевая для кабелей на напряжения до 1кВ сечением 25 мм2, 4ПКТп-1	шт	802	7376,79	--	5916186	--	5916186	--	6389481
					--	--	--	--		473295	
		Граненная опора для уличного освещения ОГС-9 (401шт)									
15	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	75	35189,90	10998,32	2639242	824874	193468	1604709	4583467
					21612,00	5133,15	1620900	384986		339516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	75	1220,98	956,58	91574	71743	--	40744	142903
					264,40	490,11	19830	36758		10585	
17	247-306-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	150	100082,00	--	15012300	--	15012300	--	16213284
					--	--	--	--		1200984	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	150	7895,00	--	1184250	--	1184250	--	1278990
					--	--	--	--		94740	
19	Прайс-лист	Фундамент И-2.0	шт	75	14662,50	--	1099688	--	1099688	--	1187663
					--	--	--	--		87975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				44671220	11151230	26009066	8971654	57934302
							7510923	4759001	--	4291431	
	Стоимость монтажных работ		тенге				15199062				
	Материалы		тенге				844790				
	Всего заработная плата		тенге					9179629			
		Накладные расходы	тенге				6586170				
		Сметная прибыль	тенге				1742819				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				23528051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4558
		Сметная заработная плата	тенге					9179629			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				29472158				
	Материалы		тенге				193468				
	Всего заработная плата		тенге					3090295			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				24970809				
		Накладные расходы	тенге				2385484				
		Сметная прибыль	тенге				2548612				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				34406254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1748
		Сметная заработная плата	тенге					3090295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				57934305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6306
		Сметная заработная плата	тенге					12269924			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								57934305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7510923				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					11151230			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4759001			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						26009067		
		- Накладные расходы	тенге							8971654	
		- Сметная прибыль	тенге							4291431	
		Строительно-монтажные работы									57 934 305
		Оборудование									0
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%									1 390 423
		Итого:									59 324 728
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,462%									274 080
		Итого:									59 598 808
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									1 191 976

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого:									60 790 785
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									7 294 894,17
		Итого:									68 085 678,90
		К оплате по Акту с понижающим коэффициентом К=0,95									**64 681 394,96**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель
ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Абыханов К.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Сатындыков Б.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО"Элком"

Иманбердиева Р.Т.