Форма 3КС

Заказчик: ЧЛ Каппасова Л.Т.

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство магазина по адресу: ул. М. Горького уч 3/7, г. Кокшетау, Акмолинской области

Справка № 1 от "26" июня 2017 г

о стоимости выполненных работ и затрат

Код.заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименован. пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**25 187 482,0**	**22 488 823**							**2 698 659,0**	
В том числе за отчетный период	**25 187 482,0**	**22 488 823**							**2 698 659,0**	**25 187 482,0**

Заказчик:
ЧЛ Каппасова Л.Т.

Каппасова Л.Т.

Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор Фотин А.Н.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ДЕЛОФБК ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КОКШЕТАУ

"SANA-2015". Версия 17.2 Цены региона Акмолинская обл. Заказ 30

Заказчик: ЧЛ Каппасова Л.Т.

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование объекта: Строительство магазина по адресу: ул. М. Горького уч 3/7, г. Кокшетау, Акмолинской области

Акт № 1 от "26" июня 2017 г
приемки выполненных работ за июнь 2017 г

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фундамент									
1	11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *шт. сборных конструкций*	120	2130,56 / 974,29	1156,27 / 408,78	255667 / 116915	138752 / 49054	103067 / 62,1	1,21 / 0,4352	145,2 / 52,224
2	21-049999-9917	Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	103,7	41660,4		4320183				
3	11-080101-0307	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности *м2 поверхности*	348	732,11 / 178,95	13,36 / 1,71	254775 / 62274	4651 / 594	31937 / 50,8	0,212 / 0,002	73,776 / 0,696
4	11-080101-0303	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *м2 поверхности*	97,5	1872,62 / 151,98	29,66 / 5,98	182580 / 14818	2892 / 583	7824 / 50,8	0,201 / 0,007	19,5975 / 0,6825
	Раздел 2 Стены									
5	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	241	39987,68 / 3345,93	1440,04 / 341,46	9637032 / 806370	347049 / 82292	451440 / 50,8	4,54 / 0,4	1094,14 / 96,4
	Раздел 3 Крыша									

6	11-100210-0101	Стропила. Установка *м3 древесины в конструкции*	4,8	104640,21	905,63	502273	4347	52686	23,8	114,24
				17995,42	359,38	86378	1725	59,8	0,37	1,776
7	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	235	2025,01	60,78	475877	14284	175855	1,71	401,85
				1309,31	17,49	307689	4110	56,4	0,0195	4,5825
8	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011К=1,060; *м2*	249,1	2552		635703				
	Раздел 4 Окна									
9	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2 проемов*	84,24	2171,95	114,78	182965	9669	42758	1,0234	86,21122
				794,04	54,75	66890	4612	59,8	0,0678	5,71147
10	21-090201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *м2*	84,24	22174,45		1867976				
11	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *п/м*	47,6	3716,97	6,37	176928	303	4690	0,2138	10,17688
				161,66	3,09	7695	147	59,8	0,0037	0,17612
12	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов *м*	47,6	761,89	1,39	36266	66	5576	0,2612	12,43312
				197,5	0,71	9401	34	59,1	0,0009	0,04284
	Раздел 5 Двери									
13	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *м2*	6,3	1633,49	33,17	10291	209	5623	1,8716	11,79108
				1452,06	13,49	9148	85	60,9	0,0147	0,09261
14	21-090403-0201	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1 *шт.*	6,3	63453,8		399759				

15	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	7,56	1191,93	51,46	9011	389	3520	0,9753	7,37327
		м2		756,75	21,83	5721	165	59,8	0,0253	0,19127
16	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	7,56	6254,45		47284				
		м2								
17	21-130814-2210	Скобяные изделия	14	1850		25900				
		комплект								
18	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	14	5039,72		70556				
		шт.								

Итого прямые затраты по смете	**19091026**	**1977**
		163
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 493 299	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	522 611	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	143 401	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 075 116	
Накладные расходы I уровня, тенге	884 976	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	19 976 002	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	846 982	
Итого, тенге	20 822 984	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 665 839	
Итого по смете на подряд, тенге	**22 488 823**	
НДС (12 %)	2698659	
Всего по акту с учетом НДС	**25187482**	

Заказчик:

ЧЛ Каппасова Л.Т.

Каппасова Л.Т.

Подрядчик:

ТОО "ДЕЛОФБК"

Директор

Фотин А.Н.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КОКШЕТАУ ДЕЛОФБК ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ