Заказчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Наименование стройки - Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережия озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области

АКТ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2020г.

(локальная смета 2-8-1)

водоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | | 4597,47 | 31,19 | 31,19 | 143394,17 | 143394,17 | -- | 44475,99 | 202899,77 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | -- | 13,44 | -- | 61772,20 | | 15029,61 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с перемещением | | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | | 40753,7 | 149,21 | 140,62 | 6080727,54 | 5730777,14 | -- | 1369300,65 | 8046030,44 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 8,59 | 38,08 | 349950,39 | 1551856,07 | | 596002,25 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта навымет | | | | | | | | | | |
| | | 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков | | | | | | | | | | |
| | | 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой | | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | | 1716,69224 | 198,21 | 188,58 | 340265,64 | 323726,61 | 204,22 | 81336,15 | 455329,93 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 9,52 | 56,29 | 16334,81 | 96632,07 | | 33728,14 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | | | | | | | | |
| | | 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером | | | | | | | | | | |
| | | 3. Содержание забойной дороги | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | | |
| 4 | С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | | 3090,045 | 63,00 | -- | 194672,83 | -- | | -- | 210246,66 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 15573,83 | |
| 5 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | | 16388,9305 | 1718,64 | -- | 28166671,51 | -- | -- | 20280003,49 | 52322409,01 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1718,64 | -- | 28166671,51 | -- | | 3875734,00 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку | | | | | | | | | | |
| | | 2. Зачистка дна и поверхности стенок | | | | | | | | | | |
| | | 3. Откидка грунта от бровки | | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | | 1010,55 | 3128,87 | 158,97 | 3161879,58 | 160647,13 | 1908625,78 | 1130037,08 | 4635270,00 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1081,20 | 48,34 | 1092606,66 | 48844,93 | | 343353,33 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Планировка дна траншеи | | | | | | | | | | |
| | | 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 101,0525 | 897,16 | -- | 90659,86 | -- | -- | 65275,10 | 168409,75 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 897,16 | -- | 90659,86 | -- | | 12474,80 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием | | | | | | | | | | |
| | | 2. Поливка водой при необходимости | | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 112648,275 | 17,40 | 17,40 | 1960530,58 | 1960530,58 | -- | 608089,81 | 2774110,00 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 7,50 | -- | 844569,18 | | 205489,63 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов | | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 112648,275 | 157,91 | 70,53 | 17787810,35 | 7945505,27 | -- | 10026681,02 | 30039650,68 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 87,37 | 36,25 | 9842305,08 | 4083640,78 | | 2225159,31 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Уплотнение грунта | | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка | км трубопровода | | 1,5 | 859604,70 | 287044,70 | 1289407,05 | 430567,05 | 58446,00 | 931986,24 | 2399104,75 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 533596,00 | 94004,16 | 800394,00 | 141006,24 | | 177711,46 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Торцовка концов труб | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Сварка труб в плети | | | | | | | | | | |
| | | 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею | | | | | | | | | | |
| | | 4. Гидравлическое испытание | | | | | | | | | | |
| | | 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см | | | | | | | | | | |
| 11 | С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | 1515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 12 | Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка | км трубопровода | | 1 | 658967,04 | 230363,00 | 658967,04 | 230363,00 | 33252,04 | 466103,56 | 1215076,25 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 395352,00 | 75459,68 | 395352,00 | 75459,68 | | 90005,65 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Торцовка концов труб | | | | | | | | | | |
| | | 2. Сварка труб в плети | | | | | | | | | | |
| | | 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею | | | | | | | | | | |
| | | 4. Гидравлическое испытание | | | | | | | | | | |
| | | 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см | | | | | | | | | | |
| 13 | С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | 1010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 14 | Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | | 7,528 | 611426,38 | 205674,34 | 4602817,79 | 1548316,43 | 175553,26 | 3349818,25 | 8588846,93 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 382432,00 | 67043,93 | 2878948,10 | 504706,71 | | 636210,88 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Торцовка концов труб | | | | | | | | | | |
| | | 2. Сварка труб в плети | | | | | | | | | | |
| | | 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею | | | | | | | | | | |
| | | 4. Гидравлическое испытание | | | | | | | | | | |
| | | 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см | | | | | | | | | | |
| 15 | С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | 7603,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 16 | Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка | км трубопровода | | 10,0245 | 431663,00 | 115683,68 | 4327205,74 | 1159671,05 | 56531,36 | 3444125,86 | 8393038,13 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 310340,00 | 36701,25 | 3111003,33 | 367911,68 | | 621706,53 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Торцовка концов труб | | | | | | | | | | |
| | | 2. Сварка труб в плети | | | | | | | | | | |
| | | 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Гидравлическое испытание | | | | | | | | | | |
| | | 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см | | | | | | | | | | |
| 17 | С123-010501-1313<br>2301-0501-1313<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | 10124,745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 68805009,68 | 19633498,43 | 2232612,67 | 41797233,20 | 119450422,31 |
| | | | | | | | | 46744225,74 | 7776399,54 | -- | 8848179,43 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 68805009,68 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 2232612,67 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 54520625,28 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 194672,83 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 41797233,20 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8848179,43 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 119450422,31 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 49639,24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 54520625,28 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 119450422,31 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 49639,24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 54520625,28 | | | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ: | Тенге | | | | | | | | | 119450422,31 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 46744225,74 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 19633498,43 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 7776399,54 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 2232612,67 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 194672,83 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 41797233,20 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 8848179,43 | |
| | | Временные здания и сооружения | 2,72% | | | | 3 249 051 | 122 699 473 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ | | | | | | | | | | |
| | | в зимнее время | 2,070% | | | | 2 539 879 | 125 239 352 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с 01.10.2018г | | | | | | 125 239 352 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ в текущих ценах 2019г (Кинф.=1,05) | | | | | | 131 501 320 | | | | |
| | | НДС | 12% | | | | | 15 780 158,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО с НДС: | | | | | | 147 281 478 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО с учетом скидки (к=0,899999999656229): | | | | | | 132 553 330 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: