ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
"ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240022761
№ 17
"30" 11 2023

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года №53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 11 2023 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района" Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Д.КУНАЕВ, 95, БИН 020540003590, Тел.: 87253979-4-83**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии « ____ » _____ 2023 г.
ТОО "Аша-А" директор – Мадиев К.П. РК, г.Шымкент, микрорайон Нуртас, улица новостройки 148 БИН 031240003356, тел: 8 701 047-84-84

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» _____ 2023г.
ТОО "Бак-Ерке строй" Директор – **Бекбауов М.К.**
Республика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, Алдиярова, 76, БИН 130140011163, тел: 8 771 6137115
технадзор - Абишов С.А.
Аттестат KZ22VJE00069932 дата выдачи 19.10.2021г.,
KZ30VJE00062804 дата выдачи 23.02.2021г.,
KZ60VJE00064398 дата выдачи 09.04.2021г.,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «____» _____2023г.
ТОО "ЮгГазПроект" Директор – Танирбергенов Ж.
РК, г.Шымкент, мкр Куншыгыс д. 92-48, БИН 070140008615, Тел. 8-72-52-20-14-43

эксперт по авт. надзору Исаходжаев Ф.Х., в соответствии с приказом от 20.06.2022г. № 15

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Строительство подводящего газопровода и газификация н.п. Ызабулак с.о. Шанак Казыгуртского района Туркестанской области"**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: **н.п. Ызабулак с.о. Шанак Казыгуртского района Туркестанской области. Разработчиком проекта установлен технологический сложный II (нормального) уровень ответственности.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

Строительство объекта осуществлено на основании:

1) архитектурно-планировочное задание, утвержденное руководителем отдела архитектуры и градостроительства Казыгуртского района, от 12.05.2020 года за №KZ20VUA00214671 документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от постановление акима от 02.10.2020 года за №22.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» №KZ46REA00225372 от 04 июня 2021 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО " ЮгГазПроект",№241-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2021 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2023 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 6 (шесть) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 4 (четыре) месяца;
фактически: 6 (шесть) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Для понижения давления газас высокого на среднее ГРПШ-03БМ-2У-1	шт	1		1	
Для снижения давления газа со среднего на низкое проектом предуспотрена установка ГРПШ-6с 1-м G-4	шт	34		34	
Протяженность газопровода высого давления из ПЭ труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011	м	6056		6056	

Протяженность газопровода среднего давления из ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 ф63х5,8мм	м	4254		4254	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и Архитектурно-строительный раздел разработан согласно задания на проектирование, а также в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Опознавательный столбик железобетонный столб заводского изготовления. Устанавливается по трассе подземного газопровода около контрольных трубок характерных местах. Количество и расположение смотреть раздел ГСН. Площадка ГРПШ размерами в плане 5,0х4,0 м и 6,0х4,0 м. На площадке расположен Газораспределительный шкаф заводского изготовления, опирающийся на металлический каркас из уголков приваренные закладные изделия монолитного фундамента.

Конструктивные решения фундаменты приняты в соответствии с требованиями СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений». Все

бетонные и железобетонные конструкции выполнить из бетона класса В15 с маркой по водонепроницаемости W4 и морозостойкостью F75 на портландцементе (ГОСТ 22266-94). Под фундамент предусмотреть бетонную подготовку класса В3,5, толщиной 100 мм и превышающую размеры подошвы на 100 мм. Обратную засыпку пазух фундаментов произвести не дренирующим и непросадочным грунтом без включения строительного мусора с послойным уплотнением не менее 1.64 тс/м3 и модуля деформации до К=35,0 Мпа, толщина слоя уплотнения 200-250 мм. При производстве работ необходимо предусмотреть мероприятия не допускающие ухудшения природных свойств грунта и качества подготовленного основания в следствие замачивания и размыва поверхностными и грунтовыми водами, при появлении воды в котловане, немедленно организовать ее откачку насосами или спуск лотками в дренажную систему. Устройство фундаментов на промороженном грунте основания-категорически запрещается! Для предотвращения сил морозного пучения под фундаментами предусмотрена подготовка из щебня фракции 20-40 мм толщиной 200 мм.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 281 026,291 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 247 423,461 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3 492,87 тыс. тенге, прочие затраты 30 109,96 тыс. тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 252 923,662 тыс тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 222 681,116 тыс тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 143,583 тыс. тенге; стоимость прочих затрат 27 098,963 тыс. тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: "Строительство подводящего газопровода и газификация н.п. Ызабулак с.о. Шанак Казыгуртского района Туркестанской области"

принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района" **Абдакимов Т.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
ТОО "Бақ-Ерке строй"
эксперт(ы) по технического надзора **Бекбауов М.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
Директора ТОО "ЮгГазПроект" **Танирбергенов Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО "Аша-А" **Мадиев К.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (субподрядчик)
Директор ТОО "Шалхар Бастау" **Ж.Мылтықбай**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
" Строительство подводящего газопровода
и газификация н.п. Ызабулак с.о. Шанак
Казыгуртского района Туркестанской
области ".

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	км	10,304	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	км	10,304	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	км		
2	Количество колодцев (камер)	шт	5	
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =50	шт		
	d =100	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =20	шт		

	d =25	шт			
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт			
9	Переходники	шт			
10	Затворы поворотные	шт			
11	Регуляторы давления	шт			
12	Скважины	шт			
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт			
	-//- (тип____, марка ____)	шт			
	-//- (тип____, марка ____)	шт			

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание
1	Труба	ГОСТ10704-91	стальная	ϕ57х3.0		
2	Труба	SDR11	ПЭ	ϕ110х10		
3	Труба	SDR11	ПЭ	ϕ90х8,2		
4	Труба	SDR11	ПЭ	ϕ63х5,8		
5	ГРПШ-10	10				
6	ГРПШ-6	6				
7	ГРПШ-13-2ВУ1					

Заказчик

Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Абдакимов Т.К. Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Директор ТОО "ЮгГазПроект"

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Танирбергенов Ж. Место печати (при наличии)