Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от
8 февраля 2021 года №53

Декларация о соответствии

«27» 11 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Аша-А", г.Шымкент, микрорайон Нуртас, улица новостройки 148.**
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Мадиев К.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство подводящего газопровода и газификация н.п. Ызабулак с.о. Шанак Казыгуртского района Туркестанской области"**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района "**, руководитель **Абдакимов Т.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Шалхар Бастау»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ЮгГазПроект", №241-2020**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Для понижения давления газас высокого на среднее ГРПШ-03БМ-2У-1	шт	1		1	
Для снижения давления газа со среднего на низкое	шт	34		34	

проектом предуспотрена установка ГРПШ-6с 1-м G-4					
Протяженность газопровода высого давления из ПЭ труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011	м	6056		6056	
Протяженность газопровода среднего давления из ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 ф63х5,8мм	м	4254		4254	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Опознавательный столбик железобетонный столб заводского изготовления. Устанавливается по трассе подземного газопровода около контрольных трубок характерных местах. Количество и расположение смотреть раздел ГСН. Площадка ГРПШ размерами в плане 5,0х4,0 м и 6,0х4,0 м. На площадке расположен Газораспределительный шкаф заводского изготовления, опирающийся на металлический каркас из уголков приваренные закладные изделия монолитного фундамента.

Конструктивные решения фундаменты приняты в соответствии с требованиями СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений». Все бетонные и железобетонные конструкции выполнить из бетона класса В15 с маркой по водонепроницаемости W4 и морозостойкостью F75 на портландцементе (ГОСТ 22266-94). Под фундамент предусмотреть бетонную подготовку класса В3,5, толщиной 100 мм и превышающую размеры подошвы на 100 мм. Обратную засыпку пазух фундаментов произвести не дренирующим и непросадочным грунтом без включения строительного мусора с послойным уплотнением не менее 1.64 тс/м3 и модуля деформации до К=15,0 Мпа, толщина слоя уплотнения 200-250 мм. При производстве работ необходимо предусмотреть мероприятия не допускающие ухудшения природных свойств грунта и качества подготовленного основания в следствие замачивания и размыва поверхностными и грунтовыми водами, при появлении воды в котловане, немедленно организовать ее откачку насосами или спуск лотками в дренажную систему. Устройство фундаментов на промороженном грунте основания-категорически запрещается! Для предотвращения сил морозного пучения под фундаментами предусмотрена подготовка из щебня фракции 20-40 мм толщиной 200 мм.

начало работ июль 2021 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 (шесть) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 4 (четыре) месяца;
фактически: 6 (шесть) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);_____ _____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Аша-А"** считает объект: **"Строительство подводящего газопровода и газификация н.п. Ызабулак с.о. Шанак Казыгуртского района Туркестанской области"** готовым к приемке в эксплуатацию,_____
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Аша-А" Директор – **Мадиев К.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П

Подрядчик (субподрядчик)
ТОО "Шалхар Бастау" Директор – **Ж.Мылтықбай**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П