Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование стройки: «Замена котла твердого топлива на газовую в Детский санаторный сад №28 "Алпамыс" с прокладкой газопрвода в Жанакорганском районе Кызылординской области»

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Замена котла твердого топлива на газовую в Детский санаторный сад №28 "Алпамыс" с прокладкой газопрвода в Жанакорганском районе Кызылординской области	6 440 278	5 750 248							690 030	6 440 278

Генподрядчик:
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор_____ **Конысбаев Г.**

Субподрядчик
ТОО "Ремстрой"

Директор_____ **Миркамалов Б.Б.**

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование стройки: «Замена котла твердого топлива на газовую в Детский санаторный сад №28 "Алпамыс" с прокладкой газопрвода в Жанакорганском районе Кызылординской области»

А К Т №1
за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренние сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Тепломеханическая часть									
1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/**	котел	2	76954,33	11574,27	153909	23149	31725	106087	280795
		НР - 98%; СП - 8%			49517,25	4608,69	99035	9217		20800	
4	1118-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка насосов сетевых с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т**	1насос	2	31761,01	1561,87	63522	3124	12379	48272	120738
		НР - 98%; СП - 8%			24009,30	619,45	48019	1239		8944	
6	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,5	1517,20	18,12	3793	45	2765	981	5155
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	983	18		382	
7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	11	1689,45	18,12	18584	199	14059	4315	24730
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	4326	77		1832	
8	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	2922,62	39,35	70143	944	51295	17885	95070
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	17904	346		7042	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	37,5	87,32	1,10	3274	41	86	3084	6867
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	3147	--		509	
10	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1259,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
11	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	7851,00	--	7851	--	7851	--	8479
		СП - 8%			--	--	--	--		628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	7	2200,10	113,24	15401	793	2085	12454	30083
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	12523	185		2228	
13	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	8403,00	--	50418	--	50418	--	54451
		СП - 8%			--	--	--	--		4033	
14	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	28570,00	--	28570	--	28570	--	30856
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
15	1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт.	1	4271,56	83,00	4272	83	1845	2323	7122
		НР - 98%; СП - 8%			2343,60	26,48	2344	26		528	
16	2304-1004-2106 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, регулируемый, прямого действия, муфтовый, резьба 2" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Тмакс +150°С PN16, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005	шт.	1	43406,00	--	43406	--	43406	--	46878
		СП - 8%			--	--	--	--		3472	
17	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	393,00	--	786	--	786	--	849
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
18	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1561,00	--	3122	--	3122	--	3372
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
19	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	13728,12	151,35	13728	151	12587	1019	15927
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	990	50		1180	
20	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	5,2	115,02	2,41	598	13	354	160	819
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	231	1		61	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,2	33,75	1,70	176	9	32	94	291
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	135	1		22	
22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	24	624,20	68,05	14981	1633	6385	5896	22547
		НР - 76%; СП - 8%			290,13	33,10	6963	794		1670	
23	2111-0403-0707 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	24	8713,00	--	209112	--	209112	--	225841
		СП - 8%			--	--	--	--		16729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1116-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	10046,55	197,87	20093	396	4762	14688	37563
		НР - 98%; СП - 8%			7467,36	26,48	14935	53		2782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1021152
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка газопровода ГСВ									
25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6	2172,88	86,02	13037	516	1787	10597	25525
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	10734	79		1891	
26	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	896,00	--	1792	--	1792	--	1935
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
27	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	896,00	--	3584	--	3584	--	3871
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
28	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сигнализатор, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	1211,69	--	1212	--	60	864	2242
		НР - 75%; СП - 8%			1152,00	--	1152	--		166	
30	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	1862,35	39,35	12105	256	7000	4844	18305
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	4849	94		1356	
31	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1862,35	39,35	7449	157	4308	2981	11265
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	2984	58		834	
32	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	1862,35	39,35	13968	295	8078	5589	21121
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	5595	108		1565	
33	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	3452,45	47,22	2417	33	1765	619	3278
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	619	12		243	
34	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 45 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	2922,62	39,35	2046	28	1496	522	2773
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	522	10		205	
35	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1724,16	44,46	3448	89	699	2634	6569
		НР - 98%; СП - 8%			1330,04	13,90	2660	28		487	
36	2305-0305-0302 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	2	6255,00	--	12510	--	12510	--	13511
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
37	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крепления газопровода к основному массой до 0,1 т	т	0,01	103602,63	6024,11	1036	60	80	621	1790
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	896	4		133	
38	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость крепления	т	0,01	497896,00	--	4979	--	4979	--	5377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
39	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	18	550,00	--	9900	--	232	9475	20925
		НР - 98%; СП - 8%			537,13	--	9668	--		1550	
40	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Монтаж газоходов из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2	8340,37	93,31	35030	392	28942	5706	43994
		НР - 98%; СП - 8%			1356,16	30,11	5696	126		3259	
41	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9,8	376,72	--	3692	--	--	2547	6738
		НР - 69%; СП - 8%			376,72	--	3692	--		499	
42	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	9,8	89,26	11,70	875	115	--	524	1511
		НР - 69%; СП - 8%			77,56	--	760	--		112	
43	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за 2 раза+ труб и газоходов	м2	9,8	340,15	5,36	3334	53	2617	464	4101
		НР - 69%; СП - 8%			67,75	0,79	664	8		304	
44	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 в два слоя+ труб и газоходов	м2	9,8	701,40	3,95	6874	39	6508	231	7673
		НР - 69%; СП - 8%			33,35	0,79	327	8		568	
45	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,39	68260,46	2041,50	26622	796	6355	15092	45051
		НР - 76%; СП - 8%			49926,25	993,00	19471	387		3337	
46	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,402636	34368,00	--	13838	--	13838	--	14945
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								262500
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1283652
		Строительство подводящего газопровода низкого давления									
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1									
1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны стальные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	1574,94	81,66	3150	163	338	2701	6319
		НР - 99%; СП - 8%			1324,66	39,72	2649	79		468	
2	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3993,00	--	7986	--	7986	--	8625
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0735	710866,67	214263,91	52249	15748	642	42251	102060
		НР - 99%; СП - 8%			487872,00	92779,76	35859	6819		7560	
4	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	73,794	542,00	--	39996	--	39996	--	43196
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	
5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0025	1024131,42	510723,98	2560	1277	46	1592	4485
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	1237	372		332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	229,00	--	1145	--	1145	--	1237
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
7	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	13,23	115,02	2,41	1522	32	903	407	2083
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	587	4		154	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,23	162,52	3,41	2150	45	1419	478	2838
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	686	7		210	
		МОНТАЖ ОПОР									
9	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,4	2595,60	--	11421	--	--	8223	21215
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	11421	--		1571	
10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,586	27161,24	1147,87	97400	4116	73815	18582	125260
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	19469	950		9279	
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций и крепление вспомогательного газопровода к основному массой до 0,1 т	т	0,16698	103602,63	6024,11	17300	1006	1337	10368	29881
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	14957	70		2213	
12	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость опор из труб с креплением т	т	0,16698	497896,00	--	83139	--	83139	--	89790
		СП - 8%			--	--	--	--		6651	
13	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	6,8	115,02	2,41	782	16	464	209	1071
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	302	2		79	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,8	162,52	3,41	1105	23	729	246	1459
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	353	4		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								439519
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода-Г 1									
		Подземная прокладка -Г 1									
15	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	549,8	218,88	218,88	120339	120339	--	33254	165880
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,00	--	46186		12287	
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16	1977,36	--	31638	--	--	22779	58770
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	31638	--		4353	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	432,76	34,93	34,93	15117	15117	--	3973	20617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	5518		1527	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	131,24	860,22	--	112895	--	--	81285	209714
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	112895	--		15534	
		Подземная прокладка трубопровода-Г 1									
19	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,531	309313,34	83723,62	164245	44457	26	130987	318851
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	119762	12549		23619	
20	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	575,7	796,00	--	458257	--	458257	--	494918
		СП - 8%			--	--	--	--		36661	
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	8	1421,33	917,49	11371	7340	--	5979	18738
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	4031	2009		1388	
22	Прайс-ТОО "AL-SAFA"	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100, DN 63	шт.	8	391,61	--	3133	--	3133	--	3383
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
		Установка шарового крана в подземном исполнении									
23	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1574,94	81,66	1575	82	168	1351	3160
		НР - 99%; СП - 8%			1324,66	39,72	1325	40		234	
24	Прайс-ТОО "AL-SAFA"	Подземная задвижка-GS-C стальная, для газа, с удлиненным штоком, DN 63мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	63841,07	--	63841	--	63841	--	68948
		СП - 8%			--	--	--	--		5107	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2	1421,33	917,49	2843	1835	--	1495	4684
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	1008	502		347	
26	2302-0302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	1913,00	--	3826	--	3826	--	4132
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
27	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0015	710866,67	214263,91	1066	321	13	862	2083
		НР - 99%; СП - 8%			487872,00	92779,76	732	139		154	
28	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	542,00	--	816	--	816	--	882
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
29	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	310337,34	83723,62	466	126	2	370	902
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	338	35		67	
30	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	1122,00	--	1700	--	1700	--	1836
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
31	2302-0304-2408 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2226,00	--	2226	--	2226	--	2404
		СП - 8%			--	--	--	--		178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ковер. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	6136,71 2835,61	614,70 264,80	6137 2836	615 265	2686	3069 736	9943
33	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,035	553067,00 --	-- --	19357 --	-- --	19357	-- 1549	20906
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки, подушки под ковер и опорное основание *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,142	23023,28 1251,45	1092,54 240,04	3269 178	155 34	2936	193 277	3739
35	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.15	Концы футляра диаметром 76 мм. Заделка *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	1914,93 1432,21	482,72 9,93	1915 1432	483 10	--	1428 267	3610
36	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик, 310 мл ГОСТ 25621-83 *СП - 8%*	шт.	1	952,00 --	-- --	952 --	-- --	952	-- 76	1028
		Выход газопровода из земли -1ШТ									
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,03	23023,28 1251,45	1092,54 240,04	691 38	33 7	620	41 59	790
38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0013	352836,63 244440,00	105993,19 30291,88	459 318	138 39	3	354 65	877
39	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1,313	2409,00 --	-- --	3163 --	-- --	3163	-- 253	3416
40	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1574,94 1324,66	81,66 39,72	1575 1325	82 40	168	1351 234	3160
41	2304-0904-2760 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: газ, PN 25, DN 65, типа Метиз ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	16438,00 --	-- --	16438 --	-- --	16438	-- 1315	17753
42	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм над изолирующим фланцем. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	5103,39 636,95	46,22 13,90	5103 637	46 14	4420	638 459	6201
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.15	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	1914,93 1432,21	482,72 9,93	1915 1432	483 10	--	1428 267	3610
44	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик, 310 мл ГОСТ 25621-83 *СП - 8%*	шт.	1	952,00 --	-- --	952 --	-- --	952	-- 76	1028
		Знаки опознавательные-15шт									
45	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,12	4728,36 793,26	1015,85 404,60	567 95	122 49	350	134 56	757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Цементный раствор. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,84	20615,06 1251,45	1092,54 240,04	17317 1051	918 202	15348	1140 1477	19933
47	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	15	4796,80 3545,60	808,30 263,37	71952 53184	12124 3950	6644	61705 10693	144350
48	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,3075	502231,00 --	-- --	154436 --	-- --	154436	-- 12355	166791
49	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 140 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 *СП - 8%*	шт.	15	2630,00 --	-- --	39450 --	-- --	39450	-- 3156	42606
50	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	Прокладка предупредительной ленты в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км	0,57	28204,84 8826,30	19378,54 4339,13	16077 5031	11046 2473	--	4578 1652	22307
51	Прайс лист	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 *СП - 8%*	м	570	30,60 --	-- --	17442 --	-- --	17442	-- 1395	18837
		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ									
52	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,57	937575,77 135897,00	793439,45 140358,60	534418 77461	452260 80004	4697	143294 54217	731929
53	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,6435	399577,29 60943,50	331723,71 73337,55	257128 39217	213464 47193	4447	78633 26861	362622
		Устройство футляров									
54	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм+ ФУТЛЯР. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0069	352836,63 244440,00	105993,19 30291,88	2435 1687	731 209	17	1877 345	4656
55	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	6,969	2409,00 --	-- --	16788 --	-- --	16788	-- 1343	18131
56	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	6,6	1279,95 1117,46	7,50 2,25	8448 7375	49 15	1024	7316 1261	17025
		Устройство контрольной трубки-9шт									
57	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	7462,96 3512,68	2129,94 777,27	67167 31614	19169 6995	16384	38223 8431	113821
58	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00198	504874,00 --	-- --	1000 --	-- --	1000	-- 80	1080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,68	870,31	19,70	4073	92	2687	1215	5711
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1294	12		423	
60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,126	2421,46	150,49	305	19	252	38	371
		НР - 94%; СП - 8%			271,94	50,61	34	6		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3126890
		РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу(методом НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ) ,ФУТЛЯРОМ-2/21+18м									
61	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	39	2623,34	2092,85	102310	81621	183	44177	158206
		НР - 99%; СП - 8%			525,80	618,38	20506	24117		11719	
62	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	39,39	2409,00	--	94891	--	94891	--	102482
		СП - 8%			--	--	--	--		7591	
63	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	39	1279,95	7,50	49918	292	6045	43232	100602
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	43581	88		7452	
64	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая длябуровых работ марки ПБМГ	т	0,0185	45998,00	--	851	--	851	--	919
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
65	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,00074	484103,00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
66	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.15	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	1914,93	482,72	3830	965	--	2855	7220
		НР - 99%; СП - 8%			1432,21	9,93	2864	20		535	
67	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	2	952,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
		Устройство контрольной трубки-2шт									
68	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7462,96	2129,94	14926	4260	3641	8494	25294
		НР - 99%; СП - 8%			3512,68	777,27	7025	1555		1874	
69	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	504874,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,04	870,31	19,70	905	20	597	270	1269
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	288	3		94	
71	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,028	2421,46	150,49	68	4	56	8	82
		НР - 94%; СП - 8%			271,94	50,61	8	1		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								398757
		РАЗДЕЛ 5. Молниезащита заземление ГРПШ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Молниеотвод									
74	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *НР - 94%; СП - 8%*	м2	0,64	2421,46 271,94	150,49 50,61	1550 174	96 32	1280	194 140	1883
75	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов+ В15, F50, W4, сульфатостойкий *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,72	27787,52 5429,20	1147,87 265,02	20007 3909	826 191	15272	3731 1899	25637
76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,022004	19980,58 18703,04	989,54 321,47	440 412	22 7	6	381 66	886
77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,022004	229820,00 --	-- --	5057 --	-- --	5057	-- 405	5462
78	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг+С235 лист т.16мм 150х150мм. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00283	897038,12 240966,00	1317,12 561,69	2539 682	4 2	1853	622 253	3413
79	1109-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство молниеотвода высотой до 8 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,086856	35364,31 15475,00	16341,04 4602,25	3072 1344	1419 400	309	1203 342	4617
80	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,086856	553067,00 --	-- --	48037 --	-- --	48037	-- 3843	51880
81	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	4	145,64 144,82	0,82 0,40	583 579	3 2	--	401 79	1062
82	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,000492	499529,00 --	-- --	246 --	-- --	246	-- 20	265
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,6953504	89,50 44,34	2,41 0,26	510 253	14 2	243	175 55	740
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,6953504	81,26 25,92	1,70 0,26	463 148	10 2	305	103 45	611
		Заземление ГРПШП									
85	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	3280,06 897,40	155,50 45,01	16400 4487	777 225	11136	3393 1583	21376
86	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	28	627,59 179,48	22,99 7,07	17573 5025	644 198	11904	3761 1707	23040
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								140872

РАЗДЕЛ 6. ОГРАЖДЕНИЕ 2,5х2хН=1,5м-1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,5	2595,60 2595,60	-- --	1298 1298	-- --	--	934 179	2411
88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,045	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	955 56	49 11	850	61 81	1098
89	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	25370,12 5429,20	1147,87 265,02	7611 1629	344 80	5638	1555 733	9899
90	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опор из труб *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2669	103602,63 89571,20	6024,11 419,85	27652 23907	1608 112	2137	16573 3538	47762
91	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры стальные *СП - 8%*	т	0,2669	482667,00 --	-- --	128824 --	-- --	128824	-- 10306	139130
92	2302-0103-3410 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) *СП - 8%*	шт.	5	459,00 --	-- --	2295 --	-- --	2295	-- 184	2479
93	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,12731	165646,75 120484,00	39726,22 13120,16	21088 15339	5058 1670	691	11736 2626	35451
94	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *СП - 8%*	т	0,10358	524317,00 --	-- --	54309 --	-- --	54309	-- 4345	58653
95	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	12,15	614,00 --	-- --	7460 --	-- --	7460	-- 597	8057
96	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	2	500,00 --	-- --	1000 --	-- --	1000	-- 80	1080
97	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016 *СП - 8%*	шт.	1	503,00 --	-- --	503 --	-- --	503	-- 40	543
98	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,1737	115,02 44,34	2,41 0,26	1170 451	25 3	694	313 119	1602
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,1737	81,26 25,92	1,70 0,26	827 264	17 3	546	184 81	1091
100	1124-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 63 мм. Отключение и заглушка под газом *НР - 99%; СП - 8%*	отключение	1	7800,83 4239,84	1904,23 --	7801 4240	1904 --	1657	4197 960	12958
101	1312-1001-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 63 мм. Врезка в действующие магистрали *НР - 61%; СП - 8%*	врезка	1	11883,94 11408,00	142,12 --	11884 11408	142 --	334	6959 1507	20350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1312-1001-0601 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 63 мм. Присоединение к действующей магистрали									
		НР - 61%; СП - 8%	присоединение	1	10461,03	86,18	10461	86	211	6200	17994
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		10164,00	--	10164	--		1333	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								360558
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4466596
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге								5750248
		ВСЕГО ПО АКТУ	тенге								690030
											6440278

Генподрядчик:

ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор_____Конысбаев Г.

Субподрядчик

ТОО "Ремстрой"

Директор_____Миркамалов Б.Б.