Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая
2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование стройки: «Замена жидкотопливной горелки на газовую в котельной Специального детского сада в Жанакоргинском районе Кызылординской области»

Справка №1
Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Замена жидкотопливной горелки на газовую в котельной Специального детского сада в Жанакоргинском районе Кызылординской области	1 232 656	1 100 586							132 070	1 232 656

Генподрядчик:
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор_____**Конысбаев Г.**

Субподрядчик
ТОО "Ремстрой"

Директор_____**Миркамалов Б.Б.**

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование стройки: «Замена жидкотопливной горелки на газовую в котельной Специального детского сада в Жанакоргинском районе Кызылординской области»

А К Т №1
за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренние сети газоснабжения ГСВ,ТМ									
		РАЗДЕЛ 2. 2.Прокладка газопровод ГСВ									
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 25 мм	1шт	6	2172,88	86,02	13037	516	1787	10597	25525
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	10734	79		1891	
4	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	896,00	--	1792	--	1792	--	1935
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
5	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	876,00	--	3504	--	3504	--	3784
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 50 мм	1шт	1	2172,88	86,02	2173	86	298	1766	4254
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	1789	13		315	
7	2304-0902-4304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды,газа и ГСМ,фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С,Т от -60°С до+200°С,PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11953,00	--	11953	--	11953	--	12909
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
8	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий,диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик,сигнализатор загазованности диаметр условного прохода до 40 мм.Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	2	1152,00	--	2304	--	--	1728	4355
		НР - 75%; СП - 8%			1152,00	--	2304	--		323	
9	Прайс лист	Счетчик газа BK G-6	комплект	1	27107,14	--	27107	--		--	27107
					--	--	--	--	27107	--	
10	Прайс лист	Клапан газвый запорный электромагниный,Ду25 КЗГЭМ	комплект	1	25300,00	--	25300	--		--	25300
					--	--	--	--	25300	--	
11	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	10,5	1769,84	21,39	18583	225	14452	3913	24296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			372,04	8,21	3906	86		1800	
12	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	3,5	1867,08	21,39	6535	75	5158	1304	8466
		НР - 98%; СП - 8%			372,04	8,21	1302	29		627	
13	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	9,5	2420,97	21,39	22999	203	19262	3540	28662
		НР - 98%; СП - 8%			372,04	8,21	3534	78		2123	
14	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,4	1862,35	39,35	745	16	431	298	1126
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	298	6		83	
15	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,4	2922,62	39,35	1169	16	855	298	1585
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	298	6		117	
16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж крепления газопровода к основному массой до 0,1 т	т	0,01	103602,63	6024,11	1036	60	80	621	1790
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	896	4		133	
17	2106-0801-0101	Стоимость крепления	т	0,01	497896,00	--	4979	--	4979	--	5377
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
18	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Пневматическое испытание газопроводов	м	23,5	550,00	--	12925	--	302	12370	27319
		НР - 98%; СП - 8%			537,13	--	12623	--		2024	
19	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Обеспыливание	м2	1,9	89,26	11,70	170	22	--	102	293
		НР - 69%; СП - 8%			77,56	--	147	--		22	
20	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за 2 раза+труб и газоходов	м2	1,9	170,08	2,68	323	5	254	45	398
		НР - 69%; СП - 8%			33,88	0,40	64	1		29	
21	1113-0301-1413 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-125 в два слоя+труб и газоходов	м2	1,9	350,70	1,98	666	4	630	22	744
		НР - 69%; СП - 8%			16.67	0.40	32	1		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				52407				205225
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						52407		205225
		Строительство подводящего газопровода низкого д авления									
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1									
1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с пневматическим испытанием	км	0,1445	710866,67	214263,91	102720	30961	1261	83065	200648
		НР - 99%; СП - 8%			487872,00	92779,76	70498	13407		14863	
2	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросв арные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	145,078	488,00	--	70798	--	70798	--	76462
		СП - 8%			--	--	--	--		5664	
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальны х сварных фасонных частей диам.100-250 мм	т	0,002	1024131,42	510723,98	2048	1021	38	1274	3588
		НР - 99%; СП - 8%			494691,40	148617,58	989	297		266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные б есшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	229,00	--	2290	--	2290	--	2473
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
5	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических п оверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г -да	м2	26,01	115,02	2,41	2992	63	1776	800	4096
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1153	7		303	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огру нтованных поверхностей эмалью ПФ-115+опор и г-да	м 2	26,01	81,26	1,70	2114	44	1396	470	2790
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	674	7		207	
		МОНТАЖ ОПОР									
7	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	7	2595,60	--	18169	--	--	13082	33751
		НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	18169	--		2500	
8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-сто лбы бетонные+В15,F100,W4.Устройство	м3	6,68	27610,04	1147,87	184435	7668	140500	34614	236573
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	36267	1770		17524	
9	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных к онструкций и крепление вспомогательного газопровод а к основному массой до 0,1 т	т	0,31803	103602,63	6024,11	32949	1916	2547	19748	56912
		НР - 69%; СП - 8%			89571,20	419,85	28486	134		4216	
10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость опор из труб с креплением т	т	0,31803	497896,00	--	158346	--	158346	--	171014
		СП - 8%			--	--	--	--		12668	
11	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка метал лических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК+опор и г-д а	м2	19,932	115,02	2,41	2293	48	1361	613	3138
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	884	5		232	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлич еских огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115+опо р и г-да	м2	19,932	81,26	1,70	1620	34	1069	360	2138
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	517	5		158	
13	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	0,1445	399577,29	331723,71	57739	47934	999	17657	81428
		НР - 91%; СП - 8%			60943,50	73337,55	8806	10597		6032	
14	1312-1001-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа,диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм.Врезк а в действующие	врезка	1	11883,94	142,12	11884	142	334	6959	20350
		НР - 61%; СП - 8%			11408,00	--	11408	--		1507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								895361
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								895361
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1100586
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге								132070
		ВСЕГО ПО АКТУ	тенге								1232656

Генподрядчик:

ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор_____**Конысбаев Г.**

Субподрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор_____**Миркамалов Б.Б.**