*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области ",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра,26 — 070340007228

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, ул. Алматинский, дом № 82 — 040740001327

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт): Договор № 27/21 от 19.05.2022 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 14 | 27.07.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство подводящего газопровода газораспределительных сетей в селе Ульгили Жамбылского района Алматинской области | | | усл | 1 | 95 700 544,06 | 95 700 544,06 | 10 253 629,72 |
| | | | | Итого | 1 | x | 95 700 544,06 | 10 253 629,72 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Садырбай Қ.Қ.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 27.07.2022

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228, Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26**

Форма№КС-3

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", БИН 040740001327, Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Алматинская, 82**

Стройка:**«Строительство подводящего газопровода газораспределительных сетей в селе Ульгили Жамбылского района Алматинской области»**

**СПРАВКА №1 от 25.07.2022г.**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2022 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчика | Подрядчика | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | **№27/21** | **19.05.2022** | | 071-011-431 | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Строительство подводящего газопровода газораспределительных сетей в селе Ульгили Жамбылского района Алматинской области» | **100 737 414,81** | **89 944 120,36** | | | | | | | **10 793 294,44** | **100 737 414,81** |
| **Удержание 5% тендерной скидки** | **95 700 544,06** | **85 446 914,34** | | | | | | | **10 253 629,72** | **95 700 544,06** |
| **Авансовый платеж** | | | | | | | | | | **9 600 000,00** |
| **Итого к оплате:** | | | | | | | | | | **86 100 544,06** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", БИН 040740001327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Садырбай Қ.Қ.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "MSK Engineering"

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя _____ Абылкасымов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тантабаев С.Б.

Место печати (при наличии)

Форма по предложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228, Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", БИН 040740001327, Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Алматинская, 82**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода газораспределительных сетей в селе Ульгили Жамбылского района Алматинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство подводящего газопровода газораспределительных сетей в селе Ульгили Жамбылского района Алматинской области»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№27/21** от **19.05.2022**

# Акт выполненных работ №1-1 от 25.07.2022г.

за **июль 2022** (месяц, год) на **1-1-1 Подготовка территории строительства** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м | м3 | 13819,27 | 27,61 | 27,61 | 381550,02 | 381550,02 | | 114523,07 | 535758,96 | |
| | | | | | | 0,00 | 11,51 | 0,00 | 159059,83 | | 39685,87 | | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 | Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 13819,27 | 23,90 | 23,90 | 330280,61 | 330280,61 | | 99100,77 | 463731,86 | |
| | | | | | | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 137639,99 | | 34350,48 | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м | м3 | 13819,27 | 27,61 | 27,61 | 381550,02 | 381550,02 | | 114523,07 | 535758,96 | |
| | | | | | | 0,00 | 11,51 | 0,00 | 159059,83 | | 39685,87 | | |
| 4 | 4 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 | Восстановление плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 13819,27 | 23,90 | 23,90 | 330280,61 | 330280,61 | | 99100,77 | 463731,86 | |
| | | | | | | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 137639,99 | | 34350,48 | | |
| 5 | 5 | 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) | м2 | 69096,16 | 1,15 | 1,15 | 79460,66 | 79460,66 | | 23879,58 | 111607,52 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 33166,21 | | 8267,28 | | |
| 6 | 6 | ТСЦП РК8.03-04-2019 табл.1601-0204-33 | Вынос трассы . Закрепление оси газопровода по трассе/Исполнительная съемка/ | км | 13,308 | 9604,00 | 0,00 | 127810,00 | 0,00 | | | 127810,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1630931,92 | 1503121,92 | 0,00 | 451127,26 | 2238399,16 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 626565,85 | 0,00 | 156339,98 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **2,90** | | | **64913,58** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **2303312,74** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **2,07** | | | **47678,57** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **2350991,31** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **47019,83** | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **2398011,14** | |
| | | | **Итого с коэффициентом перехода в 2022, К=1,1025918** | | | | | | | | | **2 644 027,42** | |
| | | | **НДС 12%** | **%** | **12,00** | | | | | | | **317 283,29** | |
| | | | **ИТОГО С НДС** | | | | | | | | | **2 961 310,71** | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки 5%** | | | | | | | | | **2 813 245,17** | |
| | | | **В том числе НДС** | | | | | | | | | 301 419,13 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого по акту №1.1** | | | | | | | | | **2 813 245,17** | |
| | | | В тоим числе НДС | | | | | | | | | 301 419,13 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", БИН 040740001327

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Садырбай К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Абылкасымов Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" Тантабаев С.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК" Олейников А. Л.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228, Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", БИН 040740001327, Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Алматинская, 82**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода газораспределительных сетей в селе Ульгили Жамбылского района Алматинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство подводящего газопровода газораспределительных сетей в селе Ульгили Жамбылского района Алматинской области»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№27/21** от **19.05.2022**

# Акт выполненных работ №1-2 от 25.07.2022г.

за **июль 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Распределительный газопровод высокого давления 0,6МПа работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 1 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 3787,137 | 158,40 | 149,29 | 599882,44 | 565381,67 | | 134946,36 | 793615,18 | |
| | | | | м3 грунта | | 9,11 | 40,38 | 34500,77 | 152924,54 | | 58786,38 | | |
| 8 | 2 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 732,393 | 211,55 | 201,32 | 154937,78 | 147445,32 | 95,19 | 36796,54 | 207073,02 | |
| | | | | м3 грунта | | 10,10 | 59,68 | 7397,08 | 43709,12 | | 15338,70 | | |
| 9 | 3 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 153,71 | 2188,03 | 0,00 | 336322,42 | 0,00 | | 242152,15 | 624752,49 | |
| | | | | м3 грунта | | 2188,03 | 0,00 | 336322,42 | 0,00 | | 46277,92 | | |
| 10 | 4 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 3729,32 | 19,08 | 19,08 | 71155,38 | 71155,57 | | 21346,69 | 99902,19 | |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 7,95 | 0,00 | 29648,17 | | 7406,12 | | |
| 11 | 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | 3729,32 | 171,86 | 79,20 | 640920,92 | 295362,22 | | 351991,15 | 1072344,99 | |
| | | | | м3 | | 92,66 | 38,43 | 345558,70 | 143317,76 | | 79432,92 | | |
| 12 | 6 | 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015 | Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 | | 789,45 | 878,59 | 337,07 | 693602,79 | 266099,94 | 694,64 | 363283,99 | 1141437,73 | |
| | | | | м3 грунта недобора | | 540,64 | 98,49 | 426808,21 | 77752,94 | | 84550,95 | | |
| 13 | 7 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/обваловка/ | | 211,527 | 951,59 | 0,00 | 201286,95 | 0,00 | | 144926,68 | 373910,69 | |
| | | | | м3 грунта | | 951,59 | 0,00 | 201286,95 | 0,00 | | 27697,06 | | |
| 14 | 8 | 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) | | 1418,293 | 1,15 | 1,15 | 1630,96 | 1630,96 | | 490,20 | 2290,83 | |
| | | | | м2 | | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 680,77 | | 169,67 | | |
| 15 | 9 | 4102-0102-0218 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км | | 50754,8349 | 23,00 | | 1167361,14 | | | | 1260750,13 | |
| | | | | т*км | | | | | | | 93388,99 | | |
| 16 | 10 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 126,92 | 4417,71 | 163,70 | 560695,70 | 20776,69 | 394407,70 | 150494,44 | 768085,45 | |
| | | | | м3 основания | | 1146,48 | 51,24 | 145511,31 | 6503,32 | | 56895,31 | | |
| 17 | 11 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Присыпка трубы песком | | 663,48 | 866,41 | 0,00 | 574845,76 | 0,00 | | 413888,97 | 1067833,44 | |
| | | | | м3 | | 866,41 | 0,00 | 574845,76 | 0,00 | | 79098,71 | | |
| 18 | 12 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный | | 729,828 | 1778,00 | | 1297634,26 | | 2595268,52 | | 1401444,94 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 103810,68 | | |
| 19 | 13 | 1125-0108-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ) | | 5,51 | 304853,22 | 141449,88 | 1679741,17 | 779388,93 | 363127,43 | 707716,37 | 2578454,09 | |
| | | | | пересечение | | 97500,00 | 43645,26 | 537225,00 | 240485,47 | | 190996,55 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015 | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые | м2 креплений | 212,04 | 609,96<br>247,65 | 27,30<br>12,36 | 129335,85<br>52511,63 | 5788,73<br>2620,86 | 71035,49 | 39695,37<br>13522,49 | 182553,71 |
| 21 | 15 | 1125-0115-0101 РСНБ РК 2015 | Транспортировка от приобъектного склада до места установки | т/км | 17,6396 | 295,41<br>44,63 | 250,78<br>67,53 | 5210,94<br>787,17 | 4423,58<br>1191,11 | | 1800,44<br>560,88 | 7572,26 |
| 22 | 16 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 256,5 | 158,40<br>9,11 | 149,29<br>40,38 | 40629,60<br>2336,62 | 38292,79<br>10357,47 | | 9139,76<br>3981,64 | 53751,00 |
| 23 | 17 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2 | м3 грунта | 7,79 | 2188,03<br>2188,03 | 0,00<br>0,00 | 17044,71<br>17044,71 | 0,00<br>0,00 | | 12272,29<br>2345,36 | 31662,36 |
| 24 | 18 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 256,5 | 19,08<br>0,00 | 19,08<br>7,95 | 4894,02<br>0,00 | 4893,83<br>2039,08 | | 1468,13<br>509,01 | 6871,16 |
| 25 | 19 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 2,5 | 500807,08<br>338390,00 | 154781,64<br>47968,68 | 1252017,63<br>845974,94 | 386954,11<br>119921,66 | 19088,58 | 956237,68<br>176660,38 | 2384915,69 |
| 26 | 20 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2500 | 5085,30 | | 12713249,97 | | 12713249,97 | 1017059,92 | 13730309,89 |
| 27 | 47 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1501,47<br>557,24 | 944,23<br>277,84 | 6005,88<br>2228,94 | 3776,94<br>1111,41 | | 3306,94<br>745,06 | 10057,88 |
| 28 | 48 | СТПРАЙС-ЛИСТ9 | Отвод 90гр ПЭ SDR11 D 160х14,6 мм | шт | 4 | 13952,01 | | 55808,00 | | 55808,00 | 4464,57 | 60272,57 |
| 29 | 58 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 8 | 1501,47<br>557,24 | 944,23<br>277,84 | 12011,80<br>4457,90 | 7553,80<br>2222,70 | | 6613,80<br>1490,00 | 20115,60 |
| 30 | 59 | СТПРАЙС-ЛИСТ9 | Муфта ПЭ SDR11 D 160мм | шт | 8 | 9049,95 | | 72399,60 | | 72399,60 | 5792,00 | 78191,60 |
| 31 | 60 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка сигнальной ленты | км | 2,5 | 29597,44<br>9758,70 | 19838,74<br>4799,33 | 73993,63<br>24396,67 | 49596,77<br>11998,33 | | 22201,08<br>7695,55 | 103890,26 |
| 32 | 61 | 2113-0809-1604 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 | м | 2500 | 31,00 | | 77500,00 | | 77500,00 | 6200,02 | 83700,02 |
| 33 | 62 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 2500 | 368,11<br>161,04 | 160,98<br>53,35 | 920274,98<br>402600,05 | 402450,08<br>133375,07 | 115225,06 | 385901,94<br>104494,24 | 1410671,16 |
| 34 | 63 | 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 2,5 | 84707,00 | | 211767,47 | | 211767,47 | 16941,46 | 228708,93 |
| | | | Итого вне раздела | | | | | 23572161,75<br>3961794,83 | 3050971,93<br>979859,78 | 16689667,65<br>0,00 | 4006670,97<br>2206306,54 | 29785139,26 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 23572161,75<br>3961794,83 | 3050971,93<br>979859,78 | 16689667,65<br>0,00 | 4006670,97<br>2206306,54 | 29785139,26 |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **2,90** | | | **863769,04** | | | | **30648908,30** |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **2,07** | | | **634432,40** | | | | **31283340,70** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **625666,81** | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **31909007,51** |
| | | | **Итого с коэффициентом перехода в 2022, К=1,1025918** | | | | | | | | | **35 182 610,03** |
| | | | **НДС 12%** | **%** | **12,00** | | | | | | | **4 221 913,20** |
| | | | **ИТОГО С НДС** | | | | | | | | | **39 404 523,23** |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки 5%** | | | | | | | | | **37 434 297,07** |
| | | | **В том числе НДС** | | | | | | | | | 4 010 817,54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого по акту №1.2** | | | | | | | | | **37 434 297,07** |
| | | | В тоим числе НДС | | | | | | | | | 4 010 817,54 |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", БИН 040740001327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Садырбай К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Абылкасымов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" Гантабаев С.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК" Олейников А. Л.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228, Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", БИН 040740001327, Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Алматинская, 82**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода газораспределительных сетей в селе Ульгили Жамбылского района Алматинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство подводящего газопровода газораспределительных сетей в селе Ульгили Жамбылского района Алматинской области»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№27/21** от **19.05.2022**

# Акт выполненных работ №1-3 от 25.07.2022г.

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-7 Газопровод низкого давления 0,003МПа** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА | | | | | | | | | | |
| 35 | 28 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 5 | 705,69 | 571,28 | 3528,00 | 2857,00 | | 1561,00 | 5496,00 | |
| | | | | | | 134,41 | 299,16 | 672,00 | 1496,00 | | 407,00 | | |
| 36 | 29 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,288 | 17081,93 | 1125,96 | 4920,00 | 324,00 | 4196,00 | 433,00 | 5781,00 | |
| | | | | | | 1385,10 | 265,42 | 399,00 | 76,00 | | 428,00 | | |
| 37 | 30 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 1,3 | 23280,58 | 1783,57 | 30265,00 | 2319,00 | 20917,00 | 6902,00 | 40140,00 | |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 7029,00 | 556,00 | | 2973,00 | | |
| 38 | 31 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 5,2 | 898,29 | 19,98 | 4671,00 | 104,00 | 2978,00 | 1493,00 | 6657,00 | |
| | | | | | | 305,70 | 2,93 | 1590,00 | 15,00 | | 493,00 | | |
| 39 | 32 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 0,1686 | 114380,86 | 6968,97 | 19285,00 | 1175,00 | 1407,00 | 11579,00 | 33333,00 | |
| | | | | | | 99065,60 | 464,36 | 16702,00 | 78,00 | | 2469,00 | | |
| 40 | 33 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,16195 | 553098,00 | | 89574,00 | | 89574,00 | | 96740,00 | |
| | | | | | | | | | | | 7166,00 | | |
| 41 | 34 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 2 | 705,69 | 571,28 | 1411,00 | 1142,00 | | 624,00 | 2198,00 | |
| | | | | | | 134,41 | 299,16 | 269,00 | 598,00 | | 163,00 | | |
| 42 | 35 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,1152 | 17081,93 | 1125,96 | 1968,00 | 130,00 | 1679,00 | 173,00 | 2312,00 | |
| | | | | | | 1385,10 | 265,42 | 160,00 | 31,00 | | 171,00 | | |
| 43 | 36 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 0,52 | 23280,58 | 1783,57 | 12106,00 | 927,00 | 8367,00 | 2761,00 | 16056,00 | |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 2811,00 | 222,00 | | 1189,00 | | |
| 44 | 37 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 2,08 | 898,29 | 19,98 | 1868,00 | 41,00 | 1191,00 | 597,00 | 2662,00 | |
| | | | | | | 305,70 | 2,93 | 636,00 | 6,00 | | 197,00 | | |
| 45 | 38 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 0,0881 | 114380,86 | 6968,97 | 10077,00 | 614,00 | 735,00 | 6050,00 | 17417,00 | |
| | | | | | | 99065,60 | 464,36 | 8728,00 | 41,00 | | 1290,00 | | |
| 46 | 39 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,08544 | 553098,00 | | 47257,00 | | 47257,00 | | 51038,00 | |
| | | | | | | | | | | | 3781,00 | | |
| 47 | 40 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 6 | 705,69 | 571,28 | 4234,00 | 3428,00 | | 1873,00 | 6596,00 | |
| | | | | | | 134,41 | 299,16 | 806,00 | 1795,00 | | 489,00 | | |
| 48 | 41 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,3456 | 17081,93 | 1125,96 | 5904,00 | 389,00 | 5036,00 | 519,00 | 6937,00 | |
| | | | | | | 1385,10 | 265,42 | 479,00 | 92,00 | | 514,00 | | |
| 49 | 42 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 1,56 | 23280,58 | 1783,57 | 36318,00 | 2782,00 | 25101,00 | 8282,00 | 48168,00 | |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 8434,00 | 667,00 | | 3568,00 | | |
| 50 | 43 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | | 6,24 | 898,29 | 19,98 | 5605,00 | 124,00 | 3573,00 | 1791,00 | 7988,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м2 | | 305,70 | 2,93 | 1908,00 | 18,00 | | 592,00 | | |
| 51 | 44 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 0,15288 | 114380,86 | 6968,97 | 17487,00 | 1065,00 | 1276,00 | 10499,00 | 30225,00 | |
| | | | | т | | 99065,60 | 464,36 | 15145,00 | 71,00 | | 2239,00 | | |
| 52 | 45 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,1449 | 553098,00 | | 80144,00 | | 80144,00 | | 86556,00 | |
| | | | | | | | | | | | 6412,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА | | | | | 376622,00 | 17421,00 | 293431,00 | 55137,00 | 466300,00 | |
| | | | | | | | | 65768,00 | 5762,00 | 0,00 | 34541,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 376622,00 | 17421,00 | 293431,00 | 55137,00 | 466300,00 | |
| | | | | | | | | 65768,00 | 5762,00 | 0,00 | 34541,00 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **2,90** | | | **13522,70** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **479822,70** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **2,07** | | | **9932,33** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **489755,03** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **9795,10** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **499550,13** | |
| | | | **Итого с коэффициентом перехода в 2022, К=1,1025918** | | | | | | | | | **550 799,88** | |
| | | | **НДС 12%** | **%** | **12,00** | | | | | | | **66 095,99** | |
| | | | **ИТОГО С НДС** | | | | | | | | | **616 895,86** | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки 5%** | | | | | | | | | **586 051,07** | |
| | | | **В том числе НДС** | | | | | | | | | 62 791,19 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого по акту №1.3** | | | | | | | | **586 051,07** |
| | | | В тоим числе НДС | | | | | | | | 62 791,19 |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", БИН 040740001327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Садырбай К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Абылкасымов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" Тантабаев С.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК" Олейников А. Л.

Форма по приложению К-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228, Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", БИН 040740001327, Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Алматинская, 82**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода газораспределительных сетей в селе Ульгили Жамбылского района Алматинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство подводящего газопровода газораспределительных сетей в селе Ульгили Жамбылского района Алматинской области»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№27/21** от **19.05.2022**

# Акт выполненных работ №1-4 от 25.07.2022г.

за **июль 2022 (месяц, год) на 2-2-1 Газопровод низкого давления 0,003МПа работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0.003МПА | | | | | | | | | | |
| 53 | 62 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 4 | 705,69 | 571,28 | 2823,00 | 2285,00 | | 1249,00 | 4 398,00 | |
| | | | | | | 134,41 | 299,16 | 538,00 | 1197,00 | | 326,00 | | |
| 54 | 63 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,2304 | 17081,93 | 1125,96 | 3936,00 | 259,00 | 3357,00 | 346,00 | 4 625,00 | |
| | | | | | | 1385,10 | 265,42 | 319,00 | 61,00 | | 343,00 | | |
| 55 | 64 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 1,44 | 23280,58 | 1783,57 | 33524,00 | 2569,00 | 23170,00 | 7645,00 | 44 463,00 | |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 7786,00 | 616,00 | | 3294,00 | | |
| 56 | 65 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 4,16 | 898,29 | 19,98 | 3737,00 | 83,00 | 2382,00 | 1194,00 | 5 325,00 | |
| | | | | | | 305,70 | 2,93 | 1272,00 | 12,00 | | 394,00 | | |
| 57 | 66 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 0,24492 | 114380,86 | 6968,97 | 28014,00 | 1707,00 | 2044,00 | 16820,00 | 48 421,00 | |
| | | | | | | 99065,60 | 464,36 | 24263,00 | 114,00 | | 3587,00 | | |
| 58 | 67 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,24492 | 553098,00 | | 135465,00 | | 135465,00 | | 146 302,00 | |
| | | | | | | | | | | | 10837,00 | | |
| 59 | 68 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 19 | 705,69 | 571,28 | 13408,00 | 10854,00 | | -5931,00 | 20 886,00 | |
| | | | | | | 134,41 | 299,16 | 2554,00 | 5684,00 | | 1547,00 | | |
| 60 | 69 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,0944 | 17081,93 | 1125,96 | 18694,00 | 1232,00 | 15946,00 | 1644,00 | 21 965,00 | |
| | | | | | | 1385,10 | 265,42 | 1516,00 | 290,00 | | 1627,00 | | |
| 61 | 70 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 4,94 | 23280,58 | 1783,57 | 115006,00 | 8810,00 | 79486,00 | 26227,00 | 152 532,00 | |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 26709,00 | 2112,00 | | 11299,00 | | |
| 62 | 71 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 19,76 | 898,29 | 19,98 | 17750,00 | 395,00 | 11315,00 | 5672,00 | 25 296,00 | |
| | | | | | | 305,70 | 2,93 | 6041,00 | 58,00 | | 1874,00 | | |
| 63 | 72 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 0,64068 | 114380,86 | 6968,97 | 73282,00 | 4465,00 | 5347,00 | 43999,00 | 126 663,00 | |
| | | | | | | 99065,60 | 464,36 | 63469,00 | 298,00 | | 9382,00 | | |
| 64 | 73 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,61541 | 553098,00 | | 340382,00 | | 340382,00 | | 367 613,00 | |
| | | | | | | | | | | | 27231,00 | | |
| 65 | 74 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 108 | 705,69 | 571,28 | 76215,00 | 61698,00 | | 33714,00 | 118 723,00 | |
| | | | | | | 134,41 | 299,16 | 14516,00 | 32309,00 | | 8794,00 | | |
| 66 | 75 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 6,2208 | 17081,93 | 1125,96 | 106263,00 | 7004,00 | 90642,00 | 9343,00 | 124 855,00 | |
| | | | | | | 1385,10 | 265,42 | 8616,00 | 1651,00 | | 9249,00 | | |
| 67 | 76 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 28,08 | 23280,58 | 1783,57 | 653719,00 | 50083,00 | 451817,00 | 149082,00 | 867 025,00 | |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 151819,00 | 12008,00 | | 64224,00 | | |
| 68 | 77 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 112,32 | 898,29 | 19,98 | 100896,00 | 2244,00 | 64316,00 | 32239,00 | 143 786,00 | |
| | | | | | | 305,70 | 2,93 | 34336,00 | 329,00 | | 10651,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 78 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 3,64176 | 114380,86 | 6968,97 | 416548,00 | 25379,00 | 30395,00 | 250100,00 | 719 980,00 |
| | | | | | | 99065,60 | 464,36 | 360773,00 | 1691,00 | | 53332,00 | |
| 70 | 79 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 3,49812 | 553098,00 | | 1934803,00 | | 1934803,00 | | 2 089 587,00 |
| | | | | | | | | | | | 154784,00 | |
| 71 | 80 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 201 | 705,69 | 571,28 | 141844,00 | 114827,00 | | 62746,00 | 220 957,00 |
| | | | | | | 134,41 | 299,16 | 27016,00 | 60131,00 | | 16367,00 | |
| 72 | 81 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 11,5776 | 17081,93 | 1125,96 | 197768,00 | 13036,00 | 168696,00 | 17389,00 | 232 370,00 |
| | | | | | | 1385,10 | 265,42 | 16036,00 | 3073,00 | | 17213,00 | |
| 73 | 82 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 52,26 | 23280,58 | 1783,57 | 1216643,00 | 93209,00 | 840882,00 | 277459,00 | 1 613 630,00 |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 282552,00 | 22347,00 | | 119528,00 | |
| 74 | 83 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 209,04 | 898,29 | 19,98 | 187779,00 | 4176,00 | 119698,00 | 60000,00 | 267 601,00 |
| | | | | | | 305,70 | 2,93 | 63904,00 | 612,00 | | 19822,00 | |
| 75 | 84 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 6,77772 | 114380,86 | 6968,97 | 775241,00 | 47233,00 | 56569,00 | 465464,00 | 1 339 961,00 |
| | | | | | | 99065,60 | 464,36 | 671439,00 | 3147,00 | | 99256,00 | |
| 76 | 85 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 6,51039 | 553098,00 | | 3600884,00 | | 3600884,00 | | 3 888 955,00 |
| | | | | | | | | | | | 288071,00 | |
| 77 | 86 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 6 | 705,69 | 571,28 | 4234,00 | 3428,00 | | 1873,00 | 6 596,00 |
| | | | | | | 134,41 | 299,16 | 806,00 | 1795,00 | | 489,00 | |
| 78 | 87 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,3456 | 17081,93 | 1125,96 | 5904,00 | 389,00 | 5036,00 | 519,00 | 6 937,00 |
| | | | | | | 1385,10 | 265,42 | 479,00 | 92,00 | | 514,00 | |
| 79 | 88 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 1,56 | 23280,58 | 1783,57 | 36318,00 | 2782,00 | 25101,00 | 8282,00 | 48 168,00 |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 8434,00 | 667,00 | | 3568,00 | |
| 80 | 89 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 6,24 | 898,29 | 19,98 | 5605,00 | 124,00 | 3573,00 | 1791,00 | 7 988,00 |
| | | | | | | 305,70 | 2,93 | 1908,00 | 18,00 | | 592,00 | |
| 81 | 90 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 0,2643 | 114380,86 | 6968,97 | 30231,00 | 1842,00 | 2206,00 | 18151,00 | 52 253,00 |
| | | | | | | 99065,60 | 464,36 | 26183,00 | 123,00 | | 3871,00 | |
| 82 | 91 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,25632 | 553098,00 | | 141770,00 | | 141770,00 | | 153 112,00 |
| | | | | | | | | | | | 11342,00 | |
| 83 | 92 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 4 | 705,69 | 571,28 | 2823,00 | 2285,00 | | 1249,00 | 4 398,00 |
| | | | | | | 134,41 | 299,16 | 538,00 | 1197,00 | | 326,00 | |
| 84 | 93 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,2304 | 17081,93 | 1125,96 | 3936,00 | 259,00 | 3357,00 | 346,00 | 4 625,00 |
| | | | | | | 1385,10 | 265,42 | 319,00 | 61,00 | | 343,00 | |
| 85 | 94 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 1,04 | 23280,58 | 1783,57 | 24212,00 | 1855,00 | 16734,00 | 5522,00 | 32 113,00 |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 5623,00 | 445,00 | | 2379,00 | |
| 86 | 95 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 4,16 | 898,29 | 19,98 | 3737,00 | 83,00 | 2382,00 | 1194,00 | 5 325,00 |
| | | | | | | 305,70 | 2,93 | 1272,00 | 12,00 | | 394,00 | |
| 87 | 96 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 0,1762 | 114380,86 | 6968,97 | 20154,00 | 1228,00 | 1471,00 | 12101,00 | 34 835,00 |
| | | | | | | 99065,60 | 464,36 | 17455,00 | 82,00 | | 2580,00 | |
| 88 | 97 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,17088 | 553098,00 | | 94513,00 | | 94513,00 | | 102 074,00 |
| | | | | | | | | | | | 7561,00 | |
| 89 | 98 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 576 | 705,69 | 571,28 | 406477,00 | 329057,00 | | 179810,00 | 633 190,00 |
| | | | | | | 134,41 | 299,16 | 77420,00 | 172316,00 | | 46903,00 | |
| 90 | 99 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 33,1776 | 17081,93 | 1125,96 | 566737,00 | 37357,00 | 483426,00 | 49832,00 | 665 895,00 |
| | | | | | | 1385,10 | 265,42 | 45954,00 | 8806,00 | | 49326,00 | |
| 91 | 100 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 149,76 | 23280,58 | 1783,57 | 3486500,00 | 267107,00 | 2409691,00 | 795105,00 | 4 624 133,00 |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 809701,00 | 64040,00 | | 342528,00 | |
| 92 | 101 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 599,04 | 898,29 | 19,98 | 538112,00 | 11969,00 | 343016,00 | 171940,00 | 766 856,00 |
| | | | | | | 305,70 | 2,93 | 183127,00 | 1755,00 | | 56804,00 | |
| 93 | 102 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | | 14,67648 | 114380,86 | 6968,97 | 1678708,00 | 102280,00 | 122494,00 | 1007917,00 | 2 901 555,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | 99065,60 | 464,36 | 1453934,00 | 6815,00 | | 214930,00 | | |
| 94 | 103 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 13,9104 | 553098,00 | | 7693814,00 | | 7693814,00 | | 8 309 319,00 | |
| | | | | | | | | | | | 615505,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,005МПА | | | | | 24938409,00 | 1213593,00 | 19326180,00 | 3723895,00 | 30 955 291,00 | |
| | | | | | | | | 4398627,00 | 405964,00 | 0,00 | 2292987,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 24938409,00 | 1213593,00 | 19326180,00 | 3723895,00 | 30 955 291,00 | |
| | | | | | | | | 4398627,00 | 405964,00 | 0,00 | 2292987,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **2,90** | | | **897703,44** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **31 852 994,44** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **2,07** | | | **659356,98** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **32 512 351,42** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **650247,03** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **33 162 598,45** | |
| | | | **Итого с коэффициентом перехода в 2022, К=1,1025918** | | | | | | | | | **36 564 809,12** | |
| | | | **НДС 12%** | **%** | **12,00** | | | | | | | **4 387 777,09** | |
| | | | **ИТОГО С НДС** | | | | | | | | | **40 952 586,21** | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки 5%** | | | | | | | | | **38 904 956,90** | |
| | | | **В том числе НДС** | | | | | | | | | 4 168 388,24 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого по акту №1.4** | | | | | | | | | **38 904 956,90** | |
| | | | В тоим числе НДС | | | | | | | | | 4 168 388,24 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", БИН 040740001327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Садырбай К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Абылкасымов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" Тантабаев С.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК" Олейников А. Л.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228, Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", БИН 040740001327, Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Алматинская, 82**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода газораспределительных сетей в селе Ульгили Жамбылского района Алматинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство подводящего газопровода газораспределительных сетей в селе Ульгили Жамбылского района Алматинской области»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№27/21** от **19.05.2022**

# Акт выполненных работ №1-5 от 25.07.2022г.

**за июль 2022 (месяц, год) на 2-3-1 Газопровод низкого давления 0,003МПа работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА | | | | | | | | | | |
| 95 | 36 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 2 | 705,69 | 571,28 | 1411,00 | 1142,00 | | 624,00 | 2198,00 | |
| | | | | | | 134,41 | 299,16 | 269,00 | 598,00 | | 163,00 | | |
| 96 | 37 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,1152 | 17081,93 | 1125,96 | 1968,00 | 130,00 | 1679,00 | 173,00 | 2312,00 | |
| | | | | | | 1385,10 | 265,42 | 160,00 | 31,00 | | 171,00 | | |
| 97 | 38 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 0,52 | 23280,58 | 1783,57 | 12106,00 | 927,00 | 8367,00 | 2761,00 | 16056,00 | |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 2811,00 | 222,00 | | 1189,00 | | |
| 98 | 39 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 2,08 | 898,29 | 19,98 | 1868,00 | 41,00 | 1191,00 | 597,00 | 2662,00 | |
| | | | | | | 305,70 | 2,93 | 636,00 | 6,00 | | 197,00 | | |
| 99 | 40 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 0,06744 | 114380,86 | 6968,97 | 7714,00 | 470,00 | 563,00 | 4631,00 | 13333,00 | |
| | | | | | | 99065,60 | 464,36 | 6681,00 | 31,00 | | 988,00 | | |
| 100 | 41 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,06478 | 553098,00 | | 35830,00 | | 35830,00 | | 38696,00 | |
| | | | | | | | | | | | 2866,00 | | |
| 101 | 42 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 44 | 705,69 | 571,28 | 31050,00 | 25136,00 | | 13735,00 | 48368,00 | |
| | | | | | | 134,41 | 299,16 | 5914,00 | 13163,00 | | 3583,00 | | |
| 102 | 43 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,5344 | 17081,93 | 1125,96 | 43292,00 | 2854,00 | 36928,00 | 3807,00 | 50867,00 | |
| | | | | | | 1385,10 | 265,42 | 3510,00 | 673,00 | | 3768,00 | | |
| 103 | 44 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 11,44 | 23280,58 | 1783,57 | 266330,00 | 20404,00 | 184074,00 | 60737,00 | 353232,00 | |
| | | | | | | 5406,66 | 427,62 | 61852,00 | 4892,00 | | 26165,00 | | |
| 104 | 45 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 45,76 | 898,29 | 19,98 | 41106,00 | 914,00 | 26203,00 | 13134,00 | 58579,00 | |
| | | | | | | 305,70 | 2,93 | 13989,00 | 134,00 | | 4339,00 | | |
| 105 | 46 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 1,48368 | 114380,86 | 6968,97 | 169705,00 | 10340,00 | 12383,00 | 101893,00 | 293326,00 | |
| | | | | | | 99065,60 | 464,36 | 146982,00 | 689,00 | | 21728,00 | | |
| 106 | 47 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 1,42516 | 553098,00 | | 788253,00 | | 788253,00 | | 851313,00 | |
| | | | | | | | | | | | 63060,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 48 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | ямa | 43 | 705,69<br>134,41 | 571,28<br>299,16 | 30345,00<br>5780,00 | 24565,00<br>12864,00 | | 13423,00<br>3501,00 | 47269,00 | |
| 108 | 49 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,4768 | 17081,93<br>1385,10 | 1125,96<br>265,42 | 42309,00<br>3431,00 | 2788,00<br>657,00 | 36089,00 | 3720,00<br>3682,00 | 49711,00 | |
| 109 | 50 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 11,18 | 23280,58<br>5406,66 | 1783,57<br>427,62 | 260277,00<br>60446,00 | 19941,00<br>4781,00 | 179890,00 | 59357,00<br>25571,00 | 345205,00 | |
| 110 | 51 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 44,72 | 898,29<br>305,70 | 19,98<br>2,93 | 40172,00<br>13671,00 | 893,00<br>131,00 | 25607,00 | 12836,00<br>4241,00 | 57249,00 | |
| 111 | 52 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 1,44996 | 114380,86<br>99065,60 | 6968,97<br>464,36 | 165848,00<br>143641,00 | 10104,00<br>673,00 | 12102,00 | 99577,00<br>21234,00 | 286659,00 | |
| 112 | 53 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 1,39277 | 553098,00 | | 770338,00 | | 770338,00 | 61627,00 | 831965,00 | |
| 113 | 54 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | ямa | 4 | 705,69<br>134,41 | 571,28<br>299,16 | 2823,00<br>538,00 | 2285,00<br>1197,00 | | 1249,00<br>326,00 | 4398,00 | |
| 114 | 55 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,2304 | 17081,93<br>1385,10 | 1125,96<br>265,42 | 3936,00<br>319,00 | 259,00<br>61,00 | 3357,00 | 346,00<br>343,00 | 4625,00 | |
| 115 | 56 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 1,04 | 23280,58<br>5406,66 | 1783,57<br>427,62 | 24212,00<br>5623,00 | 1855,00<br>445,00 | 16734,00 | 5522,00<br>2379,00 | 32113,00 | |
| 116 | 57 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 4,16 | 898,29<br>305,70 | 19,98<br>2,93 | 3737,00<br>1272,00 | 83,00<br>12,00 | 2382,00 | 1194,00<br>394,00 | 5325,00 | |
| 117 | 58 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 0,1762 | 114380,86<br>99065,60 | 6968,97<br>464,36 | 20154,00<br>17455,00 | 1228,00<br>82,00 | 1471,00 | 12101,00<br>2580,00 | 34835,00 | |
| 118 | 59 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,17088 | 553098,00 | | 94513,00 | | 94513,00 | 7561,00 | 102074,00 | |
| 119 | 60 | 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | ямa | 295 | 705,69<br>134,41 | 571,28<br>299,16 | 208179,00<br>39651,00 | 168527,00<br>88252,00 | | 92090,00<br>24022,00 | 324291,00 | |
| 120 | 61 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 16,992 | 17081,93<br>1385,10 | 1125,96<br>265,42 | 290256,00<br>23536,00 | 19132,00<br>4510,00 | 247588,00 | 25522,00<br>25262,00 | 341040,00 | |
| 121 | 62 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны. В15 | м3 | 76,7 | 23280,58<br>5406,66 | 1783,57<br>427,62 | 1785620,00<br>414691,00 | 136799,00<br>32798,00 | 1234130,00 | 407215,00<br>175427,00 | 2368262,00 | |
| 122 | 63 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов | м2 | 306,8 | 898,29<br>305,70 | 19,98<br>2,93 | 275595,00<br>93789,00 | 6130,00<br>899,00 | 175677,00 | 88060,00<br>29092,00 | 392747,00 | |
| 123 | 64 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 7,5166 | 114380,86<br>99065,60 | 6968,97<br>464,36 | 859755,00<br>744636,00 | 52383,00<br>3490,00 | 62736,00 | 516208,00<br>110077,00 | 1486040,00 | |
| 124 | 65 | 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 7,12425 | 553098,00 | | 3940408,00 | | 3940408,00 | 315233,00 | 4255641,00 | |
| | | | Итого по разделу 1: НАДЗЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р0,003МПА | | | | | 10219110,00<br>1811283,00 | 509330,00<br>171291,00 | 7898493,00<br>0,00 | 1540512,00<br>940769,00 | 12700391,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 10219110,00<br>1811283,00 | 509330,00<br>171291,00 | 7898493,00<br>0,00 | 1540512,00<br>940769,00 | 12700391,00 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **2,90** | | | **368311,34** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **13068702,34** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **2,07** | | | **270522,14** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **13339224,48** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **266784,49** | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | **13606008,97** | |
| | | | **Итого с коэффициентом перехода в 2022, К=1,1025918** | | | | | | | | **15 001 873,92** | |
| | | | **НДС 12%** | **%** | **12,00** | | | | | | **1 800 224,87** | |
| | | | **ИТОГО С НДС** | | | | | | | | **16 802 098,79** | |
| | | | **Итого с учетом тендерной скидки 5%** | | | | | | | | **15 961 993,85** | |
| | | | **В том числе НДС** | | | | | | | | 1 710 213,63 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого по акту №1.5** | | | | | | | | **15 961 993,85** | |
| | | | В тоим числе НДС | | | | | | | | 1 710 213,63 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Production Construction & Invest", БИН 040740001327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Садырбай К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", БИН 070340007228
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Абылкасымов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MSK Engineering" Тантабаев С.Б.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК" Олейников А. Л.