Генподрядчик : ТОО "Vek-Stroy-Com" **Форма 2В**

Субподрядчик: ТОО "Майлыкент-Құрылыс"

Наименование стройки - «Корректировка ПСД на «Строительство дом культуры на 75 мест в селе Тасты, сельский округ Тасты, Созакского района Туркестанской области»

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Административное здание. Общестроительные работы. Смета 2-1-1									
		Фундаменты (АС-67,68,69,70,71,72)									
1	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности	17,138	797,47	10,52	13667	180	6619	6467	21745
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	6868	86		1611	
		Приямок П-1,П-2,П-3(АС-62)									
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /кл.В3,5 на сульфатостойком/	м3	0,37	16674,73	1089,24	6170	403	5328	476	7177
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	439	84		532	
3	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /кл.В12,5 на сульфатостойком/	м3	1,92	36942,05	5387,32	70929	10344	31472	29744	108726
		НР - 91%; СП - 8%			15162,86	1860,73	29113	3573		8054	
4	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0000397	287262,00	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
5	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	2,54	7320,07	1136,44	18593	2887	949	12208	33265
		НР - 76%; СП - 8%			5809,91	514,14	14757	1306		2464	
6	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0176	241782,00	--	4255	--	4255	--	4596
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
7	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	1127429,89	3430,72	3382	10	2124	1239	4991
		НР - 99%; СП - 8%			415872,00	1438,35	1248	4		370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				117008	13824	50758	50134	180512
							52424	5053	--	13372	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				117008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				46493				
	Всего заработная плата		Тенге					57476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4267				
		Накладные расходы	Тенге				50133				
		Сметная прибыль	Тенге				13371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				180512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					57476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				180512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					57476			

РАЗДЕЛ 2. Котельная. Общестроительные работы. Смета 6-1

Земляные работы

8	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	685,68675	158,34 8,00	150,34 35,46	108572 5485	103087 24316	--	21456 10402	140430
9	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	12,21325	1434,41 1434,41	-- --	17519 17519	-- --	--	12614 2411	32543
10	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство грунтовой подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	315,3	445,56 1,43	444,01 136,07	140485 451	139998 42902	36	31214 13736	185435
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	277,24	29,17 --	29,17 10,35	8086 --	8086 2870	--	2066 812	10965
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	69,31	741,63 741,63	-- --	51402 51402	-- --	--	37010 7073	95485
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	277,24	151,99 79,38	72,61 32,92	42137 22007	20130 9126	--	22416 5164	69717
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	277,24	79,82 8,97	67,95 15,30	22130 2486	18840 4241	804	4844 2158	29131
15	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /СЪЕЗД и ВЫЕЗД/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	200	158,34 8,00	150,34 35,46	31668 1600	30068 7092	--	6258 3034	40960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	200	29,17	29,17	5833	5833	--	1491	7910
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	2070		586	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	200	151,99	72,61	30398	14522	--	16171	50294
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	15876	6584		3725	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	200	79,82	67,95	15964	13591	580	3494	21015
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	1793	3060		1557	
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальнуюпланировку 44,08 м3 недостающий грунт									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				474194	354154	1420	159034	683885
							118619	102261	--	50658	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				474194				
	Материалы		Тенге				1421				
	Всего заработная плата		Тенге					220880			
		Накладные расходы	Тенге				159033				
		Сметная прибыль	Тенге				50658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				683885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					220880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				683885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					220880			
		РАЗДЕЛ 3. Резервуар на 100м3. Общестроительные работы. Смета 6-4									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
19	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1121,9364	199,92	189,83	224300	212972	--	44325	290115
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	11328	50235		21490	
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19,9836	1872,02	--	37410	--	--	26935	69492
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	37410	--		5148	
21	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /обратная засыпка, обвалование/	м3 грунта	455,032	17,79	17,79	8094	8094	--	2230	11150
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	3097		826	
22	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	455,032	7,86	7,86	3578	3578	--	986	4929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,01	--	1369		365	
23	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	113,758	741,63	--	84366	--	--	60744	156719
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	84366	--		11609	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	455,032	151,99	72,61	69159	33039	--	36791	114426
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	36120	14979		8476	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	455,032	79,82	67,95	36321	30921	1320	7950	47813
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	4080	6961		3542	
26	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /СЪЕЗД и ВЫЕЗД/**	м3 грунта	400,9	199,92	189,83	80149	76101	--	15839	103666
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	4048	17950		7679	
27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	400,9	34,02	34,02	13639	13639	--	3485	18494
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	4840		1370	
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	400,9	151,99	72,61	60932	29108	--	32414	100814
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	31823	13197		7468	
29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	400,9	79,82	67,95	32000	27243	1162	7004	42125
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	3595	6133		3120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**649948**	**434695**	**2482**	**238703**	**959743**
							212771	**118761**	**--**	**71093**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**649948**				
	Материалы		Тенге				**2482**				
	Всего заработная плата		Тенге					**331533**			
		Накладные расходы	Тенге				**238703**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71092**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**959744**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**335**
		Сметная заработная плата	Тенге					**331533**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**959744**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**335**
		Сметная заработная плата	Тенге					**331533**			

РАЗДЕЛ 4. Выгреб на 10м3. Общестроительные работы. Смета 6-5

Земляные работы

30	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	682,8375	158,34	150,34	108120	102659	--	21367	139846
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	5462	24215		10359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,1625	1434,41	--	17446	--	--	12561	32408
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	17446	--		2401	
32	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка, обвалование/	м3 грунта	584	14,89	14,89	8693	8693	--	2395	11975
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,70	--	3326		887	
33	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	584	7,35	7,35	4292	4292	--	1182	5912
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,81	--	1642		438	
34	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	146	741,63	--	108278	--	--	77960	201137
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	108278	--		14899	
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	584	151,99	72,61	88761	42403	--	47219	146858
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	46358	19224		10878	
36	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	584	79,82	67,95	46615	39685	1693	10203	61364
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	5237	8934		4545	
37	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /СЪЕЗД и ВЫЕЗД/	м3 грунта	237,177	158,34	150,34	37555	35658	--	7422	48574
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	1897	8411		3598	
38	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	237,177	29,17	29,17	6918	6918	--	1768	9380
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	2455		695	
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	237,177	151,99	72,61	36048	17221	--	19177	59643
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	18827	7807		4418	
40	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	237,177	79,82	67,95	18932	16117	688	4144	24922
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	2127	3629		1846	
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 35 м3 недостающий грунт									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**481658**	**273645**	**2381**	**205398**	**742019**
							205631	**79643**	**--**	**54964**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**481658**				
	Материалы		Тенге				**2381**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					285274			
		Накладные расходы	Тенге				205397				
		Сметная прибыль	Тенге				54964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				742019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					285274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				742019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					285274			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2567963**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				114527				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					152040			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44923			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57041		
		- Перевозка грузов	Тенге				909				
		- Накладные расходы	Тенге							447 194	
		- Сметная прибыль	Тенге							316265	

Итого	3 253 668
В том числе	
СМР	3 253 668
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,9%	
Всего:	3 253 668
В том числе СМР:	3 253 668
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	30 754
Непредвиденные работы и затраты-2%	88 483
Итого по сметному расчету	3 372 904
Итого в текущих ценах на 2019 с к=1	
Итого в текущих ценах на 2020 с к=1,049901 с понижающим К-0,980000	
НДС 12%	404 748
Всего	3 777 652

Генподрядчик:
ТОО "Vek-Stroy-Com""

Директор Галипов Г.Ш

Субподрядчик:
ТОО "Майлыкент-Курылыс"

Директор Маулен Ж.Б