Заказчик : **ГУ "Отдел образования г. Жезказган"** форма КС-3

Подрядчик **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) № 210031/00 11.06.2021

Наименование : **Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Коктем" отдела образования города Жезказган, который находится - город Жезказган, улица Ильяса Есенберлина, здание 19В.**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 23.08.2021 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	210031/00	11.06.2021	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Коктем"	41 794 315	37 316 353							2 854 151	26 638 747
Всего по стройке	41 794 315	37 316 353							2 854 151	26 638 747

Заказчик:

М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказган»

Руководитель Альмуганбетов Ж. Е.

М.П. КГКП "Ясли сад 'Көктем "

Директор Кардаш Е.В.

Подрядчик:

М.П. ТОО «Марал Құрылыс»

Директор Байғара Б. С.

Технический надзор:

М.П. ТОО "BROAD MARK CONSTRUCTION"

Искаков К.С.

Авторский надзор:

М.П. ТОО Компания "Диана-Л"

Демянчик Л.И.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования г. Жезказган"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Марал-Курылыс"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Коктем" отдела образования города Жезказган, который находится - город Жезказган, улица Ильяса Есенберлина, здание 19В.

Основание : Договор №210031/00 11.06.2021

А К Т №2

Приемки выполненных работ от август 2021 г.

Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Коктем" отдела образования города Жезказган, который находится - город Жезказган, улица Ильяса Есенберлина, здание 19В.

№ п п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Демонтажные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1218-0101-1301 РСНБ РК 2015	Расчистка и разборка вручную асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см.	м2	196	83,93	0,00	16451	0	0	11845	30559
		[illegible]			83,93	0,00	16451	0		2264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16451	0	0	11845	30559
							16451	0	0	2264	
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
10	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 40 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1000	405,22	0,00	405216	0	0	291756	752729
		[illegible]			405,22	0,00	405216	0		55758	
11	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	54	729,44	3,54	39390	191	1398	27217	71935
		[illegible]			700,02	0,00	37801	0		5329	
12	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	147	1052,60	47,20	154732	6938	0	108953	284780
		[illegible]			1005,40	24,01	147794	3530		21095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				599338	7129	1398	427926	1109444
							590811	3530	0	82182	
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция									
13	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. Пк=0,4	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм/21 м/. Демонтаж	м2 поверхности воздуховодов	10,38555	676,84	17,13	7029	178	0	4983	12973
					659,71	6,64	6851	69		961	

14	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 к=0,4	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Демонтаж	решетка	32	541,94	22,44	17342	718	0	12093	31790
		НР - [illegible] СП - 8%			519,51	5,38	16624	172		2355	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24372	896	0	17076	44763
							23476	241	0	3316	
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод и канализация									
15	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	815	386,33	2,97	314861	2416	24881	207675	564339
		НР - [illegible] СП - 8%			352,84	1,07	287564	874		41803	
16	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм. Разборка	м трубопроводов	60	664,57	5,06	39874	304	3154	26298	71466
		НР - [illegible] СП - 8%			606,93	1,82	36416	109		5294	
17	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	52	845,03	7,17	43942	373	3136	29216	79010
		НР - [illegible] СП - 8%			777,55	2,79	40433	145		5853	
18	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	180	904,10	6,74	162738	1214	0	116742	301838
		НР - [illegible] СП - 8%			897,36	3,43	161524	617		22358	
19	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	165	727,15	3,37	119979	556	0	86188	222661
		НР - [illegible] СП - 8%			723,78	1,72	119423	283		16493	
20	1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1	1433,28	290,53	1433	291	0	917	2538
		НР - [illegible] СП - 8%			1142,75	130,44	1143	130		188	
21	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 к=0,4	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж	кран	4	507,57	46,41	2030	186	0	1372	3675
		НР - [illegible] СП - 8%			461,16	15,37	1845	61		272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				684857	5340	31171	468408	1245527
							648348	2219	0	92261	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1325018	13365	32569	925255	2430293
							1279086	5990	0	180023	
		2-1-2 Архитектурно- строительные решения									
		РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка									
2	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	620	2783,65	10,84	1725863	6721	822039	646780	2562454
		[illegible]			1446,94	1,94	897103	1203		189811	

3	2110-0104-0512 РСНБ РК 2015 прим.	Металлосайдинг с комплектующими	м2	1232	3498,00	0,00	4309536	0	4309536	0	4654299
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		344763	
4	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	210	2089,08	6,87	438707	1443	331670	76235	556137
		[illegible]			502,83	1,37	105594	288		41195	
6	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	900	816,73	2,33	735057	2097	240867	355033	1177297
		[illegible]			546,77	1,12	492093	1008		87207	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7209163	10261	5704112	1078048	8950187
							1494790	2499	0	662977	
		2-1-5 Силовое оборудование и освещение									
				Кабельная продукция							
162	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2189	322,13	147,90	705143	323753	100979	271700	1054990
		[illegible]			128,10	44,29	280411	96951		78147	
163	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,114	114758,00	0,00	13082	0	13082	0	14129
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		1047	
164	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,102	168498,00	0,00	185685	0	185685	0	200540
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		14855	
165	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6995	260489,00	0,00	182212	0	182212	0	196789
		СП - 8[illegible]			0,00	0,00	0	0		14577	
166	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	220306,00	0,00	1102	0	1102	0	1190
		СП - 8[illegible]			0,00	0,00	0	0		88	
167	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0885	425793,00	0,00	37683	0	37683	0	40697
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		3015	
168	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	667788,00	0,00	43406	0	43406	0	46879
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		3472	
169	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	1608783,00	0,00	185010	0	185010	0	199811
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		14801	
170	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	27,5	448,84	210,56	12343	5790	1269	5054	18788
		[illegible]			192,15	63,08	5284	1735		1392	
171	2306-0128-0508 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0275	5528899,00	0,00	152045	0	152045	0	164208
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		12164	
172	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3,5	740,42	386,85	2591	1354	161	1076	3961
		[illegible]			307,44	119,52	1076	418		293	

173	2306-0128-1017 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0035	11543126,00	0,00	40401	0	40401	0	43633
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		3232	
174	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	58	322,13	147,90	18684	8578	2676	7199	27953
		НР [illegible] СП [illegible]			128,10	44,29	7430	2569		2071	
175	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х 1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,058	226797,00	0,00	13154	0	13154	0	14207
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		1052	
176	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	349,44	1,61	2097	10	1365	520	2826
		НР [illegible] СП [illegible]			120,27	0,06	722	0		209	
177	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	79	330,26	1,53	26091	121	17894	5817	34460
		НР - [illegible] СП - [illegible]			102,23	0,03	8076	2		2553	
178	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,006	502513,00	0,00	3015	0	3015	0	3256
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		241	
179	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,079	81510,00	0,00	6439	0	6439	0	6954
		СП - [illegible]			0,00	0,00	0	0		515	
180	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2021,5	409,47	15,78	827744	31899	244379	402033	1328158
		НР - 72% СП - [illegible]			272,80	3,42	551465	6914		98382	
181	2301-0604-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	79	368,00	0,00	29072	0	29072	0	31398
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2326	
182	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	1837,5	161,00	0,00	295838	0	295838	0	319505
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		23667	
183	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	105	225,00	0,00	23625	0	23625	0	25515
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		1890	
184	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	97,5	516,58	35,63	50367	3474	11832	25964	82437
		[illegible]			359,60	10,26	35061	1000		6106	
185	2301-0605-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	97,5	344,00	0,00	33540	0	33540	0	36223

		[illegible]			0,00	0,00	0	0		2683	
186	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	575,03	45,72	14376	1143	3003	7612	23747
		[illegible]			409,20	13,68	10230	342		1759	
187	2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 63 мм	м	25	617,00	0,00	15425	0	15425	0	16659
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		1234	
188	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	56	409,47	15,78	22930	884	6770	11137	36793
		[illegible]			272,80	3,42	15277	192		2725	
189	2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая)/кембрик/ цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 20мм	м	56	190,00	0,00	10640	0	10640	0	11491
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		851	
190	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	1,25	770,12	54,63	963	68	445	330	1396
		[illegible]			359,60	6,84	450	9		103	
191	2306-1705-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦП 22	м	1,25	166,00	0,00	208	0	208	0	224
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		17	
192	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	1,75	346,47	49,73	606	87	172	268	945
		[illegible]			198,40	14,62	347	26		70	
193	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 3262-75	м	1,75	418,00	0,00	732	0	732	0	790
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		59	
				Заземление							
194	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	125	509,46	23,26	63683	2908	35975	18388	88636
		[illegible]			198,40	5,91	24800	739		6566	
195	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 240 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	240	678,38	28,56	162811	6854	102389	39913	218943
		[illegible]			223,20	7,78	53568	1867		16218	
196	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	15	366,09	55,38	5491	831	1871	2167	8271
		[illegible]			186,00	14,62	2790	219		613	

197	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	4593,47	201,66	45935	2017	32758	8461	58747
		[illegible]			1116,00	59,09	11160	591		4352	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3234165	389771	1836248	807638	4365148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1008146	113573		323344	
		ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Архитектурно- строительные решения									
		Демонтажные работы									
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконными досками.	м2	210,3	1760,75	163,08	370286	34296	0	254476	674742
		[illegible]			1597,67	82,97	335989	17449		49981	
2	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	254	733,27	54,16	186249	13758	0	128722	340170
		[illegible]			679,10	24,76	172492	6289		25198	
3	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	м2	1883	230,53	0,00	434086	0	0	312542	806358
		[illegible]			230,53	0,00	434086	0		59730	
4	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	м2	4227	230,53	0,00	974446	0	0	701601	1810131
		[illegible]			230,53	0,00	974446	0		134084	
		Окна									
5	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	177,1	2288,34	210,47	405266	37274	135800	179952	632035
		[illegible]			1311,08	100,18	232192	17742		46817	
6	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	177,1	18430,00	0,00	3263953	0	3263953	0	3525069
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		261116	
7	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,5 м	м	28	1294,95	11,82	36259	331	28548	5429	45023
		[illegible]			263,57	5,74	7380	161		3335	
8	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	28	1377,00	0,00	38556	0	38556	0	41640
		[illegible]			0,00	0,00	0	0		3084	
				Кладка под окна							
9	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,14	9505,66	3301,65	143898	49981	23134	58643	218745
		[illegible]			4675,85	704,55	70784	10666		16203	

10	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	32,2	15687,00	0,00	505121	0	505121	0	545531
					0,00	0,00	0	0		40410	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				6358120	135640	3995112	1641365	8639444
							2227369	52307	--	639958	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				18126466	549036	11568041	4452306	24385072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					6009391	174368		1806302	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			24 385 071,89			
		в том числе оборудование			Тенге			0,00			
		в том числе СМР			Тенге			**24 385 071,89**			
		Временные здания и сооружения 1,2%			Тенге		1,2%	292 620,86			
		Итого с временными			Тенге			**24 677 692,76**			
		Затраты на производства СМР в зимнее время 1,68%			Тенге			0,00			
		Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге			**24 677 692,76**			
		Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге			**0,00**			
		Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге			**24 677 692,76**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		**2%**	493 553,86			
		Итого с непредвиденными работами и затратами						25 171 246,61			
		Итого в текущих ценах 2019г. К=1,049901			Тенге		1,0499010	26 427 316,99			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			26 427 316,99			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		**0,9**	**23 784 595,91**			
		НДС			Тенге		12%	2 854 151,51			
		Стоимость строительства с НДС			Тенге			**26 638 747**			

Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана» _____ Альмаганбетов Ж. Е.

Директор ТОО Компания "Диана-Л" _____ Демянчик Л.И.

Директор ТОО "Марал Құрылыс" _____ Байбара В.С.

Технадзор ТОО "BROAD MARK CONSTRUCTION" _____ Искаков К.С.

Директор КГКП "Ясли сад 'Көктем " _____ Кардаш Е.Б.