Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Договор № 3 от 1 июня 2023г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

(локальная смета 2-1-3(А))

Отопление и вентиляция

Основание: письмо

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить													
Раздел 1. Отопление													
1	1	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	295	1 776,77	27,72	524 147	8 177	348 708	122 578	698 463	
						566,99	10,12	167 262	2 985	-	51 738		
2	2	244-302-0602	Монтажный комплект (пробки, заглушка, прокладки, кран Маевского, кронштейны), DN 20мм	1 шт.	149	2 245,00	-	334 505	-	334 505	-	361 265	
						-	-	-	-	-	26 760		
3	3	242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	149	4 072,00	-	606 728	-	606 728	-	655 266	
						-	-	-	-	-	48 538		

4	4	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72%	шт.	8	5 615,87	372,85	44 927	2 983	5 455	26 759	77 421	
						4 561,18	84,53	36 489	676	-	5 735		
5	5	242-204-1401	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	6	23 528,00	-	141 168	-	141 168	-	152 461	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 293		
6	6	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	16	3 062,48	157,68	49 000	2 523	5 216	30 148	85 480	
						2 578,82	38,18	41 261	611	-	6 332		
7	7	242-204-1504	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	16	12 853,00	-	205 648	-	205 648	-	222 100	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 452		
8	8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	36	3 020,18	115,38	108 726	4 154	11 735	67 338	190 149	
						2 578,82	19,09	92 838	687	-	14 085		
9	9	242-204-1503	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	36	11 981,00	-	431 316	-	431 316	-	465 821	Казахстан
						-	-	-	-	-	34 505		
Раздел 2. Узел управления													
10	14	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	6	4 989,28	121,82	29 936	731	20 744	6 242	39 072	

						1 410,20	34,61	8 461	208	-	2 894		
11	16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	5,04	114,85	3,18	579	16	241	233	877	
						63,92	0,38	322	2	-	65		
12	17	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	2,52	1 237,63	1,53	3 119	4	361	1 984	5 511	
						1 092,88	0,73	2 754	2	-	408		
13	18	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=72%	шт.	2	86 782,95	508,27	173 566	1 017	159 541	9 500	197 711	
						6 504,29	92,71	13 009	185	-	14 645		
14	19	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72%	шт.	4	5 615,87	372,85	22 463	1 491	2 727	13 380	38 710	
						4 561,18	84,53	18 245	338	-	2 867		
15	20	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	2	17 470,00	-	34 940	-	34 940	-	37 735	
						-	-	-	-	-	2 795		
16	21	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР=72%	фильтр	2	31 010,25	521,28	62 021	1 043	55 963	3 842	71 132	
						2 507,24	161,16	5 014	322	-	5 269		
17	22	261-301-1745	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	1 комплект	4	6 661,00	-	26 644	-	26 644	-	28 776	
						-	-	-	-	-	2 132		
18	23	261-301-1742	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	1 комплект	4	5 005,00	-	20 020	-	20 020	-	21 622	
						-	-	-	-	-	1 602		

19	24	241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	1 шт.	4	1 458,00	-	5 832	-	5 832	-	6 299	
						-	-	-	-	-	467		
20	25	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	3 644,00	-	7 288	-	7 288	-	7 871	
						-	-	-	-	-	583		
21	26	242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	1	16 416,00	-	16 416	-	16 416	-	17 729	
						-	-	-	-	-	1 313		
22	27	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72%	комплект	4	3 325,58	-	13 302	-	11 558	1 256	15 723	
						436,08	-	1 744	-	-	1 165		
23	29	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	6	3 299,62	68,93	19 798	414	12 930	4 737	26 498	
						1 075,64	20,81	6 454	125	-	1 963		
24	31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	3,2	114,85	3,18	368	10	153	148	557	
						63,92	0,38	205	1	-	41		
25	32	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	1 237,63	1,53	1 980	2	229	1 260	3 499	
						1 092,88	0,73	1 749	1	-	259		
26	33	1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка НР=72%	шт.	2	72 275,77	270,84	144 552	542	134 417	6 974	163 648	
						4 796,46	46,35	9 593	93	-	12 122		

27	34	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	7	3 062,48	157,68	21 437	1 104	2 282	13 190	37 397	
						2 578,82	38,18	18 052	267	-	2 770		
28	35	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	5	8 828,00	-	44 140	-	44 140	-	47 671	
						-	-	-	-	-	3 531		
29	36	242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	6 242,00	-	12 484	-	12 484	-	13 483	
						-	-	-	-	-	999		
30	37	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=72%	фильтр	2	25 651,98	305,43	51 304	611	47 386	2 524	58 134	
						1 653,32	99,54	3 307	199	-	4 306		
31	38	261-301-1744	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	1 комплект	4	4 788,00	-	19 152	-	19 152	-	20 684	
						-	-	-	-	-	1 532		
32	39	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	6	2 849,00	-	17 094	-	17 094	-	18 462	
						-	-	-	-	-	1 368		
33	40	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	3 644,00	-	7 288	-	7 288	-	7 871	
						-	-	-	-	-	583		
34	42	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72%	комплект	4	3 325,58	-	13 302	-	11 558	1 256	15 723	

						436,08	-	1 744	-	-	1 165		
35	44	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка (прим.) НР=72%	шт.	2	26 472,22	281,29	52 944	563	26 190	18 991	77 690	
						13 096,15	92,71	26 192	185	-	5 755		
36	45	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	4	5 796,00	-	23 184	-	23 184	-	25 039	
						-	-	-	-	-	1 855		
37	46	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	5 996,00	-	23 984	-	23 984	-	25 903	
						-	-	-	-	-	1 919		
Раздел 3. Теплый пол													
38	51	241-205-4103	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16x2 мм	1 м	1000	565,00	-	565 000	-	565 000	-	610 200	
						-	-	-	-	-	45 200		
39	53	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,103	354 275,00	-	36 490	-	36 490	-	39 409	
						-	-	-	-	-	2 919		
40	54	234-305-1501	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77 толщиной 5 мм	1 м2	174,13	3 585,00	-	624 256	-	624 256	-	674 196	
						-	-	-	-	-	49 940		
Раздел 5. Демонтажные работы													

41	56	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопровода	744	735,50	5,05	547 212	3 757	10 609	383 648	1 005 329	
						716,19	-	532 845	-	-	74 469		
42	57	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	162	2 315,72	100,97	375 147	16 357	-	265 648	692 059	
						2 214,75	62,75	358 790	10 166	-	51 264		
43	58	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	шт.	4	1 094,60	63,07	4 378	252	-	3 015	7 984	
						1 031,53	15,27	4 126	61	-	591		
Раздел 6. Вынос транзитной тепловой сети													
44	59	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=72%	км трубопровода	0,101	1 531 736,18	647 212,29	154 705	65 368	1 325	76 874	250 105	
						871 404,80	185 711,71	88 012	18 757	-	18 526		
45	60	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	50,5								Казахстан
						2 123,00	-	107 212	-	107 212	-	115 789	
						-	-	-	-	-	8 577		
46	61	241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	1 м	25,25	2 680,00	-	67 670	-	67 670	-	73 084	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 414		
47	62	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	1 м	25,25	2 211,00	-	55 828	-	55 828	-	60 294	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 466		

48	63	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	26	114,85	3,18	2 986	83	1 242	1 204	4 525	
						63,92	0,38	1 662	10	-	335		
49	64	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72%	м3 изоляции	1,7	47 746,16	2 660,58	81 168	4 523	27 732	36 675	127 271	
						28 772,80	1 190,10	48 914	2 023	-	9 428		
50	65	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	1,836	22 818,00	-	41 894	-	41 894	-	45 246	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 352		

Итого	**7 644 944**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 489 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 904
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 374 482
- накладные расходы, тенге	1 099 404
- сметная прибыль (8 %), тенге	566 292
Всего	**7 644 944**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**152 899**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**7 797 843**
Понижающий коэффициент (0,95)	389 892
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**7 407 951**
НДС (12 %)	888 954
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 296 905**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Договор № 3 от 1 июня 2023г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

(локальная смета 2-1-2(А))

Водопровод и канализация

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить													
Раздел 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1, В2													
1	1	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72%	шт.	1							9 678	
						5 615,87	372,85	5 616	373	682	3 345		
						4 561,18	84,53	4 561	85	-	717		
2	2	242-203-0403	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	1							47 207	
						43 710,00	-	43 710	-	43 710	-		
						-	-	-	-	-	3 497		
3	4	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	4							21 370	
						3 062,48	157,68	12 250	631	1 304	7 537		
						2 578,82	38,18	10 315	153	-	1 583		

4	5	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	8 828,00	-	35 312	-	35 312	-	38 137	
						-	-	-	-	-	2 825		
5	10	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2 226,00	-	4 452	-	4 452	-	4 808	
						-	-	-	-	-	356		
6	11	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	14	2 297,37	31,74	32 163	444	22 712	6 605	41 869	
						643,35	11,84	9 007	166	-	3 101		
7	20	1146-0301-0115	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм НР=72%	отверстие	8	2 132,02	846,04	17 056	6 768	493	10 654	29 927	
						1 224,39	625,31	9 795	5 002	-	2 217		
Раздел 2. Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4													
8	30	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	14	2 297,37	31,74	32 163	444	22 712	6 605	41 869	
						643,35	11,84	9 007	166	-	3 101		
Раздел 5. Ливневая канализация К2													
9	60	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	69,2	7 002,29	121,82	484 558	8 430	378 543	71 986	601 068	
						1 410,20	34,61	97 586	2 395	-	44 524		
10	61	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	35,98	114,85	3,18	4 132	114	1 718	1 666	6 262	
						63,92	0,38	2 300	14	-	464		

11	62	261-301-1746	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	1 комплект	6	7 987,00	-	47 922	-	47 922	-	51 756	
						-	-	-	-	-	3 834		
Раздел 6. Демонтаж													
12	63	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	68	1 008,00	9,77	68 544	664	4 643	45 667	123 348	
						929,95	2,79	63 237	190	-	9 137		
13	64	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	228,5	445,97	1,96	101 904	448	-	73 147	189 055	
						444,01	0,60	101 456	137	-	14 004		
14	65	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	72	463,84	0,79	33 396	57	-	24 018	62 007	
						463,05	0,27	33 340	19	-	4 593		
15	66	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%	прибор	41	849,54	6,87	34 831	282	-	25 001	64 619	
						842,67	4,27	34 549	175	-	4 787		
16	67	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	39	1 056,33	7,67	41 197	299	-	29 580	76 439	
						1 048,66	4,76	40 898	186	-	5 662		
17	68	1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР=72%	прибор	39	619,24	6,87	24 150	268	-	17 315	44 782	
						612,37	4,27	23 882	167	-	3 317		
18	69	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72%	прибор	27	1 706,22	20,88	46 068	564	-	33 015	85 410	
						1 685,34	12,98	45 504	350	-	6 327		
19	70	1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР=72%	прибор	68	968,46	0,79	65 855	54	-	47 401	122 317	
						967,67	0,49	65 802	33	-	9 061		

20	71	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72%	шт. арматуры	68	604,86	1,85	41 130	126	-	29 580	76 367	
						603,01	1,15	41 005	78	-	5 657		
21	72	1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР=72%	шт. арматуры	12	948,83	3,17	11 386	38	-	8 188	21 140	
						945,66	1,97	11 348	24	-	1 566		
22	73	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	комплект	12	884,53	128,54	10 614	1 542	-	7 068	19 097	
						755,99	62,04	9 072	744	-	1 415		
23	74	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР=72%	шт. арматуры	4	1 572,04	6,61	6 288	26	-	4 520	11 673	
						1 565,43	4,11	6 262	16	-	865		
24	75	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	135	274,50	274,50	37 058	37 058	-	6 524	47 069	
						-	67,12	-	9 061	-	3 487		
25	76	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	4,05	2 509,58	-	10 164	-	-	7 318	18 881	
						2 509,58	-	10 164	-	-	1 399		
26	77	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	135,15	59,96	59,96	8 104	8 104	-	1 710	10 599	
						-	17,57	-	2 375	-	785		

Итого	**1 866 754**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	629 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 734
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 536
- материалы, изделия и конструкции, тенге	564 203
- накладные расходы, тенге	468 450

- сметная прибыль (8 %), тенге	138 281
Всего	**1 866 754**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**37 335**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 904 089**
Понижающий коэффициент (0,95)	95 204
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**1 808 885**
НДС (12 %)	217 066
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 025 951**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка

Субподрядчик _____ Якубов М.К.