Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Договор № 3 от 1 июня 2023г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

(локальная смета 2-1-3)

Отопление и вентиляция

Основание: 84-02.06.22-ОВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	42	2 173,39	27,72	91 282	1 164	66 305	17 452	117 433	
						566,99	10,12	23 814	425	-	8 699		
2	2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	172	1 776,77	27,72	305 604	4 768	203 314	71 469	407 239	
						566,99	10,12	97 522	1 741	-	30 166		
3	3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	84	2 557,44	27,72	214 825	2 328	164 869	34 903	269 706	
						566,99	10,12	47 627	850	-	19 978		

4	4	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	56	2 732,40	27,72	153 014	1 552	119 711	23 269	190 386	
						566,99	10,12	31 751	567	-	14 103		
5	5	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	35	3 877,62	68,93	135 717	2 413	95 657	27 630	176 415	
						1 075,64	20,81	37 647	728	-	13 068		
6	6	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	108	4 633,67	84,09	500 436	9 082	353 548	101 112	649 672	
						1 275,99	24,32	137 807	2 627	-	48 124		
7	9	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%	кВт	387,84	966,79	19,93	374 960	7 730	-	266 570	692 852	
						946,86	7,75	367 230	3 006	-	51 322		
8	10	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	2424	3 839,00	-	9 305 736	-	9 305 736	-	10 050 195	
						-	-	-	-	-	744 459		
9	11	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	149	662,12	0,85	98 656	127	2 906	68 890	180 950	
						641,77	0,38	95 624	57	-	13 404		
10	12	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	149	7 362,00	-	1 096 938	-	1 096 938	-	1 184 693	
						-	-	-	-	-	87 755		
11	14	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	85	266,27	-	22 633	-	1 658	15 102	40 754	
						246,77	-	20 975	-	-	3 019		
12	29	242-204-1401	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	2	23 528,00	-	47 056	-	47 056	-	50 820	Казахстан

						-	-	-	-	-	3 764		
13	30	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	32	708,00	-	22 656	-	22 656	-	24 468	
						-	-	-	-	-	1 812		
14	32	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	116,04	114,85	3,18	13 327	369	5 541	5 372	20 195	
						63,92	0,38	7 417	44	-	1 496		

Итого	**14 055 778**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	867 414
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 533
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 045
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 485 895
- накладные расходы, тенге	631 769
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 041 169
Всего	**14 055 778**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**281 116**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**14 336 894**
Понижающий коэффициент (0,95)	716 845
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**13 620 049**
НДС (12 %)	1 634 406
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15 254 455**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания и террирории ясли-сад № 5 г. Павлодар, расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Майры, 41/1

Договор № 3 от 1 июня 2023г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

(локальная смета 2-1-2)

Водопровод и канализация

Основание: 57-01.06.22-ВК

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1, В2													
1	1	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР=72%	узел	1	44 004,03	1 613,63	44 004	1 614	19 409	16 872	65 746	
						22 981,33	452,68	22 981	453	-	4 870		
2	4	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=72%	фильтр	1	25 651,98	305,43	25 652	305	23 693	1 262	29 067	
						1 653,32	99,54	1 653	100	-	2 153		
3	5	242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	1	11 993,00	-	11 993	-	11 993	-	12 952	
						-	-	-	-	-	959		

4	6	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	2	46 063,00	-	92 126	-	92 126	-	99 496	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 370		
5	7	1312-1101-0305	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	18 256,70	6 546,61	18 257	6 547	363	10 074	30 597	
						11 346,66	2 643,74	11 347	2 644	-	2 266		
6	8	519-101-1704	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	1 303 675,00	-	1 303 675	-	-	-	1 303 675	Казахстан
						-	-	-	-	1 303 675	-		
7	10	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	2	600,00	-	1 200	-	1 200	-	1 296	Казахстан
						-	-	-	-	-	96		
8	11	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	6	3 344,00	-	20 064	-	20 064	-	21 669	
						-	-	-	-	-	1 605		
9	12	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	6	2 226,00	-	13 356	-	13 356	-	14 424	
						-	-	-	-	-	1 068		
10	21	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72%	шт.	2	5 449,81	372,85	10 900	746	1 032	6 690	18 997	
						4 561,18	84,53	9 122	169	-	1 407		

11	22	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	66 017,00	-	66 017	-	66 017	-	71 298	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 281		
12	23	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	1 шт.	1	56 661,00	-	56 661	-	56 661	-	61 194	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 533		
13	24	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72%	шт.	2	3 040,17	157,68	6 080	315	607	3 768	10 636	
						2 578,82	38,18	5 158	76	-	788		
14	25	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	2	46 063,00	-	92 126	-	92 126	-	99 496	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 370		
15	30	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	2	3 344,00	-	6 688	-	6 688	-	7 223	
						-	-	-	-	-	535		
16	31	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	2	2 938,00	-	5 876	-	5 876	-	6 346	
						-	-	-	-	-	470		
17	32	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2 226,00	-	4 452	-	4 452	-	4 808	
						-	-	-	-	-	356		

18	36	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	48	6 610,38	74,84	317 298	3 592	266 152	35 204	380 702	
						990,70	27,93	47 554	1 341	-	28 200		
19	37	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	12,7	5 775,74	74,84	73 352	950	59 820	9 315	89 280	
						990,70	27,93	12 582	355	-	6 613		
20	38	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	58	4 278,13	55,91	248 132	3 243	196 945	35 405	306 220	
						826,62	21,19	47 944	1 229	-	22 683		
21	40	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	6	2 770,04	31,74	16 620	190	12 570	2 830	21 006	
						643,35	11,84	3 860	71	-	1 556		
22	41	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	48	2 394,66	31,74	114 944	1 524	82 539	22 643	148 594	
						643,35	11,84	30 881	568	-	11 007		
23	57	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	42	708,00	-	29 736	-	29 736	-	32 115	
						-	-	-	-	-	2 379		
Раздел 2 Горячий и циркуляционный водопровод Т3, Т4 Т6													
24	75	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	47,2	5 775,74	74,84	272 615	3 532	222 321	34 617	331 810	
						990,70	27,93	46 761	1 318	-	24 578		
25	76	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	5,1	4 278,13	55,91	21 818	285	17 318	3 113	26 926	

						826,62	21,19	4 216	108	-	1 995		
26	77	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	8	3 781,67	31,74	30 253	254	24 853	3 774	36 749	
						643,35	11,84	5 147	95	-	2 722		
27	78	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	18,5	3 114,71	31,74	57 622	587	45 133	8 727	71 657	
						643,35	11,84	11 902	219	-	5 308		
28	79	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	12	2 770,04	31,74	33 240	381	25 139	5 661	42 013	
						643,35	11,84	7 720	142	-	3 112		
29	80	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	48	2 394,66	31,74	114 944	1 524	82 539	22 643	148 594	
						643,35	11,84	30 881	568	-	11 007		
30	96	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	32	708,00	-	22 656	-	22 656	-	24 468	
						-	-	-	-	-	1 812		
Раздел 3 Канализация бытовая К1													
31	111	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	148	1 121,71	4,89	166 013	724	1 005	118 444	307 214	
						1 110,03	1,50	164 284	222	-	22 757		
32	112	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	148	1 799,00	-	266 252	-	266 252	-	287 552	
						-	-	-	-	-	21 300		
33	115	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	54	1 162,17	1,99	62 757	107	139	45 032	116 412	
						1 157,60	0,65	62 510	35	-	8 623		

34	116	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	54	490,00	-	26 460	-	26 460	-	28 577	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 117		
35	117	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=72%	км трубопровода	0,003	2 183 379,68	954 431,99	6 550	2 863	342	3 152	10 478	
						1 114 848,00	344 482,21	3 345	1 033	-	776		
36	118	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	1 м	3	19 400,00	-	58 200	-	58 200	-	62 856	
						-	-	-	-	-	4 656		
37	119	1122-0601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72%	км трубопровода	0,003	3 327 847,76	221 127,36	9 984	663	8 166	925	11 782	
						384 796,16	43 515,13	1 154	131	-	873		
38	120	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	12	846,00	-	10 152	-	10 152	-	10 964	Казахстан
						-	-	-	-	-	812		
39	121	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	12	236,00	-	2 832	-	2 832	-	3 059	Казахстан
						-	-	-	-	-	227		
40	123	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	28	708,00	-	19 824	-	19 824	-	21 410	
						-	-	-	-	-	1 586		
Раздел 5 Ливневая канализация К2													
41	132	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР=72%	воронка	5	26 908,34	467,43	134 542	2 337	107 113	18 204	164 966	
						5 018,36	38,18	25 092	191	-	12 220		

Итого **4 544 324**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 556 094

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 32 283

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 003 869
- оборудование, тенге	1 303 675
- накладные расходы, тенге	408 355
- сметная прибыль (8 %), тенге	240 046
Всего	**4 544 324**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**64 813**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**4 609 137**
Понижающий коэффициент (0,95)	230 457
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**4 378 680**
НДС (12 %)	525 442
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 904 122**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка

Субподрядчик _____ Якубов М.К.