Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис",100004, РК, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Шахтинское шоссе, строение 1/7**	**050640011650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",120016, Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда,улица Елеу Кошербаев, здание 94., тел.: +8 (7242) 23-54-02**	**050740006657**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) ПД-01/01 от 04.01.2022 г

Номер документа	Дата составления
00000000040	21.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
				количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субподрядные работы по объекту"Строительство газопровода высокого давления 1,2 МПа от Стекольного завода до газопровода АГРС-1-ГГРП-1 и ГГРП-2-ГРП-Наурыз, Махамбет и внутриквартальный газопровод пос. Махамбет и Наурыз Кызылординская область"		Работа	1	9 856 235,00	9 856 235,00	1 056 025,18
			Итого	1	x	9 856 235,00	1 056 025,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Генеральный директорр / / Шайменов Н. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Марданов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода высокого давления 1,2МПа от Стекольного завода до газопровода АГРС-1-ГГРП-1 и ГГРП-2-ГРП Наурыз, Махамбет и внутриквартальный газопровод пос. Махамбет и Наурыз Кызылординская область"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ИЮНЬ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		ПД-01/01	04.01.2022г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода высокого давления 1,2МПа от Стекольного завода до газопровода АГРС-1-ГГРП-1 и ГГРП-2-ГРП Наурыз, Махамбет и внутриквартальный газопровод пос. Махамбет и Наурыз Кызылординская область"	**9 856 235,00**	8 800 209,82	8 800 209,82	8 800 209,82					**1 056 025,18**	**9 856 235,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"
БИН 050740006657

Генеральный директор **Шайменов Н.А.**

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор **Марданов А.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Транс Азия Констракшн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газопровода высокого давления 1,2МПа от Стекольного завода до газопровода АГРС-1-ГГРП-1 и ГГРП-2-ГРП Наурыз, Махамбет и внутриквартальный газопровод пос. Махамбет и Наурыз Кызылординская область"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство газопровода высокого давления 1,2МПа от Стекольного завода до газопровода АГРС-1-ГГРП-1 и ГГРП-2-ГРП Наурыз, Махамбет и внутриквартальный газопровод пос. Махамбет и Наурыз Кызылординская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ПД-01/01 от 04.01.2022г.**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023 год** (месяц, год) на **2-3-1 Подводящий газопровод высокого давления 1,2МПа**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.05.2023

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Монтаж трубопровода										
1	13	1122-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы 1-2 категории диаметром 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе**	км трубопровода	2,293	2061305,73	1013903,81	4726574	2324881	140022	3018223	8364380	
			НР - 99%; СП - 8%			986337,00	343235,44	2261671	787039		619584		
2	16	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,5366	660987,88	430800,72	354686	231168	6695	175976	573115	
			НР - 99%; СП - 8%			217709,80	113549,10	116823	60930		42453		
			Изоляционные работы-трубопроводы подземной прокладки										
3	130	1122-0601-1309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,5504	276344,96	57020,74	152100	31384	56767	74336	244551	
			НР - 99%; СП - 8%			116186,70	20235,64	63949	11138		18115		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Узел 1. Обвязка кранового узла ГСНI-13										
4	40	1312-1702-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	м трубопровода	11,486	150,43	15,45	1728	177	57	942	2884	
			НР - 61%; СП - 8%			130,06	4,43	1494	51		214		
			Норма отхода труб - Раздел 12 "Технологические трубопроводы"-тех.часть табл.Б.1-5%										
5	41	1312-0201-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях	м трубопровода	11,486	1623,87	269,99	18652	3101	102	10091	31042	
			НР - 61%; СП - 8%			1345,06	95,20	15449	1093		2299		
6	47	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5072,75	1703,89	5073	1704	530	3304	9047	
			НР - 99%; СП - 8%			2838,84	498,70	2839	499		670		
7	49	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Футляры L=600мм/	км трубопровода	0,0012	1068469,33	504701,39	1282	606	66	790	2238	
			НР - 99%; СП - 8%			508728,00	156431,16	610	188		166		
8	51	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,2	1324,63	7,83	1590	9	253	1318	3140	
			НР - 99%; СП - 8%			1106,90	2,34	1328	3		233		
9	52	1122-0601-1309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,011486	276344,96	57020,74	3174	655	1184	1551	5103	
			НР - 99%; СП - 8%			116186,70	20235,64	1335	232		378		
10	54	1122-0601-1309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,011486	276344,96	57020,74	3174	655	1184	1551	5103	
			НР - 99%; СП - 8%			116186,70	20235,64	1335	232		378		
11	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,12	86,74	2,29	10	--	5	3	15	
			НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	5	--		1		
12	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,44	170,53	3,25	75	1	53	15	97	
			НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	21	--		7		
			Узел 2. Обвязка газорегуляторного пункта ГСНI-14										
13	58	1312-1702-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление	м трубопровода	23,18	280,05	40,66	6492	943	314	3378	10660	
			НР - 61%; СП - 8%			225,82	13,11	5235	304		790		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	59	1312-1702-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление	м трубопровода	2,5	79,55	5,70	199	14	26	98	321	
			НР - 61%; СП - 8%			63,55	0,94	159	2		24		
15	60	1312-0201-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях/подземный/	м трубопровода	5,25	2394,81	603,44	12573	3168	206	6309	20392	
			НР - 61%; СП - 8%			1752,28	217,60	9199	1142		1511		
16	61	1312-0201-0215 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях /надземный/	м трубопровода	17,93	3550,27	1864,06	63656	33423	806	23690	94334	
			НР - 61%; СП - 8%			1641,22	524,78	29427	9409		6988		
17	62	1312-0201-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	2,5	1781,38	1008,16	4453	2520	33	1581	6517	
			НР - 61%; СП - 8%			760,14	276,53	1900	691		483		
18	72	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	13461,34	4427,44	26923	8855	1520	18958	49551	
			НР - 99%; СП - 8%			8274,18	1300,50	16548	2601		3670		
19	74	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка изолирующей муфты	шт.	1	1359,62	890,15	1360	890	--	697	2221	
			НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	469	234		164		
20	76	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /Футляры L=600мм/	км трубопровода	0,0012	1702551,15	803541,41	2043	964	80	1284	3594	
			НР - 99%; СП - 8%			832095,00	249093,58	999	299		266		
21	78	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,2	1168,43	11,52	1402	14	45	1334	2955	
			НР - 99%; СП - 8%			1119,24	3,70	1343	4		219		
22	79	1122-0601-1309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,02318	276344,96	57020,74	6406	1322	2391	3131	10299	
			НР - 99%; СП - 8%			116186,70	20235,64	2693	469		763		
23	81	1122-0601-1309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,02318	276344,96	57020,74	6406	1322	2391	3131	10299	
			НР - 99%; СП - 8%			116186,70	20235,64	2693	469		763		
24	83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,75	86,74	2,29	65	2	32	22	93	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	31	--		7		
25	84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2,74	170,53	3,25	467	9	326	92	604	
			НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	132	1		45		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5400562	2647788	215088	3351805	9452555	
								2537689	877033	--	700191		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				107753					
			Материалы	Тенге				1543					
			Всего заработная плата	Тенге					75557				
			Накладные расходы	Тенге				46090					
			Сметная прибыль	Тенге				12307					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				166150					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58	
			Сметная заработная плата	Тенге					75557				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5292810					
			Материалы	Тенге				213544					
			Всего заработная плата	Тенге					3339164				
			Накладные расходы	Тенге				3305715					
			Сметная прибыль	Тенге				687882					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9286407					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2442	
			Сметная заработная плата	Тенге					3339164				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9452557					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2500	
			Сметная заработная плата	Тенге					3414722				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9452555	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2537689					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2647788				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					877033				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						215088			
			- Накладные расходы	Тенге							3351805		
			- Сметная прибыль	Тенге							700191		

			ИТОГО									9 452 555,00	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		122 883,22					
			Итого с временными									9 575 438,22	
			Зимние удорожания			2,07 %		198 211,57					
			Итого с зимними удорожаниями									9 773 649,79	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					340 906,00				10 114 555,79	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		195 473,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 310 028,78	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,1025743-70%									7 957 300,94	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,1465347-30%									3 546 241,73	
			Итого									11 503 542,66	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с договорной скидкой к=0,9									10 353 188,40	
			Итого с договорной скидкой субподряд к=0,85									8 800 210,14	
			НДС			12 %		1 056 025,22					
			Итого с НДС									9 856 235	

Генеральный подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН: 050640011650

Директор **Марданов А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Транс Азия Констракшн"
БИН: 050740006657

Генеральный директор **Шайменов Н.А.**