"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Завод минераловатных изделий" г.Усть-Каменогорск

Генподрядчик: ТОО "ИВА"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания гаража

Акт
приемки выполненных работ
Капитальный ремонт здания гаража

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2017 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Общестроительные работы								
1	12-030101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	9,2	45317,39	914,13	416920	8410	146511	35,39	325,588
		м3		26521,3	424,78	243996	3908	59,1	0,43	3,956
		1.1 Стены, потолки								
2	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	216	535,64	9,12	115699	1969	42676	0,4237	91,5192
		м2		329,2	5,1	71107	1102	59,1	0,0064	1,3824
3	12-110101-0106	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	96	592,76	9,54	56905	916	21564	0,4823	46,3008
		м2		374,73	5,34	35974	513	59,1	0,0067	0,6432

4	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	216	287,4	0,87	62079	188	31200	0,31	66,96
				263,15	0,44	56840	95	54,8	0,0005	0,108
5	11-150403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	96	317,1	1,05	30442	101	15211	0,34	32,64
				288,61	0,53	27707	51	54,8	0,0006	0,0576
	1.2 Полы									
6	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	96	598,58	18,54	57464	1780	16196	0,366	35,136
				266,91	10,13	25623	972	60,9	0,0127	1,2192
7	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103К=4,000; *м2 стяжки*	384	84,48	3,21	32442	1233	1142	0,0044	1,6896
				3,21	1,67	1232	643	60,9	0,0021	0,8064
8	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение *м2 покрытия*	96	100,24	2,57	9623	247	5253	0,1	9,6
				88,99	0,86	8543	83	60,9	0,001	0,096
	1.3 Ворота									
9	11-100108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка *м2 полотна*	24	13766,71	336,88	330401	8085	27345	2,06	49,44
				1790,21	115,13	42965	2763	59,8	0,1116	2,6784
10	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000; *м2*	48	51,38	0,81	2466	39	475	0,0213	1,0224
				18,08	0,17	868	8	54,2	0,0002	0,0096
	1.5 Кровля									
11	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом *м3 утеплителя*	28,8	14591,91	1163,68	420247	33514	37071	2,71	78,048
				1976,25	305,97	56916	8812	56,4	0,34	9,792
12	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	96	534,15	69,54	51278	6676	10540	0,243	23,328

		м2 стяжки							
				177,21	17,46	17012	1676	56,4	0,0194	1,8624
13	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=5,000;								
		м2 стяжки	480	16,83	1,03	8077	492	250	0,0009	0,432
				0,66	0,27	315	129	56,4	0,0003	0,144
14	11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	96	203,73	5,85	19558	562	4168	0,093	8,928
		м2 изолируемой поверхности								
				76,07	0,91	7303	87	56,4	0,0009	0,0864
15	11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	96	926,75	9,54	88968	916	5659	0,1237	11,8752
		м2 кровли								
				101,18	3,33	9713	320	56,4	0,0032	0,3072
	1.6 Фасад									
16	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	224	669,75	2,62	150024	587	58069	0,5087	113,9488
		м2								
				471,83	1,23	105689	276	54,8	0,00137	0,30688
	1.7 Отмостка									
17	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	5,6	17544,82	649,64	98251	3638	3117	1,35	7,56
		м3								
				984,46	163,21	5513	914	48,5	0,1813	1,01528
	Раздел 2 Водопровод и канализация									
18	12-150101-0902	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена	56	1144,93	13,29	64116	744	25703	0,859	48,104
		м трубопровода								
				773,05	3,57	43291	200	59,1	0,0042	0,2352
19	12-150101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	2	2051	22,5	4102	45	2141	2,12	4,24
		прибор								
				1799,5	12	3599	24	59,1	0,014	0,028
20	12-150101-0602	Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов	2	2180,5	18	4361	36	2359	2,34	4,68
		прибор								

21	12-150101-0801			1986,5	9,5	3973	19	59,1	0,0112	0,0224
	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	36	549,47	3,22	19781	116	11561	0,584	21,024
	м трубопровода с фасонными частями		541,67	1,69	19500	61	59,1	0,002	0,072
22	12-150101-0802								
	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	18	590,89	6,44	10636	116	6143	0,619	11,142
	м трубопровода с фасонными частями		574,11	3,39	10334	61	59,1	0,004	0,072
	Раздел 3 Элетроснабжение								
23	13-080201-0901								
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	56	201,41	88,34	11279	4947	2928	0,1	5,6
	м кабеля		90	32,14	5040	1800	42,8	0,0378	2,1168
24	23-060128-0205								
	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,056	121126,69		6783				
	км								
25	13-080305-0302								
	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	12	1979	603,58	23748	7243	4840	0,53	6,36
	шт.		491,58	450,83	5899	5410	42,8	0,565	6,78
26	23-070101-0524								
	Светильники, тип РСП05-250-022 IP20 ГОСТ 17677-82	12	8065,83		96790				
	шт.								
27	13-080305-0101								
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	314,75	2,25	1259	9	525	0,33	1,32
	шт.		306	0,5	1224	2	42,8	0,0006	0,0024
28	23-070204-0610								
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	439,24		1757				
	шт.								
29	13-200101-0122								
	Щит выключения питания ЩВП. Монтаж оборудования	2	7695,5	–	15391	–	4022	5,34	10,68
	шт.		4953	–	9906	–	40,6	–	–

30	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	8	746,5	12,13	5972	97	2169	0,68	5,44
		шт.		630,75	2,63	5046	21	42,8	0,0024	0,0192
31	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2	865,5	53	1731	106	709	0,87	1,74
		шт.		807	21	1614	42	42,8	0,02	0,04
32	23-070501-0201	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	2	9927,81		19856				
		шт.								

Раздел 4 Демонтажные работы

33	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	128	211,02	1,36	27010	174	15860	0,2875	36,8
		м2 кровли		209,66	–	26836	–	59,1	–	–
34	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	128	128,41	15,82	16437	2025	8831	0,1516	19,4048
		м2 кровли		112,59	4,14	14412	530	59,1	0,0046	0,5888
35	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	96	181,47	9,98	17421	958	9878	0,2268	21,7728
		м2 кровли		171,49	2,61	16463	251	59,1	0,0029	0,2784
36	12-070101-0208	Стяжка цементная. Разборка покрытия	96	1256,53	370,14	120627	35533	60908	1,112	106,752
		м2		886,4	187,14	85094	17965	59,1	0,21	20,16
37	12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	216	129,8	–	28037	–	16570	0,178	38,448
		м2		129,81	–	28038	–	59,1	–	–
38	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	8	46,5	0,38	372	3	219	0,0632	0,5056
		шт.		46,13	0,25	369	2	59,1	0,0003	0,0024
39	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	12	42,58	–	511	–	302	0,0584	0,7008

		шт.								
			42,58	–	511	–	59,1	–	–
40	12-170101-0512	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 25 мм. Демонтаж	50	236,36	1,38	11818	69	6885	0,3044	15,22
		м								
				232,42	0,56	11621	28	59,1	0,0007	0,035
41	12-170101-0706	Электросчетчики. Демонтаж	2	206	1	412	2	243	0,2572	0,5144
		шт.								
				205	0,5	410	1	59,1	0,0007	0,0014
42	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	2	412,5	3,5	825	7	486	0,513	1,026
		прибор								
				409	2	818	4	59,1	0,0026	0,0052
43	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	24	269,46	–	6467	–	3822	0,3628	8,7072
		м2								
				269,46	–	6467	–	59,1	–	–
44	12-060101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	2	3441,5	71,5	6883	143	4025	4,4966	8,9932
		шт.								
				3370	35,5	6740	71	59,1	0,0397	0,0794
		Всего прямые затраты				**2 475 226**				**1283**
										55
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 024 521				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				121 726				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				48 844				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 328 980				
		Накладные расходы I уровня, тенге				617 576				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 092 802				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				131 135				
		Итого, тенге				3 223 937				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				257 915				
		Всего				**3 481 852**				
		Итого в текущих ценах 3 кв. 2017 г.				**3 481 852**				
		Понижающий коэффициент К-0,95				3 307 759,40				

НДС (12 %)	396 931,13
Всего по акту с учетом НДС	**3 704 690,53**

Заказчик:
ТОО "Завод минераловатных изделий"

Генподрядчик:
ТОО "ИВА"