Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

" 19 " 07 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Синдикат Групп», Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, пр. Толе би, 230В**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Дауренбаева Д.К.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство сети газоснабжения массива «Строитель» г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области».**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района» в лице Руководителя Аукенов К.К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) Субподрядными организациями **ТОО «Таужар Құрылыс» №14009326 от 23.06.2014 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Серикбаева Р.Р.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядными организациями **ТОО «Максимум ЭГС» №000746 от 05.02.2010 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Толебаева А.Н.**;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядными организациями **ТОО Ремстрой СС», Лицензия ГСЛ № 000342 от 02.03.2007 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Мокрушин И.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядными организациями **ТОО «Казмонтаж Альянс №001072 от 05.08.2016 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Абилкаиров Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Архстрой-2005» ГСЛ №170101737 02.02.2017 БИН 050340016642**

(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района», Приказ № 72 от 21.11.2021.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, произво-дительность и так далее	Еди-ница измере-ния	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность 1807,2 м	**метр**	**Газопровод D=63 мм L=1449 м D=125 мм L=134 м D=110 мм L=224,2 м Lобщ=1807,2 м**		**Газопровод D=63 мм L=1449 м D=125 мм L=134 м D=110 мм L=224,2 м Lобщ=1807,2 м**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Настоящим проектом предусмотрено проектирование внутрипоселкового распределительного газопровода к 61 участкам в массиве «Строитель» г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области (1808,0 м).**

Точка подключения: от ранее запроектированного газопровода среднего давления, проложенный в подземном исполнений. Диаметр газопровода в точке подключения - Ду110мм. Давления в точке подключения - до 0,25МПа.

Расчет газопроводов произведена на природный газ с теплотой сгорания Qн = 7600 ккал/м³ и удельным весом γ= 0,73 кг/м³. Потребляемый расход газа - 157,4 м³/час.

Внутриквартальные распределительные газопроводы среднего давления III-категорий запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 (82,0м) диаметром 63х5,8 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6.

Для снижения давления газа со среднего III-категорий на низкое и поддержания его на заданном уровне запроектирован газораспределительный пункт шкафного типа ГРПШ-07-2У1 с двойной линией редуцирования с регуляторами давления РДНК-1000 с узлами учета СТГ 50-100 с электронными корректорами miniELCOR - 1 комплект.

Внутриквартальные распределительные газопроводы низкого давления IV-категорий запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 (1726,0 п.м) диаметром 125х11,4 мм, диаметром 110х10,0 мм и диаметром 63х5,8 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«10» июня 2023 года**

месяц, год

окончание работ **«20» июля 2023 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц**: 1,5**

фактически, месяц:**1,5**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **100 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя) Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

Подрядчик (генеральный подрядчик)) **ТОО «Синдикат Групп»**

считает объект: **«Строительство сети газоснабжения массива «Строитель» г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовы к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Синдикат Групп » Дауренбаев Дархан Касымханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)