Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"
Договор: №83 от 04.06.2023 год
Объект: «Строительство сети газоснабжения массива «Строитель» г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2023 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство сети газоснабжения массива «Строитель» г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»	5 055 316,36	5 055 316,36	5 055 316,36		-	5 055 316,36	5 055 316,36		
2	Итого	5 055 316,36	5 055 316,36	5 055 316,36	-	-	5 055 316,36	5 055 316,36		
6	Итого к оплате :	5 055 316,36	5 055 316,36				5 055 316,36			

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

Директор Дауренбаев Д.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Құрылыс"

Директор Серикбаев Р.Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство сети газоснабжения массива «Строитель» г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство сети газоснабжения массива «Строитель» г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№83** от **04.06.2023 год**

Акт выполненных работ

за **Июнь 2023** (месяц, год) на **2-2-1 Газопровод низкого давления** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1408,5	267,65	267,65	376985,00	376985,00		50169,00	461326,00
						0,00	49,47	0,00	69678,00		34172,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	248,5	1849,54	0,00	459611,00	0,00		330920,00	853773,00
						1849,54	0,00	459611,00	0,00		63242,00	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	1567,9	36,27	36,27	56868,00	56867,00		16166,00	78877,00
						0,00	14,32	0,00	22452,00		5843,00	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1567,9	173,82	79,75	272532,00	125040,00		150232,00	456585,00
						94,07	39,01	147492,00	61164,00		33821,00	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,5	965,20	0,00	79629,00	0,00		57333,00	147919,00
						965,20	0,00	79629,00	0,00		10957,00	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	138,1	3694,89	179,27	510264,00	24758,00	324784,00	166227,00	730610,00
						1163,82	52,01	160724,00	7183,00		54119,00	
7	7	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5км	т-км	144,7	50,00		7235,00				7814,00
											579,00	
8	8	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,134	461745,83	127701,11	61874,00	17112,00	14,00	49540,00	120327,00
						333940,00	39495,44	44748,00	5292,00		8913,00	
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2242	384287,97	109673,25	86157,00	24589,00	23,00	68478,00	167006,00
						274510,00	34009,30	61545,00	7625,00		12371,00	
10	10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,3678	339812,39	86475,03	464795,00	118281,00	72,00	378907,00	911198,00
						253285,00	26532,35	346443,00	36291,00		67496,00	
11	11	241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	135,34	3061,00		414276,00		414276,00		447418,00
											33142,00	
12	12	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	226,442	2352,00		532592,00		532592,00		575199,00
											42607,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1381,478	797,00		1101038,00		1101038,00		1189121,00
											88083,00	
14	14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /тройники/	шт.	60	1508,93	943,41	90536,00	56604,00		50338,00	152144,00
						565,52	281,92	33931,00	16915,00		11270,00	
15	15	ТПрайс-лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100 DN 110	шт	1	14541,38		14541,00		14541,00		15704,00
											1163,00	
16	16	ТПрайс-лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100 DN 63	шт	48	7902,27		379309,00		379309,00		409654,00
											30345,00	
17	17	ТПрайс-лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100 DN 125/110	шт	2	18621,38		37243,00		37243,00		40222,00
											2979,00	
18	18	ТПрайс-лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100 DN 125/63	шт	5	22124,89		110624,00		110624,00		119474,00
											8850,00	
19	19	ТПрайс-лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100 DN 110/63	шт	4	12680,79		50723,00		50723,00		54781,00
											4058,00	
20	20	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	43,2	3694,89	179,27	159619,00	7745,00	101598,00	51999,00	228547,00
						1163,82	52,01	50277,00	2247,00		16929,00	
21	21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	6	1508,93	943,41	9054,00	5661,00		5034,00	15215,00
						565,52	281,92	3393,00	1692,00		1127,00	
22	22	ТПрайс-лист	Патрубок накладка с ЭН элементом DN 110/32	шт	1	7974,21		7974,00		7974,00		8612,00
											638,00	
23	23	ТПрайс-лист	Патрубок накладка с ЭН элементом DN 160/32	шт	2	14387,46		28775,00		28775,00		31077,00
											2302,00	
24	24	ТПрайс-лист	Патрубок накладка с ЭН элементом DN 180/32	шт	3	17470,23		52411,00		52411,00		56604,00
											4193,00	
25	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.	19	1508,93	943,41	28670,00	17924,00		15940,00	48179,00
						565,52	281,92	10745,00	5356,00		3569,00	
26	26	ТПрайс-лист	Отвод 45° SDR 11 ПЭ 100, DN 125 с закладным нагревательным элементом	шт	2	28157,46		56315,00		56315,00		60820,00
											4505,00	
27	27	ТПрайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 63 с закладным нагревательным элементом	шт	14	5385,05		75391,00		75391,00		81422,00
											6031,00	
28	28	ТПрайс-лист	Отвод 45° SDR 11 ПЭ 100, DN 63 с закладным нагревательным элементом	шт	3	5385,05		16155,00		16155,00		17447,00
											1292,00	
29	29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходы/	шт.	4	1508,93	943,41	6036,00	3774,00		3356,00	10143,00
						565,52	281,92	2262,00	1128,00		751,00	
30	30	ТПрайс-лист	Переход ПЭ SDR 11 ПЭ 100, DN 125/63 с закладным нагревательным элементом	шт	1	31826,73		31827,00		31827,00		34373,00
											2546,00	
31	31	ТПрайс-лист	Отвод 45° SDR 11 ПЭ 100, DN 110/63 с закладным нагревательным элементом	шт	3	12680,79		38042,00		38042,00		41085,00
											3043,00	
32	32	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	384287,97	109673,25	8070,00	2303,00	2,00	6414,00	15643,00
						274510,00	34009,30	5765,00	714,00		1159,00	
33	33	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	21,21	2215,00		46980,00		46980,00		50738,00
											3758,00	
34	34	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	21	95,53	-1,29	-2006,00	-27,00		-1939,00	-4261,00
						-94,24	0,00	-1979,00	0,00		-316,00	
35	35	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		21	1422,55	8,49	29874,00	178,00	3357,00	26127,00	60481,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубы, уложенной в футляре		1254,18	2,53	26338,00	53,00		4480,00	
36	36	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	6790,28	2286,41	20371,00	6860,00	1683,00	14302,00	37447,00
						3942,86	872,53	11829,00	2618,00		2774,00	
37	37	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	990,00		2970,00		2970,00		3208,00
											238,00	
38	38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	3	1508,93	943,41	4527,00	2830,00		2517,00	7607,00
						565,52	281,92	1697,00	846,00		563,00	
39	39	241-215-0312 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х63 мм	шт.	3	17135,00		51405,00		51405,00		55517,00
											4112,00	
40	40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	3	1508,93	943,41	4527,00	2830,00		2517,00	7607,00
						565,52	281,92	1697,00	846,00		563,00	
41	41	ТПрайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	3	1499,95		4500,00		4500,00		4860,00
											360,00	
42	42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3	1508,93	943,41	4527,00	2830,00		2517,00	7607,00
						565,52	281,92	1697,00	846,00		563,00	
43	43	241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	612,00		1836,00		1836,00		1983,00
											147,00	
44	44	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,042	25521,82	1047,03	1072,00	44,00	826,00	199,00	1373,00
						4814,68	404,44	202,00	17,00		102,00	
45	45	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	3	404,00		1212,00		1212,00		1309,00
											97,00	
46	46	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	647579,00		84,00		84,00		91,00
											7,00	
47	47	241-117-0402 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	3	200,00		600,00		600,00		648,00
											48,00	
48	48	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	3	1564,69	358,40	4694,00	1075,00		3608,00	8966,00
						1206,29	8,36	3619,00	25,00		664,00	
49	49	261-105-0615 РСНБ РК 2015	Жгут пароизоляционный =/"Вилатерм-15/	м	2,4	122,00		293,00		293,00		316,00
											23,00	
50	50	261-105-0607 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,751131	644,00		1128,00		1128,00		1218,00
											90,00	
51	51	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,06	3694,89	179,27	222,00	11,00	141,00	72,00	318,00
						1163,82	52,01	70,00	3,00		24,00	
52	52	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	499165,74	155484,02	6988,00	2176,00	1,00	5437,00	13419,00
						343577,00	48675,36	4810,00	681,00		994,00	
53	53	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	14,14	4963,00		70177,00		70177,00		75791,00
											5614,00	
54	54	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	95,53	-1,29	-1337,00	-18,00		-1293,00	-2840,00
						-94,24	0,00	-1319,00	0,00		-210,00	
55	55	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		14	1422,55	8,49	19916,00	118,00	2238,00	17418,00	40321,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубы, уложенной в футляре		1254,18	2,53	17559,00	35,00		2987,00	
56	56	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6790,28	2286,41	13581,00	4573,00	1122,00	9534,00	24964,00
						3942,86	872,53	7886,00	1745,00		1849,00	
57	57	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	990,00		1980,00		1980,00		2138,00
											158,00	
58	58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	2	1508,93	943,41	3018,00	1887,00		1678,00	5072,00
						565,52	281,92	1131,00	564,00		376,00	
59	59	241-215-0307 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х32 мм	шт.	2	7061,00		14122,00		14122,00		15252,00
											1130,00	
60	60	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1508,93	943,41	3018,00	1887,00		1678,00	5072,00
						565,52	281,92	1131,00	564,00		376,00	
61	61	ТПрайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	2	1499,95		3000,00		3000,00		3240,00
											240,00	
62	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1508,93	943,41	3018,00	1887,00		1678,00	5072,00
						565,52	281,92	1131,00	564,00		376,00	
63	63	241-210-0103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	612,00		1224,00		1224,00		1322,00
											98,00	
64	64	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,028	25521,82	1047,03	715,00	29,00	550,00	133,00	916,00
						4814,68	404,44	135,00	11,00		68,00	
65	65	261-302-0233 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	2	404,00		808,00		808,00		873,00
											65,00	
66	66	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	647579,00		56,00		56,00		60,00
											4,00	
67	67	241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40 мм	шт.	2	325,00		650,00		650,00		702,00
											52,00	
68	68	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	2	2274,02	520,88	4548,00	1041,00		3495,00	8686,00
						1753,14	12,15	3506,00	24,00		643,00	
69	69	261-105-0615 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12	м	2,8	122,00		342,00		342,00		369,00
											27,00	
70	70	261-105-0607 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,415442	644,00		912,00		912,00		985,00
											73,00	
71	71	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,04	3694,89	179,27	148,00	7,00	94,00	48,00	212,00
						1163,82	52,01	47,00	2,00		16,00	
72	72	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	499165,74	155484,02	3494,00	1089,00	1,00	2718,00	6709,00
						343577,00	48675,36	2405,00	341,00		497,00	
73	73	241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	7,07	6247,00		44166,00		44166,00		47699,00
											3533,00	
74	74	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	95,53	-1,29	-669,00	-9,00		-646,00	-1420,00
						-94,24	0,00	-660,00	0,00		-105,00	
75	75	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		2,2147	1422,55	8,49	3151,00	19,00	354,00	2755,00	6378,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубы, уложенной в футляре		1254,18	2,53	2778,00	6,00		472,00	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					**4 165 568,00**	**4 165 568,00**	**3632541,00**	**1495606,00**	**4 165 568,00**
								1492275,00	**247528,00**	**0,00**	**599725,00**	
			ИТОГО по акту					**6001013,00**	**868960,00**	**3632541,00**	**1495606,00**	**4 165 568,00**
								1492275,00	**247528,00**	**0,00**	**599725,00**	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
	10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%						**120 801,47**			**4 165 568,00**
	11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%						**48 737,15**			**4 214 304,15**
	12	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						**84 286,08**			**4 298 590,23**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						**253 788,35**			**4 298 590,53**
	13	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0973603						**4 513 675,32**			**4 513 675,32**
	14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								**541 641,04**	**5 055 316,36**
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ									**5 055 316,36**
												5 055 316,36

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дауренбаев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таужар-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Серікбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)