Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 65, БИН 130940015928, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070103KSN0909000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87277420928

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741, БИН/ИИН 060640007752 БИК IRTYKZKA ИИК KZ63965T221202651229 АО "ForteBank" Тел.: 87758882741

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства:

Установка новых светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.

Справка №4

о стоимости выполнененых работ и затрат за октябрь 2023 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023.09.12 года к договору №104 от 2022-12-27					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2023 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка новых светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.	76 706 665	16 542 606						1 772 422	16 542 606
Удержание аванса 0%									
за октябрь 2023 год	76 706 665	16 542 606						1 772 422	16 542 606

Итого по оплате за октябрь **2023 г. - 16 542 606 тенге в том числе НДС**

м.п. Заказчик: Временно и.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района" — Акылжанов А.А.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Кернеу-К" — Молдахметов Р.Т.

Технадзор: Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой" — Джанабергенов Ы.А.

м.п.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.
Светофор на пересечениях улиц Бекпаев Крутенко - Туякбай

Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023.09.12 года к договору №104 от 2022-12-27

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3,разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	17,89	2536,38	--	45376	--	--	32671	84290
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	45376	--		6244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				45376	--	--	32671	84290
							45376	--	--	6244	
		РАЗДЕЛ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Фм-Б1, Фм-СС3									
10	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	1,548	5616,41	2622,13	8694	4059	2576	3545	13218
		НР - 93%, СП - 8%			1330,18	1132,38	2059	1753		979	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,548	25078,69	1651,33	38822	2556	33282	3236	45422
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	2984	572		3365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1107-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	7557,18	4352,95	30229	17412	--	21240	55586
		НР - 118%; СП - 8%			3204,23	1295,73	12817	5183		4117	
13	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	3257,84	1767,20	9774	5302	--	7772	18950
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	4472	2115		1404	
14	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	17,89	64528,00	--	1154406	--	1154406	--	1246758
		СП - 8%			--	--	--	--		92352	
15	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,11166	974934,00	--	108861	--	108861	--	117570
		СП - 8%			--	--	--	--		8709	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	118,48	1208,66	28,22	143202	3343	89456	47324	205769
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	50403	483		15242	
17	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м² поверхности	57,2	2400,30	297,02	137297	16989	81892	43207	194944
		НР - 93%; СП - 8%			671,60	140,62	38416	8043		14440	
		МОНТАЖ КОНСОЛЕЙ И СТОЕК НА ФУНДАМЕНТЫ									
26	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции консолей и стоек светофоров. Монтаж	т конструкций	3,456444	206402,13	2584,73	713417	8934	69023	440224	1245933
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	635460	2546		92291	
27	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы опор, арок, консолей и стоек соединяемые на сварке	т	3,456444	1028310,00	--	3554296	--	3554296	--	3838640
		СП - 8%			--	--	--	--		284344	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	129,9622944	193,34	4,60	25127	597	14538	6965	34658
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	9992	101		2567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				5924125	59192	5108330	573513	7017448
							756603	20796	--	519810	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								7101739
		в том числе стоимость оборудования	тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3%	тенге								92323
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								7194062
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	тенге								73379
		Итого с дополнительными затратами	тенге								7267441
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								145349
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге								7412790
		в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539	тенге								7746765
		Конкурсная скидка 5%	тенге								-387338
		Итого с учетом конкурсной скидки	тенге								7359427
		НДС 12%	тенге								883131
		Всего по акту с НДС	тенге								8 242 558

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джанабергенов Ы. А. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.
Светофор на пересечениях улицы Глинки с автомобильной дороги Бирлик Акбулак Алмалык Казстрой

Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023.09.12 года к договору №104 от 2022-12-27

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках.Разборка	шт.	6	3971,33	695,04	23828	4170	--	22807	50366
		НР - 108%; СП - 8%			3276,29	243,30	19658	1460		3731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				23828	4170	--	22807	50366
							19658	1460	--	3731	
		РАЗДЕЛ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Фм-Б1, Фм-СС3									
9	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	1,744	5616,41	2622,13	9795	4573	2902	3994	14892
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	2320	1975		1103	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,744	25078,69	1651,33	43737	2880	37495	3645	51173
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	3362	644		3791	
11	1107-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	7557,18	4352,95	30229	17412	--	21240	55586
		НР - 118%; СП - 8%			3204,23	1295,73	12817	5183		4117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	3257,84	1767,20	13031	7069	--	10363	25265
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	5963	2820		1872	
13	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	18,12	64528,00	--	1169247	--	1169247	--	1262787
		СП - 8%			--	--	--	--		93540	
14	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,14888	974934,00	--	145148	--	145148	--	156760
		СП - 8%			--	--	--	--		11612	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	119,84	1208,66	28,22	144846	3382	90483	47868	208131
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	50981	489		15417	
16	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	57,2	2400,30	297,02	137297	16989	81892	43207	194944
		НР - 93%; СП - 8%			671,60	140,62	38416	8043		14440	
		МОНТАЖ КОНСОЛЕЙ И СТОЕК НА ФУНДАМЕНТЫ									
25	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы опор, арок, консолей и стоек соединяемые на сварке	т	3,565544	1028310,00	--	3666485	--	3666485	--	3959804
		СП - 8%			--	--	--	--		293319	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	134,0644544	193,34	4,60	25920	617	14996	7185	35752
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	10307	105		2648	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									
37	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные подвесок и хомутов . Монтаж	т конструкций	0,117704	206402,13	2584,73	24294	305	2349	14991	42428
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	21640	87		3143	
38	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы опор, арок, консолей и стоек соединяемые на сварке	т	0,117704	1028310,00	--	121036	--	121036	--	130719
		СП - 8%			--	--	--	--		9683	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,4256704	193,34	4,60	856	20	496	237	1181
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	340	3		87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				5531921	53247	5332529	152730	6139422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге				146146	19349	--	454772	
		в том числе стоимость оборудования	тенге								6189789
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								0
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								80467
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								6270256
Итого с дополнительными затратами			тенге								63957
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								6334213
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								126684
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								6460897
Конкурсная скидка 5%			тенге								6751986
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								-337599
НДС 12%			тенге								6414386
Всего по акту с НДС			тенге								769726
											7 184 113

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джанабергенов Ы. А. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.
Светофор на пересечение улиц Абая-Лермонтова г Талгар

Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023.09.12 года к договору №104 от 2022-12-27

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	1,83	4408,84	1897,84	8068	3473	--	6551	15789
		НР - 108%; СП - 8%			2511,00	803,83	4595	1471		1170	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,392	170,00	--	747	--		--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	65,88	29,00	--	1911	--		--	2064
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				10726	3473	--	6551	18660
							4595	1471	--	1383	
		РАЗДЕЛ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									
42	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	14	1314,91	--	18409	--	1925	17803	39108
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	--	16484	--		2897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				18409	--	1925	17803	39108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге				16484	--	--	2897	
		в том числе стоимость оборудования	тенге								57769
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								0
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								751
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								58520
											597
Итого с дополнительными затратами			тенге								59117
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								1182
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								60299
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								63016
Конкурсная скидка 5%			тенге								-3151
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								59865
НДС 12%			тенге								7184
Всего по акту с НДС			тенге								67 049

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джанабергенов Ы. А. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____

6500

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.
Светофор на пересечении ул. Муратпаева-Павлова

Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023.09.12 года к договору №104 от 2022-12-27

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	1,13	4408,84	1897,84	4982	2144	--	4045	9750
		НР - 108%; СП - 8%			2511,00	803,83	2837	908		722	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,712	170,00	--	461	--		--	498
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	40,68	29,00	--	1180	--		--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				6623	2144	--	4045	11522
							2837	908	--	853	
		РАЗДЕЛ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНТАЖ КОНСОЛЕЙ И СТОЕК НА ФУНДАМЕНТЫ									
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	134,0644544	193,34	4,60	25920	617	14996	7185	35752
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	10307	105		2648	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ ССЗ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные подвесок и хомутов. Монтаж	т конструкций	0,117704	206402,13	2584,73	24294	305	2349	14991	42428
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	21640	87		3143	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,4256704	193,34	4,60	856	20	496	237	1181
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	340	3		87	
41	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	11	1314,91	--	14464	--	1512	13988	30728
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	--	12952	--		2276	
42	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж панно	т конструкций	0,13572	206402,13	2584,73	28013	351	2710	17286	48923
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	24952	100		3624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				93547	1293	22063	53687	159012
							70191	295	--	11778	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								170533
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								2217
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								172750
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								1762
Итого с дополнительными затратами			тенге								174512
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								3490
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								178002
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								186022
Конкурсная скидка 5%			тенге								-9301
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								176721
НДС 12%			тенге								21206
Всего по акту с НДС			тенге								197 927

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джанабергенов Ы. А. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928, Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752, Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Электроснабжения 6 новых светофоров в г Талгар

Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023.09.12 года к договору №104 от 2022-12-27

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРИЯМКА 37 шт									
10	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приямок металлический из листовой стали. Монтаж	т конструкций	0,63	88919,93	3637,05	56020	2291	3633	34887	98179
		НР - 69%; СП - 8%			79518,24	736,61	50096	464		7273	
11	222-509-0901 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,63	923992,00	--	582115	--	582115	--	628684
		СП - 8%			--	--	--	--		46569	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	23,688	193,34	4,60	4580	108	2651	1269	6317
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	1821	18		468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				642715	2399	588399	36156	733180
							51917	482	--	54310	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								733181
		в том числе стоимость оборудования	тенге								0
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								9531
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								742712
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								7576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с дополнительными затратами			тенге								750288
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								15006
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								765294
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								799773
Конкурсная скидка 5%			тенге								-39989
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								759785
НДС 12%			тенге								91174
Всего по акту с НДС			тенге								850 959

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джанабергенов Ы. А. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____