к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел Жилишно - коммунального хозяйства,пасажирского транспорта ,автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района",HRPK,Алматинская область,Талгарский район,г.Талгар,ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ 65** — **130940015928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Кернеу-К",РК инд 040800 Алматинская область г.Капшагай ,ул Индустриальная 51, тел.: 8 (727)391-60-60** — **060640007752**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №104 от 27.12.2022

Номер документа	Дата составления
00000000033	24.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка новых светофорных объектов в г.Талгар, Талгарского района, Алматинской области			работа	1	57 045 632,00	57 045 632,00
				Итого	1	x	57 045 632,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2023

М.П. Кернеу-К Республика Казахстан Алматинская обл. г. Капшагай ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 65, БИН 130940015928, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ95070103KSN0909000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", Тел.: 87277420928

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К",Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741, БИН/ИИН 060640007752 БИК IRTYKZKA ИИК KZ63965T221202651229 АО "ForteBank" Тел.: 87758882741

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: **Установка новых светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.**

Справка №5

о стоимости выполнененых работ и затрат за ноябрь 2023 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023-09-12 к договору №104 от 2022-12-27

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка новых светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.	133 752 297	57 045 632						6 112 032	57 045 632
Удержание аванса 0%									
за ноябрь 2023 год	133 752 297	57 045 632						6 112 032	57 045 632

Итого по оплате за ноябрь **2023 г. - 57045632 тенге в том числе НДС**

м.п. Заказчик: Временно и.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Талгарского района" — Акылжанов А.А.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Кернеу-К" — Молдахметов Р.Т.

Технадзор: Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой" — Джанабергенов Ы.А.

м.п.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.
Светофор на пересечении ул. Муратпаева-Павлова

Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023-09-12 к договору №104 от 2022-12-27

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка. (Вычитается из акта за октябрь 2023 г.)	м³ конструкции	0,115	-4408,84	-1897,84	-507	-218	--	-412	-992
		НР - 108%; СП - 8%			-2511,00	-803,83	-289	-92		-73	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка. (Вычитается из акта за октябрь 2023 г.)	т	0,276	-170,00	--	-47	--		--	-51
		СП - 8%			--	--	--	--		-4	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км. (Вычитается из акта за октябрь 2023 г.)	т·км	4,14	-29,00	--	-120	--		--	-130
		СП - 8%			--	--	--	--		-10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				-674	-218	--	-412	-1173
							-289	-92	--	-87	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3, разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	54,785	2536,38	--	138956	--	--	100048	258124
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	138956	--		19121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	26,115	1323,75	--	34570	--	--	24890	64217
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	34570	--		4757	
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	48,83	292,68	292,68	14292	14291	--	2559	18199
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,79	--	3554		1348	
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1281,7875	29,00	--	37172	--		--	40146
		СП - 8%			--	--	--	--		2974	
	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	9,2	9244,64	5435,50	85051	50006	23880	22064	115684
		НР - 99%; СП - 8%			1213,58	1208,94	11165	11122		8569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	9,384	2542,00	--	23854	--	23854	--	25762
		СП - 8%			--	--	--	--		1908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				333895	64297	47734	149561	522132
							184691	14676	--	38677	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,308	5136,03	1510,54	1582	465	741	528	2279
		НР - 93%; СП - 8%			1220,64	622,89	376	192		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	3257,84	1767,20	13031	7069	--	10363	25265
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	5963	2820		1872	
20	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	1,4	64528,00	--	90339	--	90339	--	97566
		СП - 8%			--	--	--	--		7227	
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	7210,86	1158,41	28843	4634	2367	25341	58519
		НР - 108%; СП - 8%			5460,48	405,51	21842	1622		4335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м³	0,312	27543,01	1651,33	8593	515	7477	652	9985
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	601	115		740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	4	6004,00	--	24016	--	24016	--	25937
		СП - 8%			--	--	--	--		1921	
24	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	4	9725,00	--	38900	--	38900	--	42012
		СП - 8%			--	--	--	--		3112	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ ССЗ									
29	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	4	113485,77	23074,14	453943	92296	98267	221472	729448
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	263380	44219		54033	
41	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	53	1314,91	--	69690	--	7287	67395	148052
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	--	62403	--		10967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж панно	т конструкций	0,65392	206402,13	2584,73	134970	1691	13057	83285	235716
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	120222	482		17460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	9167,00	--	18334	--	18334	--	19801
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	6	9679,00	--	58074	--	58074	--	62720
		СП - 8%			--	--	--	--		4646	
47	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	2,8	21228,00	--	59438	--	59438	--	64193
		СП - 8%			--	--	--	--		4755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ РАЗМЕТОК									
55	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,08	44101,16	12929,55	3528	1035	2140	745	4615
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	353	338		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,08	37570,16	12929,55	3006	1035	1618	745	4051
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	353	338		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,018	122473,16	12929,55	2205	233	1893	168	2562
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	79	76		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,0784	70225,16	12929,55	5506	1014	4147	730	6735
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	345	331		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				1013998	109987	428095	411424	1539456
							475917	50533	--	114035	
		РАЗДЕЛ 4.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭС									
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ									
59	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,015	7158,88	2153,70	7266	2186	4743	961	8885
		НР - 108%; СП - 8%			332,19	544,74	337	553		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство.	м² покрытия	10,15	1920,73	232,90	19495	2364	16783	782	21900
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	348	376		1622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	10,15	832,14	0,09	8446	1	8322	133	9265
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	123	--		686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	10,15	1886,22	244,08	19145	2478	16319	773	21511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	348	367		1593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				54352	7029	46167	2649	61561
							1156	1296	--	4559	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2121977
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								27586
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								2149563
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								21926
Итого с дополнительными затратами			тенге								2171488
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								43430
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								2214918
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								2314709
Конкурсная скидка 5%			тенге								-115735
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								2198973
НДС 12%			тенге								263877
Всего по акту с НДС			тенге								2 462 850

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Таргарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джанабергенов Ы. А. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в г. Талгар Талгарского района Алматинской области. Светофор на пересечении ул. Муратпаева в городе Талгар и а/д Талгар-Байтерек

Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023-09-12 к договору №104 от 2022-12-27

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	0,665	4408,84	1897,84	2932	1263	--	2381	5738
		НР - 108%; СП - 8%			2511,00	803,83	1670	535		425	
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	3971,33	695,04	11914	2085	--	11403	25183
		НР - 108%; СП - 8%			3276,29	243,30	9829	730		1865	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,596	170,00	--	271	--		--	293
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	23,94	29,00	--	694	--		--	750
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				15811	3348	--	13784	31964
							11499	1265	--	2368	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3, разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	35,005	2536,38	--	88786	--	--	63926	164929
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	88786	--		12217	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	18,854	1323,75	--	24958	--	--	17970	46362
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	24958	--		3434	
7	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	16,151	292,68	292,68	4727	4727	--	846	6019
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,79	--	1176		446	
8	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	423,96375	29,00	--	12295	--		--	13279
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				130766	4727	--	82742	230589
							113744	1176	--	17081	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Фм-Б1, Фм-ССЗ									
9	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	0,872	5616,41	2622,13	4898	2286	1452	1997	7447
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	1160	987		552	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,872	25078,69	1651,33	21869	1440	18748	1823	25587
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1681	322		1895	
11	1107-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	7557,18	4352,95	15114	8705	--	10620	27793
		НР - 118%; СП - 8%			3204,23	1295,73	6408	2591		2059	
12	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	3257,84	1767,20	6516	3535	--	5181	12633
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	2981	1410		936	
13	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	10,688	64528,00	--	689675	--	689675	--	744849
		СП - 8%			--	--	--	--		55174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,059552	974934,00	--	58059	--	58059	--	62704
		СП - 8%			--	--	--	--		4645	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	59,92	1208,66	28,22	72423	1690	45242	23934	104066
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	25491	244		7709	
16	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м² поверхности	58,32	2400,30	297,02	139985	17322	83495	44053	198760
		НР - 93%; СП - 8%			671,60	140,62	39168	8201		14723	
		МОНТАЖ КОНСОЛЕЙ И СТОЕК НА ФУНДАМЕНТЫ									
24	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции консолей и стоек светофоров. Монтаж	т конструкций	3,655916	206402,13	2584,73	754589	9450	73006	465630	1317836
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	672133	2693		97617	
25	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы опор, арок,консолей и стоек светофоров соединяемые на сварке	т	1,090858	1028310,00	--	1121740	--	1121740	--	1211479
		СП - 8%			--	--	--	--		89739	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	137,4624416	193,34	4,60	26577	632	15377	7367	36658
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	10568	107		2715	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ ССЗ									
27	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	8	156501,78	37377,49	1252014	299020	379754	515954	1909405
		НР - 72%; СП - 8%			71654,94	17920,32	573240	143363		141437	
28	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	6	113485,77	23074,14	680915	138445	147400	332208	1094173
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	395070	66329		81050	
29	517-101-0110 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.2, диаметром сигнала 300мм	шт.	5	417287,00	--	2086435	--		--	2086435
					--	--	--	--	2086435	--	
30	517-101-0403 РСНБ РК 2022	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм	шт.	3	111023,00	--	333069	--		--	333069
					--	--	--	--	333069	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	517-101-0111 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.3, диаметром красного сигнала 300мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210мм	шт.	3	364227,00	--	1092681	--		--	1092681
					--	--	--	--	1092681	--	
32	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	6	84900,00	--	509400	--		--	509400
					--	--	--	--	509400	--	
33	1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	212476,43	222,47	212476	222	193534	13548	244106
		НР - 72%; СП - 8%			18719,60	97,16	18720	97		18082	
34	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	1	675062,00	--	675062	--		--	675062
					--	--	--	--	675062	--	
35	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5157,95	218,73	15474	656	10751	3075	20033
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	4067	204		1484	
36	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	783,75	29,47	3919	147	2029	1288	5624
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	9,23	1743	46		417	
37	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные подвесок и хомутов. Монтаж	т конструкций	0,076228	206402,13	2584,73	15734	197	1523	9709	27478
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	14014	56		2035	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,8661728	193,34	4,60	554	13	321	154	764
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	220	2		57	
40	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	32	1314,91	--	42077	--	4400	40692	89390
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	--	37677	--		6621	
41	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж панно	т конструкций	0,24128	206402,13	2584,73	49801	624	4818	30730	86974
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	44359	178		6442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	9167,00	--	9167	--	9167	--	9900
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	9679,00	--	19358	--	19358	--	20907
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
46	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	2,1	21228,00	--	44579	--	44579	--	48145
		СП - 8%			--	--	--	--		3566	
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ РАЗМЕТОК									
47	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,06	44101,16	12929,55	2646	776	1606	559	3461
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	264	253		256	
48	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,06	37570,16	12929,55	2254	776	1214	559	3038
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	264	253		225	
19	1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,012	122473,16	12929,55	1470	156	1261	112	1708
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	53	51		127	
50	1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,033	70225,16	12929,55	2317	426	1746	307	2834
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	145	139		210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				9962847	486518	2930255	1509500	12014399
							1849426	227526	4696647	542055	
		РАЗДЕЛ 4.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭС									
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ									
51	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,3325	7158,88	2153,70	2380	716	1554	315	2911
		НР - 108%; СП - 8%			332,19	544,74	110	181		216	
52	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3,325	1920,73	232,90	6386	774	5498	256	7174
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	114	123		531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	3,325	832,14	0,09	2767	--	2727	43	3035
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	40	--		225	
54	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3,325	1886,22	244,08	6272	811	5347	253	7047
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	114	120		522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				17805	2301	15126	867	20167
							378	424	--	1494	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								12297120
		в том числе стоимость оборудования	тенге								4696647
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								98806
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								12395926
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								78533
Итого с дополнительными затратами			тенге								12474459
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								155556
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								12630015
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								13199046
Конкурсная скидка 5%			тенге								-659952
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								12539094
НДС 12%			тенге								1504691
Всего по акту с НДС			тенге								14 043 785

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джанабергенов Ы. А. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Кернеу-К"

Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023-09-12 к договору №104 от 2022-12-27

Наименование стройки - Установка светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта - Светофор на пересечениях улицы Абая с автомобильной дорогой Бирлик Акбулак Казстрой

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	1,162	4408,84	1897,84	5123	2205	--	4160	10026
		НР - 108%; СП - 8%			2511,00	803,83	2918	934		743	
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках.Разборка	шт.	6	3971,33	695,04	23828	4170	--	22807	50366
		НР - 108%; СП - 8%			3276,29	243,30	19658	1460		3731	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,7888	170,00	--	474	--		--	512
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	41,832	29,00	--	1213	--		--	1310
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				30638	6375	--	26967	62214
							22576	2394	--	4609	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3,разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	65,985	2536,38	--	167363	--	--	120501	310894
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	167363	--		23029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	34,665	1323,75	--	45888	--	--	33039	85241
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	45888	--		6314	
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	31,32	292,68	292,68	9167	9167	--	1641	11673
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,79	--	2280		865	
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	822,15	29,00	--	23842	--		--	25749
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	33,8	9244,64	5435,50	312469	183720	87730	81062	425014
		НР - 99%; СП - 8%			1213,58	1208,94	41019	40862		31482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	34,476	2542,00	--	87638	--	87638	--	94649
		СП - 8%			--	--	--	--		7011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				646367	192887	175368	236243	953220
							254270	43142	--	70608	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,308	5136,03	1510,54	1582	465	741	528	2279
		НР - 93%; СП - 8%			1220,64	622,89	376	192		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	3257,84	1767,20	13031	7069	--	10363	25265
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	5963	2820		1872	
20	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	1,4	64528,00	--	90339	--	90339	--	97566
		СП - 8%			--	--	--	--		7227	
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	7210,86	1158,41	28843	4634	2367	25341	58519
		НР - 108%; СП - 8%			5460,48	405,51	21842	1622		4335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м³	0,312	27543,01	1651,33	8593	515	7477	652	9985
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	601	115		740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	4	6004,00	--	24016	--	24016	--	25937
		СП - 8%			--	--	--	--		1921	
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9167,00	--	18334	--	18334	--	19801
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2	9679,00	--	19358	--	19358	--	20907
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ ССЗ									
30	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	12	156501,78	37377,49	1878021	448530	569632	773930	2864107
		НР - 72%; СП - 8%			71654,94	17920,32	859859	215044		212156	
31	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	8	113485,77	23074,14	907886	184593	196532	442944	1458896
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	526761	88439		108066	
36	1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	212476,43	222,47	212476	222	193534	13548	244106
		НР - 72%; СП - 8%			18719,60	97,16	18720	97		18082	
38	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5157,95	218,73	15474	656	10751	3075	20033
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	4067	204		1484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3	783,75	29,47	2351	89	1216	773	3374
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	9,23	1046	28		250	
43	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	64	1314,91	--	84154	--	8799	81383	178780
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	--	75355	--		13243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж панно	т конструкций	0,48256	206402,13	2584,73	99601	1247	9636	61460	173946
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	88718	355		12885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	9167,00	--	18334	--	18334	--	19801
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9679,00	--	19358	--	19358	--	20907
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
47	251-101-0137 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм	шт.	2	20101,00	--	40202	--	40202	--	43418
		СП - 8%			--	--	--	--		3216	
49	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	2,8	21228,00	--	59438	--	59438	--	64193
		СП - 8%			--	--	--	--		4755	
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ РАЗМЕТОК									
57	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,15	44101,16	12929,55	6615	1940	4014	1397	8653
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	661	633		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,075	31039,16	12929,55	2328	969	1029	699	3269
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	330	316		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,04	37570,16	12929,55	1503	517	810	373	2026
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	176	169		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,008	44101,16	12929,55	353	104	214	75	462
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	35	34		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,077	70225,16	12929,55	5407	996	4072	717	6614
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	339	325		490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м² разметки	48	1090,30	34,92	52334	1676	28415	24023	82465
		НР - 108%; СП - 8%			463,40	--	22243	--		6108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м² разметки	37,4	1090,30	34,92	40777	1306	22140	18718	64254
		НР - 108%; СП - 8%			463,40	--	17331	--		4760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				3650708	655528	1350758	1459999	5519563
							1644423	310393	--	408858	
		РАЗДЕЛ 4.ВООСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭС									
		ВООСТАНОВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ									
64	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,581	7158,88	2153,70	4159	1251	2715	550	5086
		НР - 108%; СП - 8%			332,19	544,74	193	316		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	5,81	1920,73	232,90	11159	1353	9607	448	12536
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	199	215		929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м² покрытия	5,81	832,14	0,09	4835	1	4764	76	5304
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	70	--		393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	5,81	1886,22	244,08	10959	1418	9342	442	12313
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	199	210		912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				31112	4023	26428	1516	35239
							661	741	--	2611	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								6570236
		в том числе стоимость оборудования	тенге								0
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								85413
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								6655649
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								67888
Итого с дополнительными затратами			тенге								6723537
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								134471
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								6858007
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								7166987
Конкурсная скидка 5%			тенге								-358349
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								6808638
НДС 12%			тенге								817037
Всего по акту с НДС			тенге								7 625 675

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джанабергенов Ы. А. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.
Светофор на пересечение улиц Абая-Лермонтова г Талгар

Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023-09-12 к договору №104 от 2022-12-27

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	1,46	4408,84	1897,84	6437	2771	--	5227	12597
		НР - 108%; СП - 8%			2511,00	803,83	3666	1174		933	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,504	170,00	--	596	--		--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	52,56	29,00	--	1524	--		--	1646
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				8557	2771	--	5227	14887
							3666	1174	--	1103	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3,разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	50,935	2536,38	--	129191	--	--	93017	239985
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	129191	--		17777	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	22,614	1323,75	--	29935	--	--	21553	55608
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	29935	--		4119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	28,321	292,68	292,68	8289	8289	--	1484	10555
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,79	--	2061		782	
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	743,42625	29,00	--	21559	--		--	23284
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				188974	8289	--	116054	329432
							159126	2061	--	24403	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,231	5136,03	1510,54	1186	349	555	396	1709
		НР - 93%; СП - 8%			1220,64	622,89	282	144		127	
19	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	3257,84	1767,20	9774	5302	--	7772	18950
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	4472	2115		1404	
20	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	1,05	64528,00	--	67754	--	67754	--	73174
		СП - 8%			--	--	--	--		5420	
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	7210,86	1158,41	21633	3476	1776	19006	43890
		НР - 108%; СП - 8%			5460,48	405,51	16381	1217		3251	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м³	0,234	27543,01	1651,33	6445	386	5608	489	7489
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	451	86		555	
23	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	3	6004,00	--	18012	--	18012	--	19453
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
24	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	3	9725,00	--	29175	--	29175	--	31509
		СП - 8%			--	--	--	--		2334	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									
30	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	4	113485,77	23074,14	453943	92296	98267	221472	729448
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	263380	44219		54033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	50	1314,91	--	65746	--	6875	63581	139673
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	--	58871	--		10346	
43	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж панно	т конструкций	0,620434	206402,13	2584,73	128059	1604	12389	79021	223646
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	114066	457		16566	
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	9167,00	--	18334	--	18334	--	19801
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	6	9679,00	--	58074	--	58074	--	62720
		СП - 8%			--	--	--	--		4646	
48	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	2,8	21228,00	--	59438	--	59438	--	64193
		СП - 8%			--	--	--	--		4755	
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ РАЗМЕТОК									
56	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,142	44101,16	12929,55	6262	1836	3800	1323	8192
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	626	599		607	
57	1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,04	31039,16	12929,55	1242	517	549	373	1744
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	176	169		129	
58	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,08	37570,16	12929,55	3006	1035	1618	745	4051
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	353	338		300	
59	1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,025	122473,16	12929,55	3062	323	2629	233	3558
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	110	105		264	
60	1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,11256	70225,16	12929,55	7905	1455	5954	1049	9670
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	496	475		716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				959050	108579	390807	395460	1462870
							459664	49924	--	108361	
ДЕЛ											
		ВООСТАНОВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,645	7158,88	2153,70	11776	3543	7687	1558	14401
		НР - 108%; СП - 8%			332,19	544,74	546	896		1067	
62	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	16,45	1920,73	232,90	31596	3831	27200	1268	35493
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	565	609		2629	
63	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м² покрытия	16,45	832,14	0,09	13689	1	13489	215	15016
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	199	--		1112	
64	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	16,45	1886,22	244,08	31028	4016	26447	1252	34862
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	565	595		2582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				88089	11391	74823	4293	99772
							1875	2100	--	7390	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								1906960
		в том числе стоимость оборудования	тенге								0
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								24790
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								1931750
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								19704
Итого с дополнительными затратами			тенге								1951454
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								39029
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								1990483
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								2080162
Конкурсная скидка 5%			тенге								-104008
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								1976154
НДС 12%			тенге								237139
Всего по акту с НДС			тенге								2 213 293

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джанабергенов Ы. А. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928, Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752, Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области. Светофор на пересечениях улицы Глинки с автомобильной дороги Бирлик Акбулак Алмалык Казстрой

Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023-09-12 к договору №104 от 2022-12-27

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	0,656	4408,84	1897,84	2892	1245	--	2348	5660
		НР - 108%; СП - 8%			2511,00	803,83	1647	527		419	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9,312	170,00	--	1583	--		--	1710
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	139,68	29,00	--	4051	--		--	4375
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Демонтаж	м³	5,9575	6132,57	705,31	36535	4202	--	30953	72887
		НР - 91%; СП - 8%			5427,26	282,21	32333	1681		5399	
	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции металлические. Демонтаж	т конструкций	0,42625	28985,05	8503,65	12355	3625	--	6692	20571
		НР - 69%; СП - 8%			20481,40	2272,33	8730	969		1524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0105-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор гелиевый. Демонтаж оборудования	шт.	2	12001,32	--	24003	--	--	17282	44588
		НР - 72%; СП - 8%			12001,32	--	24003	--		3303	
	1334-0116-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ветрогенератор. Демонтаж	комплект	1	52617,55	--	52618	--	--	32097	91492
		НР - 61%; СП - 8%			52617,55	--	52618	--		6777	
	1320-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Панель солнечная (2х1). Демонтаж	шт.	2	16552,06	2203,90	33104	4407	--	18627	55870
		НР - 61%; СП - 8%			14348,16	920,20	28696	1840		4139	
	1308-0202-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Демонтаж проектора пешеходного перехода	шт.	1	10730,38	4033,30	10730	4034	--	6199	18283
		НР - 72%; СП - 8%			6697,08	1912,52	6697	1913		1354	
	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Демонтаж	шкаф	1	21830,96	6229,24	21831	6229	--	13192	37825
		НР - 72%; СП - 8%			15601,72	2720,47	15602	2720		2802	
	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильники на солнечных батареях. Демонтаж	шт.	2	267,25	2,14	535	5	--	384	992
		НР - 72%; СП - 8%			265,11	1,34	530	3		73	
	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Видеорегистратор. Демонтаж	камера	1	3767,49	4,46	3767	4	--	2295	6547
		НР - 61%; СП - 8%			3763,03	--	3763	--		485	
	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры наружного наблюдения. Демонтаж	камера	2	3767,49	4,46	7535	9	--	4591	13096
		НР - 61%; СП - 8%			3763,03	--	7526	--		970	
	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	28	135,36	0,27	3790	8	--	2727	7038
		НР - 72%; СП - 8%			135,09	0,17	3783	5		521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				215329	23768	--	137387	380934
							185928	9658	--	28217	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3,разд дорож знак поз 1)	$м^3$ грунта	52,85	2536,38	--	134048	--	--	96514	249007
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	134048	--		18445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	23,578	1323,75	--	31211	--	--	22472	57978
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	31211	--		4295	
7	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	29,272	292,68	292,68	8567	8568	--	1534	10909
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,79	--	2131		808	
8	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	768,39	29,00	--	22283	--		--	24066
		СП - 8%			--	--	--	--		1783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				196109	8568	--	120520	341960
							165259	2131	--	25331	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ Фм-Б1, Фм-СС3									
9	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	0,436	5616,41	2622,13	2449	1144	725	999	3723
		НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	580	494		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,436	25078,69	1651,33	10934	720	9374	911	12793
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	840	161		948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1107-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	7557,18	4352,95	7557	4353	--	5310	13896
		НР - 118%; СП - 8%			3204,23	1295,73	3204	1296		1029	
12	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	3257,84	1767,20	3258	1767	--	2591	6317
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	1491	705		468	
13	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	4,53	64528,00	--	292312	--	292312	--	315697
		СП - 8%			--	--	--	--		23385	
14	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03722	974934,00	--	36287	--	36287	--	39190
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	29,96	1208,66	28,22	36211	845	22621	11967	52032
		НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	12745	122		3854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м² поверхности	14,3	2400,30	297,02	34324	4248	20472	10802	48736
		НР - 93%; СП - 8%			671,60	140,62	9604	2011		3610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНТАЖ КОНСОЛЕЙ И СТОЕК НА ФУНДАМЕНТЫ									
24	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции консолей и стоек светофоров. Монтаж	т конструкций	4,45693	206402,13	2584,73	919920	11520	89002	567650	1606575
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	819398	3283		119006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы опор, арок, консолей и стоек соединяемые на сварке	т	0,891386	1028310,00	--	916621	--	916621	--	989951
		СП - 8%			--	--	--	--		73330	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	33,5161136	193,34	4,60	6480	154	3749	1796	8938
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	2577	26		662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ СС3									
27	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	12	156501,78	37377,49	1878021	448530	569632	773930	2864107
		НР - 72%; СП - 8%			71654,94	17920,32	859859	215044		212156	
28	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	8	113485,77	23074,14	907886	184593	196532	442944	1458896
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	526761	88439		108066	
29	517-101-0110 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм	шт.	8	417287,00	--	3338296	--		--	3338296
					--	--	--	--	3338296	--	
30	517-101-0403 РСНБ РК 2022	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм	шт.	4	111023,00	--	444092	--		--	444092
					--	--	--	--	444092	--	
31	517-101-0111 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210 мм	шт.	4	364227,00	--	1456908	--		--	1456908
					--	--	--	--	1456908	--	
32	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	84900,00	--	679200	--		--	679200
					--	--	--	--	679200	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	212476,43	222,47	212476	222	193534	13548	244106
		НР - 72%; СП - 8%			18719,60	97,16	18720	97		18082	
34	517-101-0502 РСНБ РК 2022	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В	шт.	1	675062,00	--	675062	--		--	675062
					--	--	--	--	675062	--	
35	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5157,95	218,73	5158	219	3583	1025	6678
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	1356	68		495	
36	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3	783,75	29,47	2351	89	1216	773	3374
		НР - 72%; СП - 8%			348,59	9,23	1046	28		250	
37	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные подвесок и хомутов . Монтаж	т конструкций	0,029426	-206402,13	-2584,73	-6074	-76	-588	-3748	-10608
		НР - 69%; СП - 8%			-183847,97	-736,61	-5410	-22		-786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы опор, арок, консолей и стоек соединяемые на сварке	т	0,029426	-1028310,00	--	-30259	--	-30259	--	-32680
		СП - 8%			--	--	--	--		-2421	
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,1064176	-193,34	-4,60	-214	-5	-124	-59	-295
		НР - 69%; СП - 8%			-76,88	-0,78	-85	-1		-22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	64	1314,91	--	84154	--	8799	81383	178780
		НР - 108%; СП - 8%			1177,42	--	75355	--		13243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж панно	т конструкций	0,386048	206402,13	2584,73	79681	997	7710	49168	139157
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	70974	284		10308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	9167,00	--	18334	--	18334	--	19801
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9679,00	--	19358	--	19358	--	20907
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
46	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	2,8	21228,00	--	59438	--	59438	--	64193
		СП - 8%			--	--	--	--		4755	
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ РАЗМЕТОК									
47	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,08	44101,16	12929,55	3528	1035	2140	745	4615
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	353	338		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,2	37570,16	12929,55	7514	2586	4047	1863	10127
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	881	844		750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,016	122473,16	12929,55	1960	207	1682	149	2278
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	71	68		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1127-0903-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,077	70225,16	12929,55	5407	996	4072	717	6614
		НР - 108%; СП - 8%			4406,34	4218,84	339	325		490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				12108630	664144	2450269	1964464	14671456
							2400659	313610	6593558	598364	
		РАЗДЕЛ 4.ВООСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭС									
		ВООСТАНОВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ									
51	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,328	7158,88	2153,70	2348	707	1532	311	2871
		НР - 108%; СП - 8%			332,19	544,74	109	179		213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3,28	1920,73	232,90	6300	764	5423	253	7077
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	113	122		524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м² покрытия	3,28	832,14	0,09	2729	--	2689	43	2994
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	40	--		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3,28	1886,22	244,08	6187	801	5273	250	6952
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	113	119		515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				17564	2272	14917	857	19894
							375	420	--	1474	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								15414246
		в том числе стоимость оборудования	тенге								6593558
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								114669
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								15528915
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								91141
Итого с дополнительными затратами			тенге								15620056
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								180530
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								15800586
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								16512464
Конкурсная скидка 5%			тенге								-825623
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								15686840
НДС 12%			тенге								1882421
Всего по акту с НДС			тенге								17 569 261

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джанабергенов Ы. А. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района", БИН 130940015928,
Алматинская область, Талгарский район,г.Талгар, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, № 65, тел.: 8(72774)2-09-28

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752,
Алматинская обл., г. Капшагай, Индустриальная, 51, тел: 87758882741

Наименование объекта: Установка новых светофорных объектов в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.
Светофор на пересечениях улиц Бекпаев Крутенко - Туякбай

Дополнительное соглашение № 104/02 от 2023-09-12 к договору №104 от 2022-12-27

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	2,346	4408,84	1897,84	10343	4453	--	8399	20241
		НР - 108%; СП - 8%			2511,00	803,83	5891	1886		1499	
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках.Разборка	шт.	5	3971,33	695,04	19857	3476	--	19006	41972
		НР - 108%; СП - 8%			3276,29	243,30	16381	1217		3109	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,6304	170,00	--	957	--		--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
4	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	84,456	29,00	--	2449	--		--	2645
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				33606	7929	--	27405	65892
							22272	3103	--	4881	
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (поз 2,3,разд дорож знак поз 1)	м³ грунта	26,82	2536,38	--	68026	--	--	48978	126365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	68026	--		9360	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	20,484	1323,75	--	27116	--	--	19523	50370
		НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	27116	--		3731	
8	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	24,226	292,68	292,68	7090	7090	--	1270	9029
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,79	--	1763		669	
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	635,9325	29,00	--	18442	--		--	19917
		СП - 8%			--	--	--	--		1475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				120674	7090	--	69771	205681
							95142	1763	--	15235	
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ДОРОЖНОГО ЗНАКА Ф1									
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,3696	5136,03	1510,54	1898	558	889	634	2734
		НР - 93%; СП - 8%			1220,64	622,89	451	230		203	
19	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	3257,84	1767,20	19547	10603	--	15544	37899
		НР - 118%; СП - 8%			1490,64	704,89	8944	4229		2807	
20	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	2,1	64528,00	--	135509	--	135509	--	146350
		СП - 8%			--	--	--	--		10841	
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	7210,86	1158,41	43265	6950	3552	38012	87779
		НР - 108%; СП - 8%			5460,48	405,51	32763	2433		6502	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м³	0,468	27543,01	1651,33	12890	773	11215	978	14978
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	902	173		1109	
23	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	6	6004,00	--	36024	--	36024	--	38906
		СП - 8%			--	--	--	--		2882	
24	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	4	9725,00	--	38900	--	38900	--	42012
		СП - 8%			--	--	--	--		3112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	9679,00	--	29037	--	29037	--	31360
		СП - 8%			--	--	--	--		2323	
		МОНТАЖ КОНСОЛЕЙ И СТОЕК НА ФУНДАМЕНТЫ									
26	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции консолей и стоек светофоров. Монтаж	т конструкций	0,267286	206402,13	2584,73	55168	691	5337	34042	96347
		НР - 69%; СП - 8%			183847,97	736,61	49140	197		7137	
27	222-526-0104 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы опор, арок, консолей и стоек соединяемые на сварке	т	0,267286	1028310,00	--	274853	--	274853	--	296841
		СП - 8%			--	--	--	--		21988	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	10,0499536	193,34	4,60	1943	46	1124	539	2680
		НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	773	8		198	
		МОНТАЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОРУДОВАНИИ И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА КОНСОЛИ К8-5 И СТОЙКИ ССЗ									
29	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	12	156501,78	37377,49	1878021	448530	569632	773930	2864107
		НР - 72%; СП - 8%			71654,94	17920,32	859859	215044		212156	
30	1308-0202-1710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами двухочковыми. Монтаж оборудования	шт.	8	113485,77	23074,14	907886	184593	196532	442944	1458896
		НР - 72%; СП - 8%			65845,08	11054,86	526761	88439		108066	
31	517-101-0110 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм	шт.	8	417287,00	--	3338296	--		--	3338296
					--	--	--	--	3338296	--	
32	517-101-0403 РСНБ РК 2022	Индикатор оставшегося времени цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм	шт.	4	111023,00	--	444092	--		--	444092
					--	--	--	--	444092	--	
33	517-101-0111 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210 мм	шт.	4	364227,00	--	1456908	--		--	1456908
					--	--	--	--	1456908	--	
34	517-101-0203 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	8	84900,00	--	679200	--		--	679200
					--	--	--	--	679200	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	212476,43	222,47	212476	222	193534	13548	244106
		НР - 72%; СП - 8%			18719,60	97,16	18720	97		18082	
37	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5157,95	218,73	5158	219	3583	1025	6678
		НР - 72%; СП - 8%			1355,63	68,01	1356	68		495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	тенге				9571071	653185	1499721	1321196	11290169
							1499669	310918	5918496	397901	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								11561740
		в том числе стоимость оборудования	тенге								5918496
Временные здания и сооружения 1,3%			тенге								73362
Итого с временными зданиями и сооружениями			тенге								11635102
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			тенге								58309
Итого с дополнительными затратами			тенге								11693412
Непредвиденные работы и затраты 2%			тенге								115498
Итого с непредвиденными работами и затратами			тенге								11808910
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539			тенге								12340947
Конкурсная скидка 5%			тенге								-617047
Итого с учетом конкурсной скидки			тенге								11723900
НДС 12%			тенге								1406868
Всего по акту с НДС			тенге								13 130 768

Принял:

Временно и. о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций Талгарского района"

Акылжанов А. А. _____

Технадзор:

Специалист ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джанабергенов Ы. А. _____

Сдал:

Директор
ТОО "Кернеу-К"

Молдахметов Р. Т. _____