е Цены региона Карагандинская обл Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования г. Жезказган"

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Марал-Курылыс"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГКП "ЯСЛИ-САД № 10 "УШКЫН", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.ЖЕНИС 13 А

Основание : Договор №22 11.06.2021

А К Т №1

Приемки выполненных работ от июль 2021 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГКП "ЯСЛИ-САД № 10 "УШКЫН", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.ЖЕНИС 13 А

№ п п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-01 "Общестроительные работы"											
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	ПОРУЧНИ ДЕРЕВЯННЫЕ. РАЗБОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ	М ПОРУЧНЯ	18	99,19	0,00	1785	0	0	1285	3317
					99,19	0,00	1785	0		246	
2	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН ОТ КРАСКИ МАСЛЯНОЙ, ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	М2	285,55	248,78	0,00	71038	0	0	51147	131960
					248,78	0,00	71038	0		9775	
3	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ. ПРОТРАВКА НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ	М2	285,55	55,65	0,00	15891	0	2347	9752	27695
					47,43	0,00	13544	0		2051	
4	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	110	1424,81	58,99	156729	6489	0	110402	288502
					1365,83	28,14	150241	3095		21370	
5	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	453,06	492,96	20,79	223341	9421	0	157532	411343
					472,17	10,76	213920	4875		30470	
6	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	М2	157,74	972,49	0,00	153401	0	0	110449	284958
					972,49	0,00	153401	0		21108	
7	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2	286,57	364,61	0,00	104487	0	0	75231	194096
					364,61	0,00	104487	0		14377	

8	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	83	2126,01	118,66	176458	9849	0	123238	32367
					2007,35	54,87	166610	4554		23976	
9	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 0,5	М2	29,4	1485,30	34,39	43668	1011	0	31021	8066-
					1450,91	14,55	42657	428		5975	
10	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА БЕТОННАЯ. РАЗБОРКА	М3	27,021	16534,14	6755,14	446769	182531	0	251016	753608
					9779,00	3123,32	264238	84395		55823	
11	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т	112,276325	610,00	0,00	68489	0		0	73968
					0,00	0,00	0	0		5479	
12	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т	112,276325	286,00	0,00	32111	0		0	34680
					0,00	0,00	0	0		2569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1494167	209301	2347	921073	2608463
							1181921	97347	0	193219	
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
19	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	101,52	2217,55	213,68	225126	21693	72364	102070	353371
					1291,07	105,35	131069	10695		26176	
20	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	М2	101,52	17162,00	0,00	1742286	0	1742286	0	1881669
					0,00	0,00	0	0		139383	
21	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2	351,54	2402,40	220,95	844539	77674	269560	385419	1328355

					1414,65	108,10	497305	38000		98397	
22	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2	116,64	25655,00	0,00	2992399	0	2992399	0	3231791
					0,00	0,00	0	0		239392	
23	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	234,9	21924,00	0,00	5149948	0	5149948	0	5561943
					0,00	0,00	0	0		411996	
24	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	М	262,9	939,55	6,33	247008	1664	171221	53969	325055
					281,94	3,17	74123	833		24078	
25	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 600 ММ ГОСТ 23166-99	М	262,9	2996,00	0,00	787648	0	787648	0	850660
					0,00	0,00	0	0		63012	
26	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	ШТ.	224	111,00	0,00	24864	0	24864	0	26853
					0,00	0,00	0	0		1989	
27	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М	262,9	1542,76	7,10	405591	1866	261088	102979	549255
					542,55	1,48	142637	389		40686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12419409	102897	11471378	644437	14108952
							845134	49917	0	1045109	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				13913576	312198	11473725	1565510	16717415
							2027055	147264	0	1238328	

ОТДЕЛ 3. Локальная смета 02-01-03 "СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)"

РАЗДЕЛ 12. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

200	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. ДЕМОНТАЖ	ШКАФ	3	3505,03	265,84	10515	798	0	7236	19171
					3239,19	110,75	9718	332		1420	
201	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4	ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 6 КГ. ДЕМОНТАЖ НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	ШКАФ	11	1444,26	45,57	15887	501	0	11222	29278
					1398,69	18,26	15386	201		2169	
202	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	120	184,98	1,79	22198	215	0	15908	41154
					183,19	0,93	21983	111		3048	
203	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	30	61,85	0,67	1855	20	0	1329	3439
					61,18	0,35	1835	10		255	
204	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	226	56,53	0,00	12776	0	0	9199	23733
					56,53	0,00	12776	0		1758	
205	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СКРЫТАЯ. ДЕМОНТАЖ	М	1520	24,59	0,00	37373	0	0	26908	69423
					24,59	0,00	37373	0		5142	
206	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ. ДЕМОНТАЖ	М	390	93,54	0,22	36480	87	0	26235	67733
					93,32	0,12	36393	45		5017	
207	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т	0,0608	610,00	0,00	37	0		0	40
					0,00	0,00	0	0		3	
208	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т	0,0608	286,00	0,00	17	0		0	19
					0,00	0,00	0	0		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				137138	1621	0	98037	253990
							135464	699	0	18813	
ОТДЕЛ 4. Локальная смета 02-01-03 "ВКЛЮЧИТЬ"											
РАЗДЕЛ 14.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		Окна									
325	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	97,9	2224,68	213,68	217796	20919	70481	98431	341525
					1291,07	105,35	126396	10314		25298	

326	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2	97,9	2410,07	220,95	235946	21631	75821	107335	37074
					1414,65	108,10	138494	10583		27462	
327	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	М	20	946,06	6,33	18921	127	13155	4106	24869
					281,94	3,17	5639	63		1842	
328	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 600 ММ ГОСТ 23166-99	М	20	2996,00	0,00	59920	0	59920	0	64714
					0,00	0,00	0	0		4794	
329	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М	20	1552,69	7,10	31054	142	20061	7834	41999
					542,55	1,48	10851	30		3111	
		Стены									
339	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	410,2252	3231,86	14,98	1325790	6145	180922	822170	2319797
					2775,85	7,75	1138724	3179		171837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1889427	48964	420360	1039876	3163647
							1420104	24169	0	234344	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				15940141	362783	11894085	2703423	20135052
							3582623	172132		1491485	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			20 135 052,317			
		в том числе оборудование			Тенге			0,000			
		в том числе СМР			Тенге			**20 135 052,317**			
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%			Тенге		1,2%	241 620,63			
		Итого с временными			Тенге			**20 376 672,95**			
		Затраты на производства СМР в зимнее время 1,68%			Тенге		2,2%	448 286,80			
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			**20 824 959,750**			
		Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			-			
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			**20 824 959,75**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		**2%**	416 499,19			
		Итого с непредвиденными работами и затратами						21 241 458,94			
		Итого в текущих ценах 2020г. К=1,049901			Тенге		1	21 241 458 94			

		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			21 241 458,94			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		**0,9**	**18 973 203,802**			
		НДС	Тенге		12%	2 276 784,456			
		Стоимость строительства с НДС	Тенге			**21 249 989**			

Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана» _____ Альмаганбетов Ж. Е.

Директор ТОО Компания "Диана-Л" _____ Демянчик Л.И.

Директор ТОО "Марал Құрылыс" _____ Райгара Б.С.

Технадзор ТОО "NOMAD TIME ENGINEERING GROUP" _____ Касимов О.М.

Директор КГКП "Ясли - сад Ұшқын" _____ Лукина И.Г.