Заказчик : **ГУ "Отдел образования г. Жезказган"**

Подрядчик **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

форма КС-3

Договор подряда (контракт) № 22 11.06.2021

Наименование : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГКП "ЯСЛИ-САД № 10 "УШКЫН", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.ЖЕНИС 13 А**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 23.08.2021 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	22	11.06.2021	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГКП "ЯСЛИ-САД № 10 "УШКЫН"	53 713 152	47 958 171							3 478 196	32 463 163
Всего по стройке	53 713 152	47 958 171							3 478 196	32 463 163

Заказчик:

М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

М.П. КГКП "Ясли - сад Ушкын"

Директор Лукина И.Г.

Подрядчик:

М.П. ТОО «Марал Құрылыс»

Директор Байгара Б. С.

Технический надзор:

М.П. ТОО "NOMAD TIME ENGINEERING GROUP"

Касимов О.А.

Авторский надзор:

М.П. ТОО Компания "Диана-Л"

Демянчик Л.И.

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования г. Жезказган"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Марал-Курылыс"
Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГКП "ЯСЛИ-САД № 10 "УШКЫН", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.ЖЕНИС 13 А

Основание : Договор №22 11.06.2021

А К Т №2

Приемки выполненных работ от август 2021 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГКП "ЯСЛИ-САД № 10 "УШКЫН", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.ЖЕНИС 13 А

№ п-п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-01 "Общестроительные работы"									
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
44	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3901.5	761.55	6,06	2971195	23638	1045879	1374775	4693647
					487,42	1,98	1901678	7731		347678	
48	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ОТКОСЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМИ РАСТВОРАМИ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	387,3	1544,03	15,23	598002	5897	254208	244665	910080
					872,44	4,95	337897	1916		67413	
49	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ОТКОСЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	387,3	485,38	3,75	187989	1454	58236	92897	303357
					331,27	1,87	128299	725		22471	
		НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ									
50	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	1462,3	808,07	2,43	1181639	3556	317609	620815	1946650
					588,44	1,21	860474	1768		144196	

51	1211-0102-0203 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ С ЛЕСТНИЦ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	73,1	2939,43	0,20	214872	15	31920	131715	37431
					2502,56	0,00	182937	0		27727	
52	1211-0101-0403 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2. ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ	М2	6	3169,60	16,10	19018	97	4241	10605	3199
					2446,61	8,33	14680	50		2370	
53	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ. РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПОТОЛОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,1; К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,1; К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 1,1	М2	6	497,63	0,00	2986	0	0	2150	5546
					497,63	0,00	2986	0		411	
54	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ. РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПОТОЛОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,1; К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,1; К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 1,1	М2	6	119,23	16,78	715	101	0	443	1251
					102,45	0,00	615	0		93	
55	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	М2	24	452,39	0,00	10857	0	0	7817	20168
					452,39	0,00	10857	0		1494	
56	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОБЕСПЫЛИВАНИЕ	М2	24	108,39	15,25	2601	366	0	1609	4548
					93,14	0,00	2235	0		337	
57	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ОГНЕЗАЩИТНЫМИ СОСТАВАМИ. ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ R-45	М2	20,2	2438,89	41,75	49266	843	40723	5559	59211
					381,21	1,04	7700	21		4386	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	3,8	154,58	4,30	587	16	335	172	820
					62,22	0,69	236	3		61	

59	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ФАСАДЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ. УСТРОЙСТВО С ОБЛИЦОВКОЙ МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ С ЛЕСОВ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	1462,3	2950,18	11,03	4314051	16131	2014868	1646006	643686
					1561,27	2,10	2283052	3067		476805	
60	ПРАЙС	МЕТАЛЛОСАЙДИНГ	М2	1608,53	1684,82	0,00	2710086	0	2710086	0	292689
					0,00	0,00	0	0		216807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12263864	52114	6478105	4139228	17715339
							5733646	15281	0	1312249	
ОТДЕЛ 3. Локальная смета 02-01-03 "СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)"											
РАЗДЕЛ 13.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
274	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ	4215	333,72	149,41	1406630	629742	194375	564468	2128785
					138,20	47,80	582513	201470		157688	
275	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	М КАБЕЛЯ	7	852,21	497,97	5965	3486	931	1975	8576
					221,12	170,81	1548	1196		635	
276	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	М КАБЕЛЯ	7	1316,52	837,90	9216	5865	932	3212	13422
					345,50	291,80	2419	2043		994	
277	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	158	86,28	0,82	13632	130	2932	7649	22983
					66,90	0,34	10570	53		1702	
278	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ 2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	2664	101,36	1,64	270021	4374	51781	155271	459315
					80,28	0,67	213866	1788		34023	
279	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	1239	119,17	3,28	147648	4068	27535	84750	250990
					93,66	1,34	116045	1663		18592	

280	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	129	167,37	6,57	21591	847	3484	12677	37010
					133,80	2,68	17260	346		2741	
281	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	25	284,64	20,52	7116	513	1251	4004	12010
					214,08	8,39	5352	210		890	
282	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 150 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	7	405,37	24,63	2838	172	418	1669	4867
					321,12	10,07	2248	70		361	
283	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	2,525	180024,00	0,00	454561	0	454561	0	490925
					0,00	0,00	0	0		36365	
284	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,964	272085,00	0,00	262290	0	262290	0	283273
					0,00	0,00	0	0		20983	
285	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,238	430072,00	0,00	102357	0	102357	0	110546
					0,00	0,00	0	0		8189	
286	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,037	453779,00	0,00	16790	0	16790	0	18133
					0,00	0,00	0	0		1343	
287	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,117	714056,00	0,00	83545	0	83545	0	90228
					0,00	0,00	0	0		6684	
288	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х6,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,012	1027772,00	0,00	12333	0	12333	0	13320
					0,00	0,00	0	0		987	
289	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,025	2736748,00	0,00	68419	0	68419	0	73892
					0,00	0,00	0	0		5473	
290	2306-0128-0507 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х25 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,007	4328782,00	0,00	30301	0	30301	0	32726
					0,00	0,00	0	0		2424	

291	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	КМ	0,139	248932,00	0,00	34602	0	34602	0	37370
					0,00	0,00	0	0		2768	
292	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	0,158	84705,00	0,00	13383	0	13383	0	14454
					0,00	0,00	0	0		1071	
		ТРУБЫ									
306	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	2893	300,39	2,48	869038	7166	40708	591460	1577338
					283,85	0,11	821164	308		116840	
307	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	176	406,00	3,45	71456	606	5403	47171	128117
					371,86	0,39	65447	69		9490	
308	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	250	24,00	0,00	6000	0	6000	0	6480
					0,00	0,00	0	0		480	
309	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	2870	29,00	0,00	83230	0	83230	0	89888
					0,00	0,00	0	0		6658	
310	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	220	40,00	0,00	8800	0	8800	0	9504
					0,00	0,00	0	0		704	
311	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	8	24,00	0,00	192	0	192	0	207
					0,00	0,00	0	0		15	
312	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	360	71,00	0,00	25560	0	25560	0	27605
					0,00	0,00	0	0		2045	
313	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	25	90,00	0,00	2250	0	2250	0	2430
					0,00	0,00	0	0		180	
314	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	170	29,00	0,00	4930	0	4930	0	5324
					0,00	0,00	0	0		394	
315	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	18	40,00	0,00	720	0	720	0	778
					0,00	0,00	0	0		58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4035414	656969	1540013	1474306	5950496
							1838432	209216	0	440777	

		ОТДЕЛ 4. Локальная смета 02-01-03 "ВКЛЮЧИТЬ"									
		РАЗДЕЛ 14.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Стены									
339	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	3,07	3231,86	14,98	9913	46	1353	6147	1734
					2775,85	7,75	8514	24		1285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				9913	46	1353	6147	1734
							8514	24	0	1285	
		РАЗДЕЛ 15.Отопление									
351	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	7210,40	77,33	43262	464	37445	3987	51030
					892,17	30,78	5353	185		3780	
352	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	5022,25	48,84	60267	586	51070	6375	71973
					717,62	20,22	8611	243		5331	
353	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	215	3231,66	36,81	694807	7914	558236	95008	853000
					598,41	15,34	128657	3298		63185	
354	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2875,05	21,04	186878	1367	155238	22197	225802
					465,73	8,57	30273	557		16726	
355	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	212	2358,50	21,04	500002	4459	396807	72397	618192
					465,73	8,57	98736	1816		45792	
356	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2092,87	21,04	104643	1052	80304	17075	131456
					465,73	8,57	23287	428		9737	
357	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	2977,00	0,00	17862	0	17862	0	19291
					0,00	0,00	0	0		1429	
358	2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	12	2076,00	0,00	24912	0	24912	0	26905
					0,00	0,00	0	0		1993	

359	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	215	988,00	0,00	212420	0	212420	0	229-
					0,00	0,00	0	0		16994	
360	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	65	971,00	0,00	63115	0	63115	0	681
					0,00	0,00	0	0		5049	
361	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	212	779,00	0,00	165148	0	165148	0	1783
					0,00	0,00	0	0		13212	
362	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	50	434,00	0,00	21700	0	21700	0	234
					0,00	0,00	0	0		1736	
363	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	226	1255,59	16,47	283763	3723	120475	115828	43155
					706,04	5,79	159565	1307		31967	
364	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	940	1866,00	0,00	1754040	0	1754040	0	189436
					0,00	0,00	0	0		140323	
365	2305-1001-0216 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	730	1817,00	0,00	1326410	0	1326410	0	143252
					0,00	0,00	0	0		106113	
366	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	537,00	0,00	4565	0	4565	0	4930
					0,00	0,00	0	0		365	
367	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	167	287,00	0,00	47929	0	47929	0	51763
					0,00	0,00	0	0		3834	
368	1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м труб нитки регистра	24	1305,18	17,39	31324	417	26229	3504	37614
					194,91	7,87	4678	189		2786	
369	1118-0701-0107 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	2	143322,44	1272,77	286645	2546	253488	22476	333850
					15305,29	302,96	30611	606		24730	