Заказчик : **ГУ "Отдел образования г. Жезказган"** форма КС-3

Подрядчик **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) № 22 11.06.2021

Наименование : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГКП "ЯСЛИ-САД № 10 "УШКЫН", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.ЖЕНИС 13 А**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 27.09.2021 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	22	11.06.2021	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГКП "ЯСЛИ-САД № 10 "УШКЫН"	79 053 684	70 583 646							2 715 057	25 340 532
Всего по стройке	79 053 684	70 583 646							2 715 057	25 340 532

Заказчик:

М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Руководитель Альмаганбетов Ж.

Технический надзор:

М.П. ТОО "NOMAD TIME ENGINEERING GROUP"

Касимов О.А.

Подрядчик:

М.П. КГКП "Ясли сад 'Ұшқын "

Директор Лукина И.Г.

М.П. ТОО «Марал Құрылыс»

Директор Байгара Б. С.

Цены региона Карагандинская обл

Приложение 2 к НДОССС в РК
Форма 2В

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования г. Жезказган"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Марал-Курылыс"
Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГКП "ЯСЛИ-САД № 10 "УШКЫН", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.ЖЕНИС 13 А

Основание : Договор №22 11.06.2021

А К Т №3

Приемки выполненных работ от сентябрь 2021 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГКП "ЯСЛИ-САД № 10 "УШКЫН", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.ЖЕНИС 13 А

№ п п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-01 "Общестроительные работы"									
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ									
43	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1663,8	541,15	3,75	900363	6245	273765	448897	1457201
					372,85	1,87	620353	3115		107941	
45	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3141,2	485,38	3,75	152468[illegible]	11790	472323	753445	2460380
					331,27	1,87	1040571	5881		182250	
46	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	645	3752,27	43,85	2420212	28285	1262607	823155	3502830
					1750,88	21,63	1129320	13951		259469	
47	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	387,3	3615,50	57,58	1400281	22300	329588	763151	233650
					2706,93	29,79	1048393	11539		173075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6245540	68620	2338283	2788648	975692
							3838637	34486	0	722735	

		РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		ПАНДУС									
61	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	6	2747,77	1478,03	16487	8868	2079	6469	24792
					923,38	574,08	5540	3444		1836	
62	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	2,436	20306,00	0,00	49465	0	49465	0	53423
					0,00	0,00	0	0		3957	
63	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	3	6928,70	2205,23	20786	6616	11059	4313	27107
					1037,13	959,75	3111	2879		2008	
64	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПАНДУС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ. УСТРОЙСТВО	М3	6	22264,60	2134,84	133588	12809	106489	12468	157740
					2381,68	504,43	14290	3027		11684	
65	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0468	287486,00	0,00	13454	0	13454	0	14531
					0,00	0,00	0	0		1076	
66	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	49,6	4549,70	168,07	225665	8336	154554	47968	295524
					1265,62	77,56	62775	3847		21891	
67	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	СТЕНЫ. ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,9	1386,89	40,68	10956	321	2964	5721	18011
					971,06	34,71	7671	274		1334	
68	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1,25	ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	М2ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,9	794,98	4,25	6280	34	4669	1147	802
					199,62	2,07	1577	16		594	

69	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕЗ ПОРУЧНЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАЖДЕНИЯ	21,7	821,27	101,09	17822	2194	1771	10659	30759
					638,56	43,67	13857	948		2278	
70	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЯ ТРЕХРИЕЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, КРЕПЛЕНИЕ СВАРНОЕ, ВЫСОТОЙ ДО 1200 ММ	М	21,7	12855,00	0,00	278954	0	278954	0	301270
					0,00	0,00	0	0		22316	
		КОЗЫРЕК К3-1									
71	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫЕ (ТИПА "ГОРКА", "АРОЧНЫЙ", "ДОМИК"). ОБЛИЦОВКА ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ ЛИСТАМИ	М2 ПОВЕРХНОСТИ КОЗЫРЬКА	18,72	6562,02	7,31	122841	137	108705	10103	143579
					747,81	1,73	13999	32		10635	
		КОЗЫРЕК К3-2									
72	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	КАРКАС КОЗЫРЬКА ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОКАТА. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,08137	47414,05	16613,91	3858	1352	599	1623	5920
					23433,55	4275,62	1907	348		439	
73	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	ПРОЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,08137	595108,00	0,00	48424	0	48424	0	52298
					0,00	0,00	0	0		3874	
74	СЦ РК 8.04-08-2018,ТАБЛ.7,П.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	0,08137	18434,00	0,00	1500	0	1500	0	1620
					0,00	0,00	0	0		120	
75	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	КОЗЫРЬКИ ВХОДНЫЕ (ТИПА "ГОРКА", "АРОЧНЫЙ", "ДОМИК"). ОБЛИЦОВКА ПОЛИКАРБОНАТНЫМИ ЛИСТАМИ	М2 ПОВЕРХНОСТИ КОЗЫРЬКА	2,08	6562,02	7,31	13649	15	12079	1123	1595
					747,81	1,73	1555	4		1182	
		ОТМОСТКА									
76	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	27	6928,70	2205,23	187075	59541	99532	38819	24396
					1037,13	959,75	28002	25913		18072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1150804	100223	896297	140413	139451
							154284	40732	0	103296	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7396344	168843	3234580	2929061	115143
							3992921	75218	0	826031	

ОТДЕЛ 12. Локальная смета 02-01-02 "ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ"

		РАЗДЕЛ 16.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
77	1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	УЗЕЛ ВОДОМЕРНЫЙ МАССОЙ ДО 100 КГ. СНЯТИЕ	ШТ. АРМАТУРЫ	1	1535,91	302,55	1536	303	0	989	2727
					1233,36	140,67	1233	141		202	
78	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ДЕМОНТАЖ	КРАН	6	545,31	47,79	3272	287	0	2221	5932
					497,52	16,58	2985	100		439	
79	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,4	ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. ДЕМОНТАЖ НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ	ШТ.	6	763,51	11,49	4581	69	0	3270	8479
					752,02	4,86	4512	29		628	
80	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ	425	907,24	7,57	385575	3217	25931	257548	694573
					838,65	3,01	356427	1278		51450	
81	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	УНИТАЗЫ. ДЕМОНТАЖ	ПРИБОР	36	745,11	6,48	26824	233	0	19232	49741
					738,63	3,36	26591	121		3685	
82	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	УМЫВАЛЬНИКИ И РАКОВИНЫ. ДЕМОНТАЖ	ПРИБОР	36	599,35	5,81	21577	209	0	15463	40002
					593,54	3,01	21367	108		2963	
83	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ ИЛИ ТУАЛЕТНЫЙ. СНЯТИЕ	ШТ. АРМАТУРЫ	115	66,17	0,22	7610	26	0	5470	14126
					65,95	0,12	7584	13		1046	
84	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 К=0,4	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЧУГУННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ. ДЕМОНТАЖ	КОМПЛЕКТ	10	636,76	89,49	6368	895	0	4264	11482
					547,27	44,92	5473	449		851	
85	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ДЕМОНТАЖ	М ТРУБОПРОВОДА	320	322,80	1,36	103296	435	0	74160	191653
					321,44	0,43	102861	139		14196	
86	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. ПОГРУЗКА	Т	3,5752	610,00	0,00	2181	0		0	235
					0,00	0,00	0	0		174	
87	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т	3,5752	286,00	0,00	1023	0		0	110
					0,00	0,00	0	0		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				563842	5674	25931	382617	102217
							529034	2378	0	75716	
		РАЗДЕЛ 17.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

88	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,3	2339,97	21,04	702	6	556	102	869
					465,73	8,57	140	3		64	
89	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2	3957,06	69,89	7914	140	5732	1506	10174
					1020,80	25,05	2042	50		754	
90	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	0,3	91,51	1,22	27	0	1	19	50
					87,62	0,00	26	0		4	
91	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	2	97,90	1,22	196	2	19	126	348
					87,62	0,00	175	0		26	
92	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	43	1719,96	21,04	73958	905	53026	14684	95734
					465,73	8,57	20027	368		7091	
93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	1,32	84,49	2,43	112	3	48	44	168
					46,29	0,28	61	0		12	
94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	1,32	145,60	3,44	192	5	116	52	26-
					54,10	0,55	71	1		20	
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	46	84,49	2,43	3887	112	1646	1542	586.
					46,29	0,28	2129	13		434	
96	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2	46	201,26	6,26	9258	288	7101	1373	1148
					40,64	0,83	1869	38		851	
97	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	80	537,00	0,00	42960	0	42960	0	4639
					0,00	0,00	0	0		3437	

98	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 90 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА	5	3415,87	611,35	17079	3057	5516	6752	25738
					1701,25	174,36	8506	872		1907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				156286	4518	116721	26200	197087
							35047	1345	0	14600	
		РАЗДЕЛ 8.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4 НИЖЕ ОТМ. 0,000									
99	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	62	3205,95	36,81	198769	2282	159386	27398	244260
					598,41	15,34	37101	951		18093	
100	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	249	91,51	1,22	22787	303	665	15709	41576
					87,62	0,00	21819	0		3080	
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	41	84,49	2,43	3464	100	1466	1375	5226
					46,29	0,28	1898	11		387	
102	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2	41	201,26	6,26	8252	257	6329	1224	10234
					40,64	0,83	1666	34		758	
103	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	100	537,00	0,00	53700	0	53700	0	57996
					0,00	0,00	0	0		4296	
104	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ ИЛИ В НИШЕ	ШТ.	6	1915,18	28,74	11491	172	39	8174	2123
					1880,05	12,16	11280	73		1573	
105	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	31	91,51	1,22	2837	38	83	1956	517
					87,62	0,00	2716	0		383	
106	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20	ШТ.	49	15,00	0,00	735	0	735	0	79
					0,00	0,00	0	0		59	
107	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 20	ШТ.	35	12,00	0,00	420	0	420	0	45

					0,00	0,00	0	0		34	
108	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ПЕРЕХОДНАЯ ПРИВАРНАЯ DN 25X20	ШТ.	13	26,00	0,00	338	0	338	0	365
					0,00	0,00	0	0		27	
109	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R РАЗЪЕМНАЯ DN 20	ШТ.	61	215,00	0,00	13115	0	13115	0	14164
					0,00	0,00	0	0		1049	
110	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20	ШТ.	6	26,00	0,00	156	0	156	0	168
					0,00	0,00	0	0		12	
111	2302-0401-2201 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ПРИВАРНАЯ DN 20	ШТ.	1	14,00	0,00	14	0	14	0	15
					0,00	0,00	0	0		1	
112	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20	ШТ.	232	8,00	0,00	1856	0	1856	0	2004
					0,00	0,00	0	0		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				317934	3151	238302	55836	403671
							76480	1069	0	29900	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				1038062	13343	380954	464653	1622932
							640561	4792	0	120216	
ОТДЕЛ 4. Локальная смета 02-01-03 "ВКЛЮЧИТЬ"											
РАЗДЕЛ 14.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		Стены									
339	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	1987,04	3231,86	14,98	6421847	29766	876346	3982417	11236605
					2775,85	7,75	5515735	15400		832341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6421847	29766	876346	3982417	11236605
							5515735	15400	--	832341	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				14856253	211952	4491880	7376131	2401097
							10149217	95410		1778588	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			24 010 976,271			
		в том числе оборудование			Тенге			0,000			
		в том числе СМР			Тенге			**24 010 976,271**			
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%			Тенге		1,2%	288 131,72			
		Итого с временными			Тенге			**24 299 107,99**			
		Затраты на производства СМР в зимнее время 1,68%			Тенге		2,2%	534 580,38			
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			**24 833 688,362**			
		Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			-			
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			**24 833 688,36**			

		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%	496 673,77			
		Итого с непредвиденными работами и затратами				25 330 362,13			
		Итого в текущих ценах 2020г. К=1,049901	Тенге		1	25 330 362,13			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			25 330 362,13			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		**0,9**	**22 625 476,165**			
		НДС	Тенге		12%	2 715 057,140			
		Стоимость строительства с НДС	Тенге			**25 340 532**			

Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана» _____ Альмаганбетов Ж. Е.

Директор ТОО Компания "Диана-Л" _____ Демянчик Л.И.

Директор ТОО "Марал Құрылыс" _____ Байғара Б.С.

Технадзор ТОО "NOMAD TIME ENGINEERING GROUP" _____ Касимов О.

Директор КГКП "Ясли - сад Ұшқын" _____ Лукина И.Г.